Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда»
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги ул. А.Арысбаева в сельском округе Аксуат (асфальт)
Договор: №68 от 12.06.2019г

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2040,0000**		**28,34**	**57806**
		Накладные расходы	%	--		6,25	12759
		Сметная прибыль	%	8		2,77	5645
		Сметная стоимость:				**37,36**	**76210**
2	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**5100,0000**		**0,96**	**4881**
		Накладные расходы	%	--		0,21	1077
		Сметная прибыль	%	8		0,09	477
		Сметная стоимость:				**1,26**	**6435**
3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2040,0000**		**76,87**	**156817**
		Накладные расходы	%	--		12,44	25387
		Сметная прибыль	%	8		7,15	14576
		Сметная стоимость:				**96,46**	**196781**
4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2040,0000**		**58,84**	**120036**
		Накладные расходы	%	--		12,66	25828
		Сметная прибыль	%	8		5,72	11669
		Сметная стоимость:				**77,22**	**157533**
5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**935,0000**		**1069,87**	**1000329**
		Накладные расходы	%	--		183,26	171352
		Сметная прибыль	%	8		100,25	93734
		Сметная стоимость:				**1353,39**	**1265416**
6	21-010401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**935,0000**		**2869,00**	**2682515**
		Сметная прибыль	%	8		229,52	214601
		Сметная стоимость:				**3098,52**	**2897116**
7	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**701,2500**		**1103,92**	**774127**
		Накладные расходы	%	--		188,05	131873
		Сметная прибыль	%	8		103,36	72480
		Сметная стоимость:				**1395,34**	**978480**

	2	3	4	5	6	7	8
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	701,2500		2216,00	1553970
		Сметная прибыль	%	8		177,28	124318
		Сметная стоимость:				2393,28	1678288
9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,2725		1616,75	5291
		Накладные расходы	%	--		454,66	1488
		Сметная прибыль	%	8		165,71	542
		Сметная стоимость:				2237,12	7321
10	21-130104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,2725		127748,00	418055
		Сметная прибыль	%	8		10219,84	33444
		Сметная стоимость:				137967,84	451500
11	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	4675,0000		1595,89	7460795
		Накладные расходы	%	--		36,27	169544
		Сметная прибыль	%	8		130,57	610427
		Сметная стоимость:				1762,73	8240766
12	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4675,0000		81,72	382062
		Накладные расходы	%	--		29,36	137275
		Сметная прибыль	%	8		8,89	41547
		Сметная стоимость:				119,98	560883
13	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	4675,0000		7,32	34239
		Накладные расходы	%	--		4,40	20565
		Сметная прибыль	%	8		0,94	4384
		Сметная стоимость:				12,66	59188
14	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	678,8100		20506,00	13919678
		Сметная прибыль	%	8		1640,48	1113574
		Сметная стоимость:				22146,48	15033252
15	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	850,0000		158,75	134937
		Накладные расходы	%	--		37,89	32203
		Сметная прибыль	%	8		15,73	13371
		Сметная стоимость:				212,37	180512
16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	85,0000		2216,00	188360
		Сметная прибыль	%	8		177,28	15069
		Сметная стоимость:				2393,28	203429
17	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,0400		32853,29	1314
		Накладные расходы	%	--		2776,72	111
		Сметная прибыль	%	8		2850,40	114
		Сметная стоимость:				38480,41	1539
18	11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,8100		22290,29	18055
		Накладные расходы	%	--		2776,72	2249

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2005,36	1624
		Сметная стоимость:				**27072,37**	**21929**
19	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**4036,14**	**24217**
		Накладные расходы	%	--		1886,44	11319
		Сметная прибыль	%	8		473,81	2843
		Сметная стоимость:				**6396,39**	**38378**
20	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,0000**		**987,00**	**20727**
		Сметная прибыль	%	8		78,96	1658
		Сметная стоимость:				**1065,96**	**22385**
21	**С прайс лист**	**Дорожные знаки щит с креплением**	**шт**	**6,0000**		**4370,90**	**26225**
		Сметная прибыль	%	8		349,67	2098
		Сметная стоимость:				**4720,57**	**28323**
22	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**22443,24**	**2155**
		Накладные расходы	%	--		594,59	57
		Сметная прибыль	%	8		1843,03	177
		Сметная стоимость:				**24880,86**	**2389**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**28986590**
		Накладные расходы -	Тенге				**743089**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2378374**
ИТОГО по акту:			Тенге				**32108053**
Непридвиденные работы и затраты 2%			Тенге				**642161**
Итого сметная стоимость			Тенге				**32750214**
Налог на добавленную стоимость - 12%			Тенге				**3930026**
Всего по сметному расчету			Тенге				**36680240**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9			Тенге				**33012215,71**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ