Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомобильных дорог Наурзумского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-NZ-2 "Уленды-Буревестник" км 24-38**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **18.04.2019 г.**

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Метод холодного ресайклинга				
			Устройство основания				
1	1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	20,200	105738,73	2135922
			Накладные расходы			*986,97*	*19937*
			Сметная прибыль			*7832,50*	*158216*
2	2	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21200,000	225,38	4778031
			Накладные расходы			*67,27*	*1426043*
			Сметная прибыль			*16,69*	*353928*
3	3	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	42400,000	0,43	18217
			Накладные расходы			*0,11*	*4525*
			Сметная прибыль			*0,03*	*1349*
4	4	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2560,960	17027,28	43606183
			Сметная прибыль			*1261,28*	*3230088*
			ИТОГО:				**50538353**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				1450505
			Сметная прибыль				3743582
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				51 549 120
			В текущих ценах с 02.07.18 г.				51 549 120
			В текущих ценах 2019 г. (к-1,06)				54 642 067
			Сметная стоимость в текущем уровне цен с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,98				53 549 226
			Всего с НДС 12%		12 %	6 425 907	59 975 133

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района"

Руководитель

Анаев Ж.А.

Генеральный подрядчик:

ТОО"Қостанай жолдары"

Генеральный директор:

Убей- Волк Г.Н.

Представитель службы тех.надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Е. Баймухамбетов