Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года по дополнительному соглашению №1 от 21.05.2019 г к договору №136 от 25.04.2019 г
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустройство достопримечательных мест на а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы", подъезд к мавзолею Котен Тауып" км 0-2,86 Саркандского района Алматинской области	тенге	61 506 795,17	29 215 727,70		19 477 151,80	9 738 575,90		9 738 575,90
	Всего по акту:		61 506 795,17	29 215 727,70	-	19 477 151,80	9 738 575,90		9 738 575,90

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика _____Накыпбаев А..

Наименование стройки - "Корректировка технической документации по средному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы,подъезд к мавзолею Котен Тауып",км 0-2,86 Саркандского района,Алматинской области".

Шифр стройки Подъезд к мавзолею Котен Тауып.
Наименование объекта - Подводящий трубпровод.
Шифр объекта 2-1

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2019 года

на Подводящий трубопровод.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Устройство подушки под трубопроводы из местного грунта вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	52		796,07	--	41396	--	--	29805	76896
						796,07	--	41396	--		5696	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода толщиной 30 см вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	189		796,07	--	150457	--	--	108329	279489
						796,07	--	150457	--		20703	
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	м3 грунта	231		34,25	34,25	7912	7912	--	1775	10463
						--	10,68	--	2466		775	
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И УСТАНОВКА ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ										
4	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	761,54		419,00	--	319085	--	319085	--	344612
						--	--	--	--		25527	
5	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (для сброса воды). Укладка**	км трубопровода	0,01		285696,23	75644,07	2857	756	14	2283	5551
						208714,00	21882,05	2087	219		411	
6	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	10,1		419,00	--	4232	--	4232	--	4570
						--	--	--	--		339	
		Бетонные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 10 см из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	3,1	18616,50	1077,74	57711	3341	50779	3894	66534
					1158,30	222,09	3591	688		4928	
8	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство подготовкаиз ГПС толщиной 30 см под резервуара.	м3 основания	52	3945,54	1530,04	205168	79562	84014	71599	298909
					799,85	680,70	41592	35396		22141	
		РАЗДЕЛ 1. Сборный колодец									
		Земляные работы									
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4	31,95	31,95	268	268	--	71	367
					--	11,81	--	99		27	
10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,4	39,01	39,01	94	94	--	25	128
					--	14,42	--	35		9	
		Бетонные работы									
11	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка под днище колодца толщиной 10 см.	м3 основания	0,31	3945,54	1530,04	1223	474	501	427	1782
					799,85	680,70	248	211		132	
12	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1000мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,69	33750,81	8498,46	23288	5864	10907	8810	34666
					9444,76	3452,05	6517	2382		2568	
13	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1479,00	--	1479	--	1479	--	1597
					--	--	--	--		118	
14	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	10034,00	--	10034	--	10034	--	10837
					--	--	--	--		803	
15	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	7336,00	--	7336	--	7336	--	7923
					--	--	--	--		587	
16	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	1	12696,00	--	12696	--	12696	--	13712
					--	--	--	--		1016	
17	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11836,00	--	11836	--	11836	--	12783
					--	--	--	--		947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном B15F150W6	м3	0,2	23164,59	941,11	4633	188	3651	783	5849
					3967,58	333,43	794	67		433	
19	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	1,77	3566,92	904,54	6313	1601	3413	1825	8789
					733,98	374,45	1299	663		651	
20	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	19,5	1193,37	219,43	23271	4279	5534	16508	42961
					690,14	93,71	13458	1827		3182	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи вручную вокруг горловины колодцы. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2	796,07	--	1751	--	--	1261	3253
					796,07	--	1751	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104223	12768	525511	247395	1231671
							24067	5284	--	91234	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104223				
	Материалы		Тенге				24007				
	Всего заработная плата		Тенге					29350			
	Местные материалы		Тенге				43381				
		Накладные расходы	Тенге				29709				
		Сметная прибыль	Тенге				10715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				144647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29350			
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочная сеть по резервуара.									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки под трубопроводы из местного грунта вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	796,07	--	19902	--	--	14329	36969
					796,07	--	19902	--		2738	
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И УСТАНОВКА ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ									
23	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,128	325069,01	95866,69	41609	12271	384	32219	79734
					226204,00	28048,15	28954	3590		5906	
24	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,28	600,00	--	77568	--	77568	--	83773
					--	--	--	--		6205	
25	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	285696,23	75644,07	4285	1135	19	3424	8327
					208714,00	21882,05	3131	328		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,15	419,00	--	6348	--	6348	--	6856
					--	--	--	--		508	
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: (отводы 3шт.,муфты 5+2шт.) Установка	шт.	10	1293,21	827,05	12932	8271	1	6917	21437
					466,16	232,51	4662	2325		1588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				162644	21676	84320	56889	237096
							56648	6244	--	17562	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78728				
		Материалы	Тенге				404				
		Всего заработная плата	Тенге					62892			
		Накладные расходы	Тенге				56889				
		Сметная прибыль	Тенге				10849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					62892			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				83916				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83916				
		Сметная прибыль	Тенге				6713				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				90629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				237096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					62892			

РАЗДЕЛ 3.Площадка резервуара.Сбросной колодец диаметром 1000мм с люком типа "Л".

Бетонные работы

28	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка под днище колодца толщиной 10 см.	м3 основания	0,31	3945,54	1530,04	1223	474	501	427	1782
					799,85	680,70	248	211		132	
29	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1000мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,69	33750,81	8498,46	23288	5864	10907	8810	34666
					9444,76	3452,05	6517	2382		2568	
30	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1479,00	--	1479	--	1479	--	1597
					--	--	--	--		118	
31	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	10034,00	--	10034	--	10034	--	10837
					--	--	--	--		803	
32	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	7336,00	--	7336	--	7336	--	7923
					--	--	--	--		587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	1	12696,00	--	12696	--	12696	--	13712
					--	--	--	--		1016	
34	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11836,00	--	11836	--	11836	--	12783
					--	--	--	--		947	
35	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15F150W6	м3	0,2	23164,59	941,11	4633	188	3651	783	5849
					3967,58	333,43	794	67		433	
36	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	1,77	3566,92	904,54	6313	1601	3413	1825	8789
					733,98	374,45	1299	663		651	
37	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	19,5	1193,37	219,43	23271	4279	5534	16508	42961
					690,14	93,71	13458	1827		3182	
38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи вручную вокруг горловины колодцы. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2	796,07	--	1751	--	--	1261	3253
					796,07	--	1751	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				103861	12406	67387	29614	144152
							24067	5150	--	10678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103861				
	Материалы		Тенге				24007				
	Всего заработная плата		Тенге					29216			
	Местные материалы		Тенге				43381				
		Накладные расходы	Тенге				29613				
		Сметная прибыль	Тенге				10678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29216			
		РАЗДЕЛ 4.Площадка резервуара.Сбросной колодец диаметром 1500мм с люком типа "Л".									
		Бетонные работы									
39	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка под днище колодца толщиной 10 см.	м3 основания	0,53	3945,54	1530,04	2091	811	856	730	3047
					799,85	680,70	424	361		226	
40	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,25	33750,81	8498,46	42189	10623	19760	15960	62800
					9444,76	3452,05	11806	4315		4652	
41	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1479,00	--	1479	--	1479	--	1597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		118	
42	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17824,00	--	17824	--	17824	--	19250
					--	--	--	--		1426	
43	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11716,00	--	11716	--	11716	--	12653
					--	--	--	--		937	
44	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19986,00	--	19986	--	19986	--	21585
					--	--	--	--		1599	
45	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23920,00	--	23920	--	23920	--	25834
					--	--	--	--		1914	
46	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15F150W6	м3	0,2	23164,59	941,11	4633	188	3651	783	5849
					3967,58	333,43	794	67		433	
47	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	1,77	3566,92	904,54	6313	1601	3413	1825	8789
					733,98	374,45	1299	663		651	
48	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	20	1193,37	219,43	23867	4389	5675	16931	44063
					690,14	93,71	13803	1874		3264	
49	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи вручную вокруг горловины колодцы. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,1	796,07	--	3264	--	--	2350	6063
					796,07	--	3264	--		449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				157282	17612	108280	38579	211530
							31389	7280	--	15669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157282				
	Материалы		Тенге				33356				
	Всего заработная плата		Тенге					38669			
	Местные материалы		Тенге				74925				
		Накладные расходы	Тенге				38578				
		Сметная прибыль	Тенге				15669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				211529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38669			

РАЗДЕЛ 5.Поливная сеть.Поливная сеть.

УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И УСТАНОВКА ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	5,613	-269458,45	-66898,97	-1512470	-375504	-4723	-1228669	-2960431
					-201718,00	-19390,15	-1132243	-108837		-219291	
51	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5669,13	-269,00	--	-1524996	--	-1524996	--	-1646996
					--	--	--	--		-122000	
52	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	-285696,23	-75644,07	-15999	-4236	-75	-12784	-31086
					-208714,00	-21882,05	-11688	-1225		-2303	
53	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,56	-419,00	--	-23699	--	-23699	--	-25595
					--	--	--	--		-1896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-3077164	-379740	-1553493	-1241453	-4664108
							-1143931	-110062	--	-345490	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1528469				
		Материалы	Тенге				-4798				
		Всего заработная плата	Тенге					-1253993			
		Накладные расходы	Тенге				-1241453				
		Сметная прибыль	Тенге				-221594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2991517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1087
		Сметная заработная плата	Тенге					-1253993			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-1548695				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1548695				
		Сметная прибыль	Тенге				-123896				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-1672590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-4664107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1087
		Сметная заработная плата	Тенге					-1253993			
		РАЗДЕЛ 6.Поливная сеть.Колодец диаметром 1500мм с люком типа "Л",на распределительном трубопроводе.									
		Бетонные работы									
54	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка под днище колодца толщиной 10 см.	м3 основания	1,06	3945,54	1530,04	4182	1622	1712	1460	6093
					799,85	680,70	848	722		451	
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5	33750,81	8498,46	84377	21246	39519	31920	125600
					9444,76	3452,05	23612	8630		9304	
56	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1479,00	--	2958	--	2958	--	3195
				Страниц -	10 --	--	--	--		237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17824,00	--	35648	--	35648	--	38500
					--	--	--	--		2852	
58	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11716,00	--	23432	--	23432	--	25307
					--	--	--	--		1875	
59	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19986,00	--	39972	--	39972	--	43170
					--	--	--	--		3198	
60	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23920,00	--	47840	--	47840	--	51667
					--	--	--	--		3827	
61	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15F150W6	м3	0,4	23164,59	941,11	9266	376	7303	1566	11698
					3967,58	333,43	1587	133		867	
62	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	3,54	3566,92	904,54	12627	3202	6827	3649	17578
					733,98	374,45	2598	1326		1302	
63	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	40	1193,37	219,43	47735	8777	11352	33863	88125
					690,14	93,71	27606	3749		6528	
64	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи вручную.вокруг горловины колодцы. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,2	796,07	--	6528	--	--	4700	12126
					796,07	--	6528	--		898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				314565	35224	216563	77158	423059
							62779	14559	--	31339	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				314565				
		Материалы	Тенге				66712				
		Всего заработная плата	Тенге					77338			
		Местные материалы	Тенге				149850				
		Накладные расходы	Тенге				77156				
		Сметная прибыль	Тенге				31338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				423059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					77338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				423059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					77338			
		РАЗДЕЛ 7.Поливная сеть.Узел полива.									
		Земляные работы									
65	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	6,348	269458,45	66898,97	1710522	424675	5341	1389559	3348087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					201718,00	19390,15	1280506	123089		248006	
66	С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 21 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6411,48	147,00	--	942488	--	942488	--	1017887
					--	--	--	--		75399	
67	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты,заглушки. Установка	шт.	2208	1293,21	827,05	2855417	1826126	1	1527254	4733284
					466,16	232,51	1029290	513391		350614	
68	С123-020301-0706 2302-0301-0706 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x1, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	552	124,00	--	68448	--	68448	--	73924
					--	--	--	--		5476	
69	С123-020301-0705 2302-0301-0705 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1104	116,00	--	128064	--	128064	--	138309
					--	--	--	--		10245	
70	С123-020301-1202 2302-0301-1202 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	552	109,00	--	60168	--	60168	--	64981
					--	--	--	--		4813	
71	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	552	1905,81	1217,82	1052007	672238	1	563137	1744355
					687,99	342,50	379768	189057		129212	
72	С123-020301-1019 2302-0301-1019 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x1x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	552	1044,00	--	576288	--	576288	--	622391
					--	--	--	--		46103	
73	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кран шаровый диаметром 20 мм	шт.	--	2047,30	91,46	--	--	--	--	--
					1655,22	12,25	--	--		--	
74	С123-040905-2402 2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	87,500004	3541,00	--	309838	--	309838	--	334625
					--	--	--	--		24787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7703238	2923039	2090637	3479950	12077843
							2689564	825537	--	894655	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5617945				
		Материалы	Тенге				5342				
		Всего заработная плата	Тенге					3515101			
		Накладные расходы	Тенге				3479950				
		Сметная прибыль	Тенге				727832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9825727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3151
		Сметная заработная плата	Тенге					3515101			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2085293				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2085293				
		Сметная прибыль	Тенге				166823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2252117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12077844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3151
		Сметная заработная плата	Тенге					3515101			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6257467	2734557	1539205	2688132	9661243
							1983705	792760	--	715647	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5313635				
Материалы			Тенге				283836				
Всего заработная плата			Тенге					2776465			
Местные материалы			Тенге				311537				
		Накладные расходы	Тенге				2688128				
		Сметная прибыль	Тенге				640141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8641905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2600
		Сметная заработная плата	Тенге					2776465			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				943831				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				943831				
		Сметная прибыль	Тенге				75507				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1019338				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9661243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2600
		Сметная заработная плата	Тенге					2776465			
		Тендерная скидка	Тенге				966 085,95				
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				8 695 157,05				
		НДС (12%)	Тенге				1 043 418,85				
		Итого с учетом НДС	Тенге				9 738 575,90				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.

Представитель заказчика _____Накыпбаев А..