Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
130440013041

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, дом № 16**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
970340000010

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
55	24.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО			работа	1	69 814 347,12	69 814 347,12
				Итого	1	x	69 814 347,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

СПРАВКА № 2 от 24.07.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО**	**341 859 575,23**	**116 569 582,42**	-	**69 814 347,12**	-	**225 289 992,81**	
	Погашение аванса за отчётный месяц		**16 319 741,54**		**9 774 008,60**			
	ИТОГО:		**100 249 840,88**	-	**60 040 338,52**	-		**60 040 338,52**

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____ Е. К. Абдуллина

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Каребаева Ж. А.

Приложение № 3

Форма №2 В

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, СОВЕТСКАЯ, 16

БИН 130440013041 БИК TSESKZKA ИИК KZ26998LTB0000294744 АО "Цеснабанк"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №БД-2019-369 от 29.04.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 2 за июль 2019 года (от 24.07.2019г.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Демонтажные работы.									
		Раздел 1 Кровля.									
1	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1186	89,02	0,07	105578	83	–	75965	196066
					88,96	–	105506,56	–	–	14523	
		Итого по разделу 1					**196 066**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 507				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83				
		Накладные расходы, тенге					75 965				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 523				

Раздел 2 Крыша.

2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из досок толщиной 20 мм НР = 72 %	м2 кровли	775	152,13	18,57	117901	14392	–	77635	211179
					133,56	5,57	103509	4317	–	15643	
3	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: кобылки / брус 50 х 100 мм / НР = 72 %	м2 кровли	26	70,21	10,9	1825	283	–	1171	3236
					59,3	3,27	1542	85	–	240	
		Итого по разделу 2					**214 415**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 051				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 675				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 402				
		Накладные расходы, тенге					78 806				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 883				

Раздел 5 Общестроительные работы.

5.4 Фасад

26	1146-0201-0802	Фасад и карниз. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	84,6	193,51	–	16371	–	–	13752	32533
					193,51	–	16371	–	–	2410	
		Итого по разделу 5					**32 533**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 371				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					13 752				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 410				
		Итого по смете					**443 014**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					226 929				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 758				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 402				

- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
- перевозка грузов, тенге					0				
Накладные расходы, тенге					168 523				
Сметная прибыль (8 %), тенге					32 816				

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы.

Раздел 1 Кровля.

1.3 покрытие кровли здания

11	1112-0101-0705 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1246	2744,4	118,97	3419522	148237	737718	2130188	5993687
				2033,36	31,4	2533567	39124	–	443977	
13	2110-0102-0103 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130	628		81640		81640	–	88171
				–		–		–	6531	
14	2110-0102-0112 Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	115	1615		185725		185725	–	200583
				–		–		–	14858	
15	2110-0102-0101 Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25	1575		39375		39375	–	42525
				–		–		–	3150	
16	2110-0102-0104 Планка торцевая (фронтонная) для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 / прим /	м	9	953		8577		8577	–	9263
				–		–		–	686	
17	1110-0115-0201 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	поверхности	834	354,52	3,1	295670	2585	263770	24657	345953
				35,15	1,35	29315	1126	–	25626	

18	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка / кобылки, соеденительные элементы / НР = 90 %	конструкции	3,01	62874,75	1226,25	189253	3691	109314	63089	272529
					25331,56	544,85	76248	1640	–	20187	
19	1110-0104-0201	Лобовая и ветровая доска. Подшивка досками / прим / НР = 90 %	м2 потолков	90	2774,61	25,53	249715	2298	191126	46397	319801
					625,46	10,99	56291	989	–	23689	
20	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	конструкции	48	10190,57	66,89	489147	3211	441416	37188	568442
					927,5	28,97	44520	1391	–	42107	
		Итого по разделу 1					**7 840 954**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 739 941				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 022				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 270				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 058 661				
		Накладные расходы, тенге					2 301 519				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					580 811				
		Раздел 3 Перегородки.									
47	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство / для помещений санузлов 114, 125 и 154 / НР = 90 %	ом проемов)	28,85	5168,63	58,93	149115	1700	95913	42276	206702
					1785,16	23,92	51502	690	–	15311	
48	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство / для помещений 18, 123, 134, 226 и 249 / НР = 90 %	ом проемов)	95,47	4642,3	58,93	443200	5626	267146	139894	629742
					1785,15	23,89	170428	2281	–	46648	

	Итого по разделу 3					**836 444**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					221 930				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 326				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 971				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					363 059				
	Накладные расходы, тенге					182 170				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					61 959				
	Раздел 4 Проемы.									
	4.1 окна									
49	1110-0501-0106 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых / ОК1, ОК2, ОК7, ОК11 / НР = 90 %	м2	202,88	2814,2	198,77	570945	40326	329833	178017	808879
				989,68	93,59	200786	18988	–	59917	
52	1110-0501-0108 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) / ОК9, ОК10 / НР = 90 %	м2 проемов	48,30	3116,73	201,4	150538	9728	80896	52236	218996
				1240,45	94,72	59914	4575	–	16222	
54	2109-0201-0908 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 / ОК1-13 шт, ОК2-39 шт, ОК7-8 шт, ОК11-3 шт прим на м2 /	м2	42,880	22059		945890		945890	–	1021561
				–		–		–	75671	
	4.2 подоконные доски									
58	1110-0501-0401 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	143,48	1210,98	5,83	173751	836	137461	29041	219015
				247,1	2,78	35454	399	–	16223	

4.3 двери деревянные

60	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	24,57	2884,17	649,65	70864	15962	26122	26508	105162
61	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 / Д19 - 7 шт, Д19.1 - 6 шт /	м2	24,57	9864		242358		242358	–	261747

4.6 двери ПВХ

76	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	144,0650	3997,96	205,44	575966	29597	398074	131173	763710
77	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 / Д1 - 9шт, Д1.1 -3 шт /	м2	21,924	23223		509141		509141	–	549872
79	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 / Д2 - 3 шт, Д2.1 - 1 шт /	м2	8,4	23913		200869		200869	–	216939
82	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 / Д14 - 2 шт прим на м2 / К=2,000;	м2	4,746	29581		140391		140391	–	151622

4.7 двери алюминиевые

84	1109-0403-0403	Блоки дверные из алюмининиевых прессованных профилей двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	31,628	2488,93	57,92	78720	1832	5138	45032	133652
					2268,56	24,22	71750	766	–	9900	
85	2109-0302-0312	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части бронированным стеклом ДАВ О Бпр Ма 24-15 ГОСТ 23747-88 / прим /	м2	31,628	42194		1334512		1334512	–	1441273
					–		–		–	106761	
86	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	10	1324,9	2,1	13249	21	–	8215	23181
					1322,8	–	13228	–	–	1717	
87	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	10	5722		57220		57220	–	61798
					–		–		–	4578	
		Итого по разделу 4					**5 977 407**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					558 207				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 302				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 375				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 407 905				
		Накладные расходы, тенге					470 222				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					442 771				

Раздел 6 Полы - Блок 2.

6.1 тип 1 - помещение 136

121	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,6	802,92	32,83	8511	348	4340	3379	12841
					360,66	16,13	3823	171	–	951	

6.2 тип 2 - помещения 138-140, 142, 145, 152 и 154

126	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	119,84	802,92	32,84	96222	3936	49062	38199	145175
					360,68	16,1	43224	1929	–	10754	
		6.3 тип 3 помещения 137, 143, 144, 146 и 147									
129	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,43	802,91	32,87	19615	803	10001	7787	29594
					360,66	16,09	8811	393	–	2192	
		6.4 тип 4 - помещения 141, 148, 149, 151, 153									
134	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	85,35	753,94	32,84	64349	2803	30762	27206	98879
					360,68	16,1	30784	1374	–	7324	
		6.5 тип 5 - помещения 239, 241 и 244									
137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,65	780,64	32,84	12217	514	6058	4989	18582
					360,7	16,1	5645	252	–	1376	
		6.7 тип 7 - помещения 232, 233, 235 - 238, 246 и 247									
143	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	131,87	753,94	32,84	99422	4331	47528	42034	152772
					360,68	16,1	47563	2123	–	11316	
144	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-131,87	99,92	5,58	-13176	-736	-11852	-794	-15088
					4,46	2,66	-588	-351	–	-1118	

Итого по разделу 6	**442 755**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 899
Накладные расходы, тенге	122 800
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 795

Раздел 9 Внутренняя отделка.

9.1 потолок

175	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	950,64	1442,29	27,12	1371099	25781	231767	734949	2274532
					1171,37	21,7	1113551	20629	–	168484	
176	1115-0405-0104	Потолки. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке / прим / НР = 80 %	поверхности	118,13	623,52	5,67	73656	670	229	52613	136371
					615,91	2,68	72757	317	–	10102	
178	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	поверхности	128,83	1048,4	4,05	135065	522	40552	67851	219149
					729,57	1,92	93991	247	–	16233	
179	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	поверхности	471,48	849,76	5,66	400645	2669	107587	209990	659486
					615,91	2,68	290389	1264	–	48851	

9.3 стены и перегородки

180	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	2932,19	1146,19	24,54	3360847	71956	616405	1768385	5539571
					911,43	19,27	2672486	56503	–	410339	
182	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	поверхности	1649,71	704,82	5,34	1162749	8809	345236	585260	1887850
					490,21	2,52	808704	4157	–	139841	
183	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	поверхности	120,75	879,13	3,8	106155	459	33364	52235	171061
					599,02	1,79	72332	216	–	12671	

184	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	и облицовки	743,91	3871,06	27,89	2879720	20748	1385673	1072082	4267946
					1980,48	21,11	1473299	15704	–	316144	
185	1115-0206-0203	Гипсокартонные перегородки. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	20	1153,81	8,21	23076	164	8576	10361	36112
					716,82	2,71	14336	54	–	2675	
186	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	20	458,03	3,48	9161	70	3284	4205	14435
					290,36	1,64	5807	33	–	1069	
187	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям гипсокартонных перегородок, подготовленным под окраску НР = 80 %	поверхности	10	629,54	1,55	6295	16	2311	2862	9890
					396,78	0,74	3968	7	–	733	
188	1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по гипсокартону НР = 80 %	и облицовки	10	4248,57	23,07	42486	231	18624	17092	64344
					2363,06	10,83	23631	108	–	4766	
	9.4 откосы										
189	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	60	5120,96	22,84	307258	1370	53274	164151	509122
					4210,24	11,76	252614	706	–	37713	
	Итого по разделу 9						**15 789 869**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 897 865				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 465				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					99 945				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 846 882				
	Накладные расходы, тенге					4 742 036				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 169 621				

Раздел 10 Наружняя отделка.

10.2 фасад

193	1115-0108-1806	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	545	1845,76	14,67	1005939	7995	392302	437436	1558845
					1111,27	3,5	605642	1908	–	115470	
194	2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=0,100;	м3	108,185	10022		1084230		1084230	–	1170968
					–		–		–	86738	
195	2203-0101-0201	Плита фиброцементная толщиной 8 мм К=1,030;	м2	1013	22716		23011308		23011308	–	24852213
					–		–		–	1840905	
		Итого по разделу 10					**27 582 026**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					605 642				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 995				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 908				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 487 840				
		Накладные расходы, тенге					437 436				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 043 113				

Раздел 11 Разные работы.

11.6 крыльцо с пандусом К-1

225	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	20658,57	1324,29	14461	927	12612	912	16603
					1317,14	274,29	922	192	–	1230	

226	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские из бетона кл.В15. Устройство крыльца НР = 91 %	м3	9,1	23245,82	2027,47	211537	18450	174092	18851	248819
					2087,36	441,98	18995	4022	–	18431	
227	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 / С-1 /	т	0,02971	268302		7971		7971	–	8609
					–		–		–	638	
228	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14333	215893		30944		30944	–	33420
					–		–		–	2476	
229	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	219456		5004		5004	–	5404
					–		–		–	400	
230	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД-1 вес одной детали 1,07 кг - 24 шт / НР = 91 %	т	0,02568	392640,19	1518,69	10083	39	3536	5343	16660
					253426,79	623,05	6508	16	–	1234	
231	1111-0101-2701	Покрытия крыльца и пандуса из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	46	3093,48	110,04	142300	5062	100254	33263	189608
					804	50,74	36984	2334	–	14045	
	11.8 крыльцо с пандусом К-2										
237	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	20657,5	1323,75	16526	1059	14414	1043	18975
					1316,25	275	1053	220	–	1406	
238	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские из бетона кл.В15. Устройство крыльца НР = 91 %	м3	4,1	23245,61	2027,56	95307	8313	78436	8493	112104
					2087,32	441,95	8558	1812	–	8304	

239	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 / С-1, С-2, С-3 /	т	0,04629	268302		12420		12420	–	13414
					–		–		–	994	
240	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15758	215893		34020		34020	–	36742
					–		–		–	2722	
241	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	219456		4148		4148	–	4480
					–		–		–	332	
242	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД-1 вес одной детали 1,07 кг - 29 шт, ЗД-2 вес одной детали 0,83 кг - 5 шт / НР = 91 %	т	0,03518	392666,29	1534,96	13814	54	4844	7320	22825
					253439,45	625,36	8916	22	–	1691	
243	1111-0101-2701	Покрытия крыльца и пандуса из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	25	3093,48	110,04	77337	2751	54486	18077	103047
					804	50,72	20100	1268	–	7633	
	11.10 крыльцо с пандусом К-3										
249	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	20658,57	1324,29	14461	927	12612	912	16603
					1317,14	274,29	922	192	–	1230	
250	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские из бетона кл.В15. Устройство крыльца НР = 91 %	м3	9,1	23245,82	2027,47	211537	18450	174092	18851	248819
					2087,36	441,98	18995	4022	–	18431	
251	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 / С-1 /	т	0,02971	268302		7971		7971	–	8609
					–		–		–	638	

252	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14333	215893		30944		30944	–	33420
					–		–		–	2476	
253	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	219456		5004		5004	–	5404
					–		–		–	400	
254	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка / ЗД-1 вес одной детали 1,07 кг - 26 шт / НР = 91 %	т	0,02782	392631,2	1509,71	10923	42	3831	5789	18049
					253414,81	647,02	7050	18	–	1337	
255	1111-0101-2701	Покрытия крыльца и пандуса из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	21	3093,43	110	64962	2310	45768	15185	86559
					804	50,71	16884	1065	–	6412	

11.12 Крыльцо Рампы

261	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,65	2730,3	–	4505	–	–	2919	8018
					2730,3	–	4505	–	–	594	
262	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,79	903,8	–	714	–	–	463	1271
					903,8	–	714	–	–	94	
263	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Фм-1/ НР = 91 % К=10,000;	м3	0,3	20660	1323,33	6198	397	5406	391	7116
					1316,67	276,67	395	83	–	527	
264	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	0,5	25452	744	12726	372	10037	2005	15909
					4634	262	2317	131	–	1178	
269	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /Фм-2/ НР = 91 %	м3	0,08	20662,5	1325	1653	106	1442	104	1898

				1312,5	275	105	22	–	141	
270	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	25443,33	736,67	7633	221	6022	1202	9542
					4633,33	260	1390	78	–	707	

Итого по разделу 11	**1 291 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 313
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	840 310
Накладные расходы, тенге	141 123
Сметная прибыль (8 %), тенге	95 701

Итого по смете	**59 761 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 318 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	478 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 140 556
Накладные расходы, тенге	8 397 306
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 426 771

Локальная смета № 2-1-5

Вентиляция.

Раздел 1 Система В1.

1	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004
					6084	29	6084	29	–	1037	
2	2305-0402-0101	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	56420		56420		56420	–	60934
					–		–		–	4514	

3	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	2	2700,5	185,5	5401	371	1741	3318	9417
					1644,5	48,5	3289	97	–	698	
4	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	2	714		1428		1428	–	1542
					–		–		–	114	
5	2305-0202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	11359		11359		11359	–	12268
					–		–		–	909	
6	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1895	91,5	7580	366	1137	6070	14742
					1519,25	29,25	6077	117	–	1092	
7	2900-0001-0004	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150x100	шт	3	1160		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
8	2900-0001-0005	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200x100	шт	1	1339		1339		1339	–	1446
					–		–		–	107	
9	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	13	4519,85	46,38	58758	603	37054	20914	86046
					1623,15	18,46	21101	240	–	6374	
10	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	12	4997,5	36,75	59970	441	41695	17648	83827
					1486,17	14,5	17834	174	–	6209	
11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	542		13550		13550	–	14634
					–		–		–	1084	

12	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,8	26520	1325	21216	1060	1894	14255	38309
					22827,5	617,5	18262	494	–	2838	
13	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,8	11245		8996		8996	–	9716
					–		–		–	720	
14	2205-0104-0701	Сухая смесь штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90 %, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	10	700		7000		7000	–	7560
					–		–		–	560	
		Итого по разделу 1					**358 203**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 647				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 989				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 151				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					187 837				
		Накладные расходы, тенге					68 196				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 534				
		Раздел 2 Система В2.									
15	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004
					6084	29	6084	29	–	1037	

16	2305-0402-0103	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	75707		75707		75707	–	81764
					–		–		–	6057	
17	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	4	2700,25	185,5	10801	742	3482	6636	18832
					1644,25	48,5	6577	194	–	1395	
18	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	4	714		2856		2856	–	3084
					–		–		–	228	
19	2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	14420		14420		14420	–	15574
					–		–		–	1154	
20	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1895,67	92	5687	276	853	4553	11059
					1519,33	29,33	4558	88	–	819	
21	2900-0001-0006	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200х150	шт	3	1518		4554		4554	–	4918
					–		–		–	364	
22	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	5,4	4519,81	46,3	24407	250	15392	8688	35743
					1623,15	18,52	8765	100	–	2648	
23	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	4,9	4674,08	36,53	22903	179	15442	7206	32518
					1486,12	14,49	7282	71	–	2409	
24	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	15,4	4997,6	36,75	76963	566	53510	22648	107580
					1486,17	14,48	22887	223	–	7969	
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542		10840		10840	–	11707

					–		–		–	867
26	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,8	26520	1325	21216	1060	1894	14255	38309
					22827,5	617,5	18262	494	–	2838	
27	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,8	11245		8996		8996	–	9716
					–		–		–	720	
28	2205-0104-0701	Сухая смесь штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90 %, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	8	700		5600		5600	–	6048
					–		–		–	448	
		Итого по разделу 2					**390 856**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 415				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 221				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 199				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					214 290				
		Накладные расходы, тенге					69 977				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 953				
		Раздел 3 Система В3.									
29	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004
					6084	29	6084	29	–	1037	

30	2305-0402-0101	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	56420		56420		56420	–	60934
					–		–		–	4514	
31	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	4	2700,25	185,5	10801	742	3482	6636	18832
					1644,25	48,5	6577	194	–	1395	
32	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	4	714		2856		2856	–	3084
					–		–		–	228	
33	2305-0202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	11359		11359		11359	–	12268
					–		–		–	909	
34	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	5	1895	91,6	9475	458	1421	7589	18429
					1519,2	29,6	7596	148	–	1365	
35	2900-0001-0007	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 100х100	шт	2	893		1786		1786	–	1929
					–		–		–	143	
36	2900-0001-0004	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150х100	шт	1	1160		1160		1160	–	1253
					–		–		–	93	
37	2900-0001-0005	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200х100	шт	2	1339		2678		2678	–	2892
					–		–		–	214	
38	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	10,1	4519,9	46,34	45651	468	28789	16248	66851
					1623,17	18,42	16394	186	–	4952	
39	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	4,8	4997,29	36,67	23987	176	16678	7058	33529
					1486,04	14,38	7133	69	–	2484	

40	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542		8130		8130	–	8780
					–		–		–	650	
41	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,15	26520	1326,67	3978	199	355	2673	7183
					22826,67	620	3424	93	–	532	
42	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,15	11245		1687		1687	–	1822
					–		–		–	135	
43	2205-0104-0701	Сухая смесь штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90 %, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	6	700		4200		4200	–	4536
					–		–		–	336	

Итого по разделу 3	**256 326**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	719
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141 745
Накладные расходы, тенге	46 195
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 987

Раздел 5 Система В5.

58	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004

					6084	29	6084	29	–	1037	
59	2305-0402-0103	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	75707		75707		75707	–	81764
					–		–		–	6057	
60	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	4	2700,25	185,5	10801	742	3482	6636	18832
					1644,25	48,5	6577	194	–	1395	
61	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	4	714		2856		2856	–	3084
					–		–		–	228	
62	2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	14420		14420		14420	–	15574
					–		–		–	1154	
63	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1895,67	92	5687	276	853	4553	11059
					1519,33	29,33	4558	88	–	819	
64	2900-0001-0007	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 100х100	шт	1	893		893		893	–	964
					–		–		–	71	
65	2900-0001-0004	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150х100	шт	2	1160		2320		2320	–	2506
					–		–		–	186	
66	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	11	4519,82	46,27	49718	509	31354	17697	72808
					1623,18	18,45	17855	203	–	5393	
67	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	3,5	4674,57	36,86	16361	129	11031	5147	23229
					1486	14,57	5201	51	–	1721	

68	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	12,6	4997,62	36,75	62970	463	43782	18529	88019
					1486,11	14,44	18725	182	–	6520	
69	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542		8130		8130	–	8780
					–		–		–	650	
70	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,4	26522,5	1327,5	10609	531	947	7127	19155
					22827,5	617,5	9131	247	–	1419	
71	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,4	11245		4498		4498	–	4858
					–		–		–	360	
		Итого по разделу 5					**364 636**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 131				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 798				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					994				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					201 017				
		Накладные расходы, тенге					65 680				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 010				
		Раздел 6 Система В6.									
72	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004
					6084	29	6084	29	–	1037	
73	2305-0402-0103	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	75707		75707		75707	–	81764

				–		–		–	6057	
74 1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	6	2700,33	185,5	16202	1113	5223	9954	28248
				1644,33	48,5	9866	291	–	2092	
75 2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	6	714		4284		4284	–	4627
				–		–		–	343	
76 2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	14420		14420		14420	–	15574
				–		–		–	1154	
77 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1895,33	91,67	11372	550	1706	9107	22117
				1519,33	29,5	9116	177	–	1638	
78 2900-0001-0007	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 100x100	шт	2	893		1786		1786	–	1929
				–		–		–	143	
79 2900-0001-0005	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200x100	шт	4	1339		5356		5356	–	5784
				–		–		–	428	
80 1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	10,5	4674,48	36,76	49082	386	33092	15441	69685
				1486,1	14,48	15604	152	–	5162	
81 1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	15	4239,67	30,87	63595	463	48618	14372	84204
				967,6	10,07	14514	151	–	6237	
82 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542		8130		8130	–	8780
				–		–		–	650	

83	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,8	26520	1325	21216	1060	1894	14255	38309
					22827,5	617,5	18262	494	–	2838	
84	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,8	11245		8996		8996	–	9716
					–		–		–	720	
		Итого по разделу 6					**384 741**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 446				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 720				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 294				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					209 956				
		Накладные расходы, тенге					69 120				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 499				
		Раздел 8 Система В8.									
108	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004
					6084	29	6084	29	–	1037	
109	2305-0402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	119101		119101		119101	–	128629
					–		–		–	9528	
110	2305-0202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	15045		15045		15045	–	16249
					–		–		–	1204	
111	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	7	2700,29	185,57	18902	1299	6093	11612	32955

					1644,29	48,43	11510	339	–	2441	
112	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	7	714		4998		4998	–	5398
					–		–		–	400	
113	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1895,33	91,67	11372	550	1706	9107	22117
					1519,33	29,5	9116	177	–	1638	
114	2900-0001-0012	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200х300	шт	1	1964		1964		1964	–	2121
					–		–		–	157	
115	2900-0001-0016	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200х200	шт	1	1607		1607		1607	–	1736
					–		–		–	129	
116	2900-0001-0017	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 250х100	шт	4	1518		6072		6072	–	6558
					–		–		–	486	
117	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	19,5	4674,62	36,72	91155	716	61459	28677	129419
					1486,15	14,46	28980	282	–	9587	
118	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	20	4997,55	36,75	99951	735	69493	29413	139713
					1486,15	14,5	29723	290	–	10349	
119	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542		27100		27100	–	29268
					–		–		–	2168	
120	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,9	26520	1325,56	23868	1193	2130	16037	43097

					22827,78	617,78	20545	556	–	3192	
121	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,9	11245		10121		10121	–	10931
					–		–		–	810	
122	2205-0104-0701	Сухая смесь штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90 %, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	12	700		8400		8400	–	9072
					–		–		–	672	
		Итого по разделу 8					**591 267**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 958				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 641				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 673				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					336 033				
		Накладные расходы, тенге					100 837				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 798				
		Раздел 10 Система В10.									
141	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	5991	14004
					6084	29	6084	29	–	1037	
142	2305-0402-0112	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	124453		124453		124453	–	134409
					–		–		–	9956	
143	1120-1101-0107	Люки для замера воздуха. Установка / прим / НР = 98 %	люк	8	2700,38	185,63	21603	1485	6964	13271	37664
					1644,25	48,5	13154	388	–	2790	
144	2900-0001-0003	Лючки питометражные для замера параметров воздуха ЛП	шт	8	714		5712		5712	–	6169

				–		–		–	457	
145	2305-0202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	19339		19339		19339	–	20886
					–		–		–	1547	
146	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1895	91,5	7580	366	1137	6070	14742
					1519,25	29,25	6077	117	–	1092	
147	2900-0001-0015	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 300х200	шт	4	1964		7856		7856	–	8484
					–		–		–	628	
148	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	2,4	4519,58	46,25	10847	111	6840	3862	15886
					1623,33	18,75	3896	45	–	1177	
149	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	10,2	4997,65	36,76	50976	375	35442	15000	71254
					1486,18	14,41	15159	147	–	5278	
150	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542		8130		8130	–	8780
					–		–		–	650	
151	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,7	26520	1325,71	18564	928	1657	12472	33519
					22827,14	617,14	15979	432	–	2483	
152	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	0,7	11245		7872		7872	–	8502
					–		–		–	630	

Итого по разделу 10					**374 299**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 349					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 413					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 158					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					226 146					
Накладные расходы, тенге					56 666					
Сметная прибыль (8 %), тенге					27 725					
Раздел 11 Система ВЕ1-67.										
153 1120-0301-0102 Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	72	1895,17	91,58	136452	6594	20471	109275	265385	
			1519,26	29,42	109387	2118	–	19658		
154 2900-0001-0007 Решетка вентиляционная однорядная РАГ 100х100	шт	32	893		28576		28576	–	30862	
			–		–		–	2286		
155 2900-0001-0019 Решетка вентиляционная однорядная РАГ 100х150	шт	3	1161		3483		3483	–	3762	
			–		–		–	279		
156 2900-0001-0004 Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150х100	шт	20	1160		23200		23200	–	25056	
			–		–		–	1856		
157 2900-0001-0008 Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150х150	шт	4	1339		5356		5356	–	5784	
			–		–		–	428		
158 2900-0001-0009 Решетка вентиляционная однорядная РАГ 150х200	шт	1	1518		1518		1518	–	1639	
			–		–		–	121		
159 2900-0001-0006 Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200х150	шт	3	1518		4554		4554	–	4918	
			–		–		–	364		
160 2900-0001-0016 Решетка вентиляционная однорядная РАГ 200х200	шт	6	1607		9642		9642	–	10413	
			–		–		–	771		

161	2900-0001-0018	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 250х200	шт	3	2232		6696		6696	–	7232
					–		–		–	536	
162	1120-0301-0103	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	2353	118	2353	118	421	1818	4505
					1814	41	1814	41	–	334	
163	2900-0001-0015	Решетка вентиляционная однорядная РАГ 300х200	шт	1	1964		1964		1964	–	2121
					–		–		–	157	
164	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	90,6	4519,88	46,34	409501	4198	258245	145754	599675
					1623,16	18,44	147058	1671	–	44420	
165	1120-0101-0203	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	55,6	5095,58	36,76	283314	2044	198641	81765	394285
					1486,13	14,48	82629	805	–	29206	
166	1120-0101-0210	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	6	5570,33	34	33422	204	25503	7639	44346
					1285,83	13,33	7715	80	–	3285	
167	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	20,6	4519,95	46,36	93111	955	58719	33141	136352
					1623,16	18,45	33437	380	–	10100	
168	1120-0101-0203	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	23,5	5095,57	36,77	119746	864	83958	34560	166650
					1486,13	14,51	34924	341	–	12344	
169	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	542		54200		54200	–	58536
					–		–		–	4336	

170 1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	2,25	26520	1325,33	59670	2982	5326	40092	107743
				22827,56	617,78	51362	1390	–	7981	
171 2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 К=0,050;	м3	2,25	11245		25301		25301	–	27325
				–		–		–	2024	
172 2205-0104-0701	Сухая смесь штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90 %, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	330	700		231000		231000	–	249480
				–		–		–	18480	

Итого по разделу 11	**2 146 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	468 326
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 046 774
Накладные расходы, тенге	454 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	158 966

Итого по смете	**4 866 397**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	970 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 563 798
Накладные расходы, тенге	930 715

Сметная прибыль (8 %), тенге	360 472
Итого по смете	**65 070 793**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 515 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	534 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	228 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 704 354
Накладные расходы, тенге	9 496 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 820 059

Итого по акту на подряд, тенге	**65 070 793**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	780 850
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1 448 736
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	613 878
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 346 008
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 26.03.2018 г.	69 260 265,00
Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах к= 0,9	62 334 238,50
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	7 480 108,62
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**69 814 347,12**

Заказчик:
Заместитель главного врача по ОМКиКК

_____ Е. К. Абдуллина

Директор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров