Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда»
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги ул. Б.Жонбаева в с.Махамбетова сельском округе Аксуат (гравий)
Договор: №74 от 12.06.2019г

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2880,0000**		**28,34**	**81609**
		Накладные расходы	%	--		6,25	18013
		Сметная прибыль	%	8		2,77	7970
		Сметная стоимость:				**37,36**	**107591**
2	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**8400,0000**		**0,96**	**8039**
		Накладные расходы	%	--		0,21	1774
		Сметная прибыль	%	8		0,09	785
		Сметная стоимость:				**1,26**	**10599**
3	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2880,0000**		**76,87**	**221388**
		Накладные расходы	%	--		12,44	35841
		Сметная прибыль	%	8		7,15	20578
		Сметная стоимость:				**96,46**	**277808**
4	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2880,0000**		**58,84**	**169462**
		Накладные расходы	%	--		12,66	36464
		Сметная прибыль	%	8		5,72	16474
		Сметная стоимость:				**77,22**	**222400**
5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1440,0000**		**1069,87**	**1540613**
		Накладные расходы	%	--		183,26	263901
		Сметная прибыль	%	8		100,25	144361
		Сметная стоимость:				**1353,39**	**1948875**
6	**21-010401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1440,0000**		**2869,00**	**4131360**
		Сметная прибыль	%	8		229,52	330509
		Сметная стоимость:				**3098,52**	**4461869**
7	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1512,0000**		**1103,92**	**1669134**
		Накладные расходы	%	--		188,05	284337
		Сметная прибыль	%	8		103,36	156278
		Сметная стоимость:				**1395,34**	**2109749**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1512,0000**		**2216,00**	**3350592**
		Сметная прибыль	%	8		177,28	268047
		Сметная стоимость:				**2393,28**	**3618639**
9	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**4036,14**	**48434**
		Накладные расходы	%	--		1886,44	22637
		Сметная прибыль	%	8		473,81	5686
		Сметная стоимость:				**6396,39**	**76757**
10	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**987,00**	**41454**
		Сметная прибыль	%	8		78,96	3316
		Сметная стоимость:				**1065,96**	**44770**
11	**С прайс лист**	**Дорожные знаки щит с креплением**	**шт**	**12,0000**		**4872,55**	**58471**
		Сметная прибыль	%	8		389,80	4678
		Сметная стоимость:				**5262,35**	**63148**
12	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1920**		**22443,24**	**4309**
		Накладные расходы	%	--		594,59	114
		Сметная прибыль	%	8		1843,03	354
		Сметная стоимость:				**24880,86**	**4777**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**11324865**
		Накладные расходы -	Тенге				**663082**
		Сметная прибыль -	Тенге				**959036**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**12946983**
	Непридвиденные работы и затраты 2%		Тенге				**258940**
	Итого сметная стоимость		Тенге				**13205922**
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				**1584711**
	Всего по сметному расчету		Тенге				**14790633**
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9		Тенге				**13311569,38**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ