Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда»
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги ул. №43 в с.Махамбетова сельском округе Аксуат (гравий)
Договор: №73 от 12.06.2019г

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3840,0000**		**28,34**	**108812**
		Накладные расходы	%	--		6,25	24017
		Сметная прибыль	%	8		2,77	10626
		Сметная стоимость:				**37,36**	**143455**
2	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**11200,0000**		**0,96**	**10719**
		Накладные расходы	%	--		0,21	2366
		Сметная прибыль	%	8		0,09	1047
		Сметная стоимость:				**1,26**	**14131**
3	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3840,0000**		**76,87**	**295185**
		Накладные расходы	%	--		12,44	47788
		Сметная прибыль	%	8		7,15	27438
		Сметная стоимость:				**96,46**	**370411**
4	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3840,0000**		**58,84**	**225950**
		Накладные расходы	%	--		12,66	48618
		Сметная прибыль	%	8		5,72	21965
		Сметная стоимость:				**77,22**	**296534**
5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1920,0000**		**1069,87**	**2054151**
		Накладные расходы	%	--		183,26	351868
		Сметная прибыль	%	8		100,25	192482
		Сметная стоимость:				**1353,39**	**2598500**
6	**21-010401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1920,0000**		**2869,00**	**5508480**
		Сметная прибыль	%	8		229,52	440678
		Сметная стоимость:				**3098,52**	**5949158**
7	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1977,6000**		**1103,92**	**2183121**
		Накладные расходы	%	--		188,05	371895
		Сметная прибыль	%	8		103,36	204401
		Сметная стоимость:				**1395,34**	**2759418**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1977,6000**		**2216,00**	**4382362**
		Сметная прибыль	%	8		177,28	350589
		Сметная стоимость:				**2393,28**	**4732951**
9	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**4036,14**	**48434**
		Накладные расходы	%	--		1886,44	22637
		Сметная прибыль	%	8		473,81	5686
		Сметная стоимость:				**6396,39**	**76757**
10	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**987,00**	**41454**
		Сметная прибыль	%	8		78,96	3316
		Сметная стоимость:				**1065,96**	**44770**
11	**С прайс лист**	**Дорожные знаки щит с креплением**	**шт**	**12,0000**		**3557,90**	**42695**
		Сметная прибыль	%	8		284,63	3416
		Сметная стоимость:				**3842,53**	**46110**
12	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1920**		**22443,24**	**4309**
		Накладные расходы	%	--		594,59	114
		Сметная прибыль	%	8		1843,03	354
		Сметная стоимость:				**24880,86**	**4777**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**14905671**
		Накладные расходы -	Тенге				**869304**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1261998**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**17036972**
	Непридвиденные работы и затраты 2%		Тенге				**340739**
	Итого сметная стоимость		Тенге				**17377711**
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				**2085325**
	Всего по сметному расчету		Тенге				**19463037**
	Общая стоимость с понижающим коэффициентом к=0,9		Тенге				**17516732,69**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ