Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 года
по Доп.соглашению № 01 от 21.05.2019г. К Договору № 28 от 07.03.2019г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Кербулакского района	тенге			-	-		-	-
			268 025 011 159						
-	а/д КВ-86 Сарыозек-Коктал-Майтобе, км 0-3,6		53 110 000,00	41 723 000,00	-	15 026 000,00	-		-
			268 025 015 159						
			53 111 248,00	8 386 504,98		8 386 504,98	-		-
			268 025 011 159						
-	а/д подъезд к с.Карагаш А3 Алматы-Усть Каменогорск, км 14-23+700		167 735 000,00	40 186 000,00	-	-	40 186 000,00		40 186 000,00
			268 025 015 159						
			154 484 310,56	46 825 068,97	-	-	46 825 068,97		46 825 068,97
	Всего по акту:		428 440 558,56	137 120 573,95	-	23 412 504,98	87 011 068,97	-	87 011 068,97

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель технадзора
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____Н.Базарбаев
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Представитель заказчика:_____**К.Хамитжанов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Доп.согласшение № 01 от 21.05.2019 г. к договору № 28 от 07.03.2019г НБП 268 025 011 159, 268 025 015 159

АКТ приемки выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги подъезд к с. Карагаш А-3 Алматы –Усть-Каменогорск км 14-23+700

Кербулакского района за июль месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы					
		Демонтаж искусственных сооружений					
1	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 железобетона звеньев**	**31,6500**		**15944,40**	**504640,26**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		7880,03	249403,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,95	60323,47
2	**С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**79,1300**		**461,00**	**36478,93**
3	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**79,1300**		**609,00**	**48190,17**
		Демонтаж существующей дорожной одежды					
4	**Е11-270302-0103 1127-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**1699,9981**		**480,32**	**816544,27**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		228,21	387951,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	96359,69

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

Дорожная одежда на основной дороге

5	Е11-270301-0203 1127-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 50 %**	**м2 покрытия и основания**	**24933,3053**	**179,33**	**4471412,07**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	65,80	1640591,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,61	488960,32
6	Е11-270301-0303 1127-0301-0303 РСНБ РК 2015 К=12	**Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 50 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0203, 1127-0301-0206**	**м2 покрытия и основания**	**24933,3053**	**100,05**	**2494493,42**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	22,04	549653,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,77	243531,77
7	С121-010201-0403 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3516,7294**	**2823,00**	**9927727,05**
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**8,1000**	**133344,68**	**1080091,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	7433,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10740,99	87002,01
9	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 6 (3+3) см. Устройство**	**м2 покрытия**	**16200,0000**	**997,25**	**16155459,40**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	59,24	959687,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,52	1369211,72
10	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**16200,0000**	**919,34**	**14893275,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	8,87	143766,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,26	1202963,39

РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения

		Круглые ж/б труба диаметром 0,75м на км 15+774 (ремонт)				
14	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство портальных блоков из монолитного бетона В20. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**2,4600**	**26203,93**	**64461,67**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	7715,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2347,24	5774,20
15	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0624**	**53872,4**	**3361,64**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	2805,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	493,40
16	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0624**	**226233,00**	**14116,94**
17	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков цементным раствором**	**м3**	**0,1000**	**24885,90**	**2488,59**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	313,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2241,79	224,18
		Укрепительные работы				
18	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,3000**	**62,33**	**829,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	18,02	239,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,43	85,49
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
19	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**14,0000**	**3732,52**	**52255,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	11545,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	5104,04

20	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0387**	**13925,74**	**538,93**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	463,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	80,15
21	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0387**	**202229,00**	**7826,26**
		Укрепление входного русла				
22	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**4,0000**	**3732,52**	**14930,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	3298,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	1458,30
23	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**2,0000**	**8348,66**	**16697,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1626,40
24	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0108**	**13925,74**	**150,40**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	129,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	22,37
25	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0108**	**202229,00**	**2184,07**
		Укрепление выходного русла				
26	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**21,0000**	**3732,52**	**78382,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	17317,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	7656,06

27	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**1,5000**	**8348,66**	**12522,99**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	2724,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1219,80
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0390**	**13925,74**	**543,10**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	466,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	80,78
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0390**	**202229,00**	**7886,93**
		Круглая ж/б труба диаметром 0,75м на км 16+602 (ремонт)				
30	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**0,7200**	**6384,64**	**4596,94**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	1192,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,25	463,14
31	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**0,4800**	**4236,29**	**2033,42**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	770,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	467,39	224,35
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**0,3800**	**27834,91**	**10577,27**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	1191,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2477,71	941,53
33	Е11-300401-0202 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м**	**м3 железобетона звеньев**	**0,4200**	**30167,69**	**12670,43**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	11539,74	4846,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3336,59	1401,37

34	С121-040801-0103 2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**2,0000**	**26947,00**	**53894,00**
35	Е11-300102-0201 1130-0102-	**Устройство портальных блоков из монолитного бетона В20. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**2,4600**	**26203,93**	**64461,67**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	7715,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2347,24	5774,20
36	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0624**	**53872,40**	**3361,64**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	2805,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	493,40
37	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0624**	**226233,00**	**14116,94**
38	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20**	**м3**	**0,6000**	**19297,10**	**11578,26**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1132,61	679,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1634,38	980,63
39	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков цементным раствором**	**м3**	**0,2000**	**24885,90**	**4977,18**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	627,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2241,79	448,36
		Укрепительные работы				
40	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,3000**	**62,33**	**829,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	18,02	239,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,43	85,49
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				

41	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**14,0000**	**3732,52**	**52255,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	11545,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	5104,04
42	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0387**	**13925,74**	**538,93**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	463,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	80,15
43	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0387**	**202229,00**	**7826,26**
		Укрепление входного русла				
44	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**4,0000**	**3732,52**	**14930,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,67	3298,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,58	1458,30
45	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**2,0000**	**8348,66**	**16697,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1626,40
46	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0108**	**13925,74**	**150,40**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	129,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	22,37
47	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0108**	**202229,00**	**2184,07**
		Укрепление выходного русла				

48	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**21,0000**	**3732,52**	**78382,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	17317,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	7656,06
49	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**1,5000**	**8348,66**	**12522,99**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	2724,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1219,80
50	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0390**	**13925,74**	**543,10**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	466,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	80,78
51	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0390**	**202229,00**	**7886,93**
		Ремонт ж.б. трубы d=0,75м на км 18+715				
		Укрепительные работы				
52	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,3000**	**62,33**	**829,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	18,02	239,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,43	85,49
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
53	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**14,0000**	**3732,52**	**52255,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	11545,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	5104,04

54	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0387**	**13925,74**	**538,93**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	463,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	80,15
55	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0387**	**202229,00**	**7826,26**
		Укрепление входного русла				
56	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**4,0000**	**3732,52**	**14930,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	3298,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	1458,30
57	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**2,0000**	**8348,66**	**16697,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1626,40
58	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0108**	**13925,74**	**150,40**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	129,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	22,37
59	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0108**	**202229,00**	**2184,07**
		Укрепление выходного русла				
60	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**21,0000**	**3732,52**	**78382,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	17317,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	7656,06

61	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**1,5000**	**8348,66**	**12522,99**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	2724,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1219,80
62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0390**	**13925,74**	**543,10**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	466,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	80,78
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0390**	**202229,00**	**7886,93**
		Ремонт ж.б. трубы d=0,75м на км 20+597				
64	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство портальных блоков из монолитного бетона В20. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**2,4600**	**26203,93**	**64461,67**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	7715,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2347,24	5774,20
65	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0624**	**53872,40**	**3361,64**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	2805,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	493,40
66	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0624**	**226233,00**	**14116,94**
67	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков цементным раствором**	**м3**	**0,1000**	**24885,90**	**2488,59**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	313,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2241,79	224,18
		Укрепительные работы				

68	E11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,3000**	**62,33**	**829,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	18,02	239,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,43	85,49
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
69	E11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**14,0000**	**3732,52**	**52255,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	11545,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	5104,04
70	E11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0387**	**13925,74**	**538,93**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	463,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	80,15
71	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0387**	**202229,00**	**7826,26**
		Укрепление входного русла				
72	E11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**4,0000**	**3732,52**	**14930,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	3298,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	1458,30
73	E11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**2,0000**	**8348,66**	**16697,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1626,40

74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0108	13925,74	150,40
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	129,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	22,37
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0108	202229,00	2184,07
		Укрепление выходного русла				
76	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	21,0000	3732,52	78382,85
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	17317,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	7656,06
77	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	1,5000	8348,66	12522,99
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	2724,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1219,80
78	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0390	13925,74	543,10
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	466,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	80,78
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0390	202229,00	7886,93
		Круглые ж/б трубы диаметром 1,0м на км 21+938; км 22+902				
80	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	100,0300	143,95	14399,74
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	2981,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,90	1390,48

81	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,1200**	**1831,37**	**20364,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1318,58	14662,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,00	2802,20
82	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**9,6000**	**6384,64**	**61292,56**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	15896,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	6175,15
83	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**33,0000**	**4236,28**	**139797,33**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	53001,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	467,39	15423,89
84	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**11,3100**	**27834,91**	**314812,86**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	35473,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2477,71	28022,94
85	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**12,1800**	**25363,28**	**308924,72**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	9850,04	119973,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2817,07	34311,86
86	**С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**29,0000**	**38733,00**	**1123257,00**
87	**Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**7,8400**	**11254,84**	**88237,91**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3389,56	26574,15

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1171,55	9184,96
88	Е11-300503-0103 1130-0503-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, заборные. Устройство**	**м3**	**4,4400**	**38228,38**	**169734,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	8470,64	37609,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3735,92	16587,49
89	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**	**71585,00**	**572680,00**
90	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**	**89674,00**	**358696,00**
91	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20**	**м3**	**2,3000**	**19297,10**	**44383,32**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1132,61	2605,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1634,38	3759,07
92	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**170,0000**	**3782,19**	**642972,65**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	617,32	104943,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	351,96	59833,30
93	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	**м2**	**20,7500**	**4565,97**	**94743,89**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	959,24	19904,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	442,02	9171,84
94	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**68,3000**	**796,07**	**54371,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	573,17	39147,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,54	7481,51

95	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**68,3000**	**143,96**	**9832,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	5394,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,84	1218,15
96	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**68,3000**	**79,49**	**5429,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	1165,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,72	527,61
97	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Заделка стыков цементным раствором**	**м3**	**2,0500**	**24885,90**	**51016,09**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	6429,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2241,79	4595,67
		Укрепительные работы				
98	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,0800**	**62,33**	**2872,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	18,02	830,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,43	296,21
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
99	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**36,0000**	**3732,52**	**134370,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	29687,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	13124,68
100	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0968**	**13925,74**	**1348,01**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	1158,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	200,49

101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0968**	**202229,00**	**19575,77**
		Укрепление входного русла				
102	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**20,0000**	**3732,52**	**74650,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	16493,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	7291,49
103	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**7,0000**	**8348,66**	**58440,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	12714,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	5692,39
104	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0520**	**13925,74**	**724,14**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	622,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	107,70
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0520**	**202229,00**	**10515,91**
		Укрепление выходного русла				
106	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**14,0000**	**3732,52**	**52255,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	11545,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	5104,04
107	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**4,0000**	**8348,66**	**33394,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	7265,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	3252,79

108	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0238**	**13925,74**	**331,43**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	284,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	49,29
109	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0238**	**202229,00**	**4813,05**
		Устройство конца укрепления				
110	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной наброски или призмы**	**м3**	**5,4000**	**2740,13**	**14796,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	10645,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	2035,42
111	**С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	**м3**	**5,4540**	**2398,00**	**13078,69**
112	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см**	**м2**	**49,0000**	**3732,52**	**182893,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	40408,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	17864,15
113	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0892**	**13925,74**	**1242,18**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	1067,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	184,75
114	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0892**	**202229,00**	**18038,83**

		Перевозка строительных материалов				
139	**С341-020103-1042 4102-0103-1042 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ПГС, щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	**т**	**5287,7082**	**950,00**	**5023322,80**
140	**С341-020103-1177 4102-0103-1177 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (асфальтобетон) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 177 км**	**т**	**2330,9072**	**3658,00**	**8526458,60**
142	**С341-010204-1177 4101-0204-1177 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 177 км**	**т**	**62,2000**	**5268,00**	**327669,60**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			**70 134 166,13**
	Накладные расходы -		Тенге			**4 757 745,00**
	ИТОГО с накладными расходами		Тенге			**74 891 911,13**
	Сметная прибыль -		Тенге			**5 991 352,89**
	ИТОГО		Тенге			**80 883 264,02**
	НДС 12%		Тенге			**9 705 991,68**
	Всего		Тенге			**90 589 255,70**
	Всего с учетом тендерной скидки		Тенге			**87 011 068,97**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам. руководителя _____**С.Самуратов**

М.П.

Представитель заказчика:_____**К.Хамитжанов**

Представитель технадзора:

ТОО "ИПЦ Альянс"

_____**Н. Базарбаев**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Балхаш жолдары"

_____**А.Ибраев**

М.П.