Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за июль м-ц 2019 года

по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	300 507 596,05	0,00	207 199 748,64	93 307 847,41	0,00	93 307 847,41
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	137 382 116,35	0,00	73 449 269,83	63 932 846,52	0,00	63 932 846,52
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	163 125 479,70	0,00	133 750 478,81	29 375 000,89	0,00	29 375 000,89
2	**Всего по акту:**	Тенге	**718 463 289,60**	**300 507 596,05**	**0,00**	**207 199 748,64**	**93 307 847,41**	**0,00**	**93 307 847,41**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ С.З. Самуратов

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ И.В. Шафраненко

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ А.Г. Угрюмов

М.П.

ДРСУ 8

Представитель Заказчика _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.
на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ликвидация последствий оползневых сходов					
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,263		100073,62	26299,35
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	241,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8079,30	2123,24
		Сметная стоимость:				109070,60	28663,75
2	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4+5=9см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	876,0		1302,27	1140791,42
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,95	65655,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,18	96515,78
		Сметная стоимость:				1487,40	1302963,08
3	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	876,0		1453,44	1273216,46
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,19	1043,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,37	101940,76
		Сметная стоимость:				1571,00	1376200,27
		Итого прямые затраты по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**				**2440307,23**
		Накладные расходы -	Тенге				66940,09
		Накладные НУЧП -	Тенге				66940,09
		Сметная прибыль -	Тенге				200579,79
		Итого по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**				**2707827,10**
		Дорожная одежда на основной проезжей части					
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,405		100073,62	240669,06
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	2206,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8079,30	19430,08
		Сметная стоимость:				109070,60	262306,08
5	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	737,365		13464,20	9928029,05
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1070,38	789260,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1162,77	857383,16
		Сметная стоимость:				15697,34	11574672,65
6	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,182		100073,62	918916,01
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	8426,47

		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	8079,30	74187,40
		Сметная стоимость:			109070,60	1001529,87
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	30608,0	1271,95	38931934,82
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	74,95	2294058,09
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	107,75	3298079,43
		Сметная стоимость:			1454,65	44524072,35
8	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	30608,0	849,27	25994482,67
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	0,71	21866,97
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	68,00	2081307,97
		Сметная стоимость:			917,98	28097657,61
		Итого прямые затраты по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**			**76014031,60**
		Накладные расходы -	Тенге			3115818,90
		Накладные НУЧП -	Тенге			3115818,90
		Сметная прибыль -	Тенге			6330388,04
		Итого по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**			**85460238,55**
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**78454338,83**
		Накладные расходы -	Тенге			3182758,99
		Накладные НУЧП -	Тенге			3182758,99
		Сметная прибыль -	Тенге			6530967,83
		Итого по акту	**Тенге**			**88 168 065,65**
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге			0,00
		Итого по акту	**Тенге**			**88 168 065,65**
		Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**			**92 567 308,94**
		коэффициент тендерной скидки				0,90000
		Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**83 310 578,04**
		налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			9 997 269,37
		Всего по акту:	**Тенге**			**93 307 847,41**
		В том числе НДС 12%	Тенге			9 997 269,37

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик
ТОО "ДРСУ-8"

Заместитель руководителя_____ **С.З. Самуратов**

Директор_____ **А.Г. Угрюмов**

Представитель Заказчика : _____

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг" _____ А. Бектимбеков