СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

за **июль** м-ц 2019 года

Заказчик:	**КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик:	**ТОО "Титан-Север"**
Субподрядчик:	
Договор № 52	**от 01.07. 2019г.**
Наименование строительства и его адрес:	**Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТКS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку	
	тыс.тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	21017,100
В том числе:	
Всего за июль 2019 года	21017,100
в т. ч. : НДС 12% с начала года	2251,832
НДС 12% за июль 2019 года	2251,832
Резерв 5%	1050,855
Итого к оплате	19966,245

М.П. **Заказчик:**_____

М.П. **Подрядчик:**_____

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТКS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

Наименование объекта – **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТКS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Основание: **Договор № 52 от 01.07. 2019г.**

Составлен(а) в ценах 2019 г. по состоянию на 18.02.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Локальная смета 1-1. Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы										
1.	ТЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1, №№ таблиц, пункт указаний, измеритель	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20м. 1 категория сложности	км	3,7	25180,73	--	100622	--	100622	--		100622
					--	--	--	--	--	--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	100622	--	100622	--		100622
			Тенге		--	--	--	--	--	--		

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге 100622

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 100622

Локальная смета 1-2. Подготовительные работы

РАЗДЕЛ 1. Очистка полосы отвода от кустарника

1.	1101-0207 -1502 РСНБ РК 2015	-Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	1,19	29241,85	29241,85	34798	34798	--	8453	46711
					--	9866,18	--	11741	--	3460	
2.	1101-0207 -2005 РСНБ РК 2015	-Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	1,19	45598,21	5344,35	54262	6360	11124	28025	88870
					30906	1803,18	36778	2146	--	6583	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	89060	41158	11124	36478	135581
	Тенге		--	--	36778	13887	--	10043	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				89060				
Материалы	Тенге				11124				
Всего заработная плата	Тенге					50665			
Накладные расходы	Тенге				36479				
Сметная прибыль	Тенге				10043				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135581				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
Сметная заработная плата	Тенге					50665			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135581				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
Сметная заработная плата	Тенге					50665			

РАЗДЕЛ 2. Разборка существующих дорожных знаков

3.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	шт.	4	3033,12	666,91	12132	2668	--	11108	25100
					2366,21	205,08	9465	820	--	1859	
4.				0,24	17026,69	8037,2	4086	1929	--	2515	7129

1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Разборка	м3		8989,49	3484,68	2157	836	--	528	
5. 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т	1,053	92 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- 8	105
6. 4102-0103 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	1,053	186 --	-- --	196 --	-- --	-- --	-- 16	212
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	16512 11622	4597 1657	-- --	13623 2411	32546
Стоимость общестроительных работ		Тенге				16512				
Всего заработная плата		Тенге					13279			
Транспортные расходы		Тенге				293				
Накладные расходы		Тенге				13623				
Сметная прибыль		Тенге				2411				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32545				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
Сметная заработная плата		Тенге					13279			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				32545				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
Сметная заработная плата		Тенге					13279			

РАЗДЕЛ 3. Снятие почвенно-плодородного слоя

7. 1101-0101 -0319 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3(На откосах существующей насыпи)	м3 грунта	1148	100,93 2,71	98,22 11,69	115868 3116	112752 13423	-- --	11908 10222	137998
8. 1101-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(С откосов существующей насыпи)	м3 грунта	4591	24,88 --	24,88 5,17	114225 --	114225 23742	-- --	17094 10506	141825
9. 1101-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Придорожная полоса)	м3 грунта	5949	24,88 --	24,88 5,17	148013 --	148013 30764	-- --	22150 13613	183776

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	378106	374990	--	51152	463599
	Тенге		--	--	3116	67929	--	34341	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				378106				
Всего заработная плата	Тенге					71045			
Накладные расходы	Тенге				51153				
Сметная прибыль	Тенге				34341				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				463599				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
Сметная заработная плата	Тенге					71045			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				463599				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
Сметная заработная плата	Тенге					71045			

РАЗДЕЛ 5. Разборка существующей дорожной одежды

Разборка дорожной одежды на разрушенном участке ПК 178+20 - ПК 179+20 и на участках устройства труб

13. 1101-0104 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м, материал покрытия из асфальтобетона)	м3 грунта	46,2	32,05	32,05	1481	1481	--	222	1838
				--	6,66	--	308	--	136	
14. 1101-0104 -0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	46,2	21,51	21,51	994	994	--	149	1234
				--	4,47	--	207	--	91	
15. 1101-0102 -0232 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	46,2	148,64	145,16	6867	6707	--	751	8227
				3,48	19,09	161	882	--	609	
16. 4102-0103 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	110,9	186	--	20627	--	--	--	22278
				--	--	--	--	--	1650	

17.	1101-0104 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м, щебеночное основание)	м3 грунта	69,2	32,05	32,05	2218	2218	--	332	2754
					--	6,66	--	461	--	204	
18.	1101-0104 -0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	69,2	21,51	21,51	1488	1488	--	223	1848
					--	4,47	--	309	--	137	
19.	1101-0102 -0232 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	69,2	148,64	145,16	10286	10045	--	1124	12323
					3,48	19,09	241	1321	--	913	
20.	4102-0103 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	110,7	186	--	20590	--	--	--	22237
					--	--	--	--	--	1647	
		Проезжая часть									
21.	1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	19594	116,45	112,86	2281624	2211456	335	252529	2736885
					3,56	8,37	69833	163990	--	202732	

22.	4102-0103 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	1410,8	186	--	262409	--	--	--	283402
					--	--	--	--	--	20993	
		Кромка проезжей части									
23.	1101-0102 -0411 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	412,42	503,92	484,84	207825	199960	153	31872	258873
					18,7	88,63	7712	36555	--	19176	
24.	4102-0103 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	825	186	--	153450	--	--	--	165726
					--	--	--	--	--	12276	
		Разборка существующей дорожной одежды на примыканиях									
25.	1101-0104 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м, материал покрытия из асфальтобетона)	м3 грунта	155,68	32,05	32,05	4989	4989	--	747	6195
					--	6,66	--	1037	--	459	
26.	1101-0104 -0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	155,68	21,51	21,51	3348	3348	--	501	4157
					--	4,47	--	696	--	308	
27.	1101-0102 -0232 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	155,68	148,64	145,16	23141	22599	--	2530	27724
					3,48	19,09	542	2972	--	2054	

28.	4102-0103 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	373,63	186	--	69495	--	--	--	75055
					--	--	--	--	--	5560	
29.	1101-0104 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м)	м3 грунта	232,69	32,05	32,05	7458	7458	--	1116	9259
					--	6,66	--	1550	--	686	
30.	1101-0104 -0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	232,69	21,51	21,51	5004	5004	--	749	6214
					--	4,47	--	1040	--	460	
31.	1101-0102 -0232 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	232,69	148,64	145,16	34588	33778	--	3781	41438
					3,48	19,09	810	4442	--	3070	
32.	4102-0103 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	372,350538	186	--	69257	--	--	--	74798
					--	--	--	--	--	5541	

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на ПК 5+55-ПК 5+75, ПК 5+97,5-ПК 6+23, ПК 196+73,5-ПК 199+00

33.	1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными	м2 покрытия	2060,39	116,45	112,86	239922	232544	35	26554	287795
					3,56	8,37	7343	17244	--	21318	

доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	фрезами шириной барабана 1900-2010 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2									
34. 4102-0103 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	148,3	186	--	27584	--	--	--	29791
				--	--	--	--	--	2207	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3454645	2744069	523	323180	4080051
		Тенге		--	--	86641	233014	--	302227	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3454645				
Материалы		Тенге				522				
Всего заработная плата		Тенге					319655			
Транспортные расходы		Тенге				623413				
Накладные расходы		Тенге				323179				
Сметная прибыль		Тенге				302226				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4080050				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								198
Сметная заработная плата		Тенге					319655			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4080050				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								198
Сметная заработная плата		Тенге					319655			

Локальная смета 2-1

РАЗДЕЛ 1. Устройство насыпи

1. 1101-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи от разборки сущ.земполотна)	м3 грунта	2746	29,52	29,52	81059	81059	--	12131	100645
				--	6,14	--	16848	--	7455	
2. 1101-0104 -0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее	м3 грунта	5492	20,43	20,43	112209	112209	--	16792	139321
				--	4,25	--	23323	--	10320	

	Кэм=0,85 К=2	разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85								
3.	1101-0102 -0232 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Досыпка насыпи от разборки сущ.земполотна)	м3 грунта	237	148,64 3,48	145,16 19,09	35228 825	34404 4524	-- --	3851 3126	42206
4.	4102-0103 -1002 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	407,64	59 --	-- --	24051 --	-- --	-- --	-- 1924	25975
5.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(Доуплотнение сущ.насыпи. Всего 6 проходов)	м3 уплотнен ного грунта	2983	66,56 --	66,56 24,17	198556 --	198556 72086	-- --	51902 20037	270495
6.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен ного грунта	14915	6,51 --	6,51 1,83	97041 --	97041 27332	-- --	19679 9338	126057
7.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнен ного грунта	2983	79,86 8,77	67,99 14,97	238230 26166	202816 44654	9248 --	50990 23138	312358
8.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланиро ванной площади	23718	6,77 --	6,77 1,74	160512 --	160512 41162	-- --	29637 15212	205360
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	946885 --	886597 --	9248 --	184982 --	1222417

				--	--	26991	229929	--	90550
Стоимость общестроительных работ		Тенге							
Материалы		Тенге				946885			
Всего заработная плата		Тенге				9247			
Транспортные расходы		Тенге					256919		
Накладные расходы		Тенге				24051			
Сметная прибыль		Тенге				184982			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90549			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1222417			
Сметная заработная плата		Тенге							187
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					256919		
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1222417			
Сметная заработная плата		Тенге					256919		187

Локальная смета 2-2

Устройство дорожной одежды

РАЗДЕЛ 5. Устройство присыпной обочины

24. 1101-0102 -0232 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Материал от разборки)	м3 грунта	530	148,64	145,16	78781	76937	--	8612	94384
				3,48	19,09	1844	10118	--	6991	
25. 4102-0104 -1009 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	1272	174	--	221328	--	--	--	239034
				--	--	--	--	--	17706	
26. 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1099	2064	--	2268336	--	2268336	--	2449803
				--	--	--	--	--	181467	
27. 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	1431	66,56	66,56	95251	95251	--	24898	129761
				--	24,17	--	34581	--	9612	
28. 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7155	6,51	6,51	46552	46552	--	9440	60472
				--	1,83	--	13112	--	4479	

29.										
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1431	79,86	67,99	114283	97295	4436	24461	149844
				8,77	14,97	12552	21421	--	11100	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2824531	316035	2272772	67411	3123298
		Тенге		--	--	14396	79232	--	231355	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2824531				
Материалы		Тенге				4436				
Всего заработная плата		Тенге					93628			
Местные материалы		Тенге				2268336				
Транспортные расходы		Тенге				221328				
Накладные расходы		Тенге				67412				
Сметная прибыль		Тенге				231355				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3123299				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
Сметная заработная плата		Тенге					93628			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				3123299				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
Сметная заработная плата		Тенге					93628			

РАЗДЕЛ 6. Укрепление обочин

30.										
1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=1,2	-Обочины. Укрепление ГПС-природной толщина 12 см	м2 покрытия обочин	9781,2	207,56	171,73	2030203	1679707	--	898352	3162840
				35,83	49,21	350496	481311	--	234284	
31.										
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1520,0712	2064	--	3137427	--	3137427	--	3388421
				--	--	--	--	--	250994	
32.										
2113-0703 -1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	72,681	31	--	2253	--	2253	--	2433
				--	--	--	--	--	180	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	5169883	1679707	3139680	898352	6553694
		Тенге		--	--	350496	481311	--	485458	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				5169883				
Всего заработная плата		Тенге					831808			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2253				
Местные материалы		Тенге				3137427				
Накладные расходы		Тенге				898352				
Сметная прибыль		Тенге				485459				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6553694				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								651
Сметная заработная плата		Тенге					831808			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				6553694				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								651
Сметная заработная плата		Тенге					831808			

Локальная смета 2-3

Устройство искусственных сооружений

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	1358534	--	1358534	--	1467217
	Тенге		--	--	--	--	--	108683	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1358534
Местные материалы	Тенге	1358534
Сметная прибыль	Тенге	108683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1467217
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1467217

Локальная смета 2-4

Устройство пересечений и примыканий

РАЗДЕЛ 1. Утройство земполотна

1. 1101-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи из грунта срезки, выемки)	м3 грунта	379	29,52	29,52	11188	11188	--	1674	13891
				--	6,14	--	2325	--	1029	
2. 1101-0104 -0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	758	20,43	20,43	15487	15487	--	2318	19229
				--	4,25	--	3219	--	1424	
3. 1101-0102 -0232 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Досыпка насыпи из грунта срезки, выемки)	м3 грунта	360	148,64	145,16	53511	52259	--	5850	64110
				3,48	19,09	1252	6872	--	4749	
4. 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1	т	622,8	41	--	25535	--	--	--	27578
				--	--	--	--	--	2043	

		км							
5. 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	739	66,56	66,56	49190	49190	--	12858	67012
				--	24,17	--	17858	--	4964	
6. 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3695	6,51	6,51	24041	24041	--	4875	31229
				--	1,83	--	6771	--	2313	
7. 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3321	6,77	6,77	22475	22475	--	4150	28755
				--	1,74	--	5763	--	2130	
8. 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3453	44,9	21,64	155056	74709	--	68745	241705
				23,27	4,38	80346	15133	--	17904	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	356482	249348	--	100470	493509
		Тенге		--	--	81599	57943	--	36556	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				356482				
Всего заработная плата		Тенге					139541			
Транспортные расходы		Тенге				25535				
Накладные расходы		Тенге				100470				
Сметная прибыль		Тенге				36556				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				493508				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								135
Сметная заработная плата		Тенге					139541			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				493508				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								135
Сметная заработная плата		Тенге					139541			
ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге								19320265
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей		Тенге				611640				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				6296499				
в том числе зарплата машинистов		Тенге					1164900			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				8410726				
Перевозка грузов		Тенге				894619				
Накладные расходы		Тенге				1675648				
Сметная прибыль		Тенге				1431132				
ВСЕГО ПО АКТУ :		Тенге				19320265				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.										
Коэффициент перехода 0,97127383669		**Тенге**				**18765268**				

НДС 12%	Тенге	2 251 832
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	21 017 100

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Амирин К.У.**

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Макишев К.К._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Бернецян Г.С.**