Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"

Наименование объекта:"Ремонт элементов благоустройства"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	26.03.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт элементов благоустройства	15 763 144	14 074 236							1 688 908	15 763 144

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка_____Т. Едігенов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ТОО "ABC Partners"
_____К. Солсанов

Заказчик: ГУ Аппарат Акима района "Сарыарка"
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"
Договор № 48 от 26.03.2019

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2019г

Ремонт элементов благоустройства

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройства покрытия из брусчатки										
1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	210,5	1056,38	110,65	222367	23292	–	194863	450608
					945,72	39,08	199075	8226	–	33378	
2	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками-подсыпка провалов НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	14,735	6045,61	948,35	89082	13974	28407	49638	149818
					3169,39	414,32	46701	6105	–	11098	
3	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	210,5	1318,08	128,54	277455	27057	1554	241647	560630
					1182,16	39,08	248844	8227	–	41528	

4	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2,5	2922		7305		7305	–	7889
					–		–		–	584	

Раздел 3 Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт

5	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	263,8	5476,02	227,54	1444573	60025	–	1018963	2660619
					5248,48	116,29	1384548	30678	–	197083	
6	1115-0107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. НР = 80 %	м2 поверхности оштукатуренного основания	263,8	1854,84	–	489308	–	103896	308330	861449
					1461	–	385412	–	–	63811	
7	1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	263,8	17251,6	32,31	4550973	8523	166536	3502597	8697856
					16588	8,84	4375914	2332	–	644286	
8	2201-0101-0326	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	174	13470		2343780		2343780	–	2531282
					–		–		–	187502	
9	1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	263,8	302,44	–	79783	–	–	74198	166299
					302,44	–	79783	–	–	12318	

Раздел 4 Покраска и реставрация скамеек и вазонов

10	1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-ножки и бочины лавок НР = 72 %	м2	106	967,52	0,27	102557	29	10297	66417	182492
					870,1	0,14	92231	15	–	13518	

11 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками-ножки и бочины лавок НР = 69 %	м2	106	393,04	–	41662	–	–	28747	76042
				393,04	–	41662	–	–	5633	
12 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	106	92,62	11,7	9818	1240	–	5919	16996
				80,92	–	8578	–	–	1259	
13 1212-0101-1403	Деревянные поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %- покраска лавок НР = 72 %	м2	165,3	2246,9	1,66	371412	274	37703	240172	660511
				2017,15	0,83	333435	137	–	48927	
14 1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-урн НР = 72 %	м2	117,8	967,51	0,27	113973	32	11443	73810	202806
				870,1	0,14	102498	16	–	15023	
15 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками-урны НР = 69 %	м2	117,8	393,04	–	46300	–	–	31947	84507
				393,04	–	46300	–	–	6260	
16 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	117,8	92,61	11,7	10910	1378	–	6577	18886
				80,92	–	9532	–	–	1399	
17 1113-0601-0207	Поверхности . Очистка щетками вазонов. прим. НР = 69 %	м2	168	393,04	–	66031	–	–	45561	120519
				393,04	–	66031	–	–	8927	
18 1115-0405-0103	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке- прим. к вазонам НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	168	708,64	4,14	119052	695	36654	65641	199468
				486,33	2,07	81703	348	–	14775	

Раздел 5 Ремонт подпорной стенки на набережной

19 1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 % К=1,500;	м3	29,7	28261,14	12316,84	839356	365810	57771	504635	1451510
				13999,16	6228,32	415775	184981	–	107519	
20 1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2.(прим. мусор строительный) НР = 72 %	м3 грунта	29,7	551,78	–	16388	–	–	11799	30442
				551,78	–	16388	–	–	2255	
21 4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	47,52	522		24805		–	–	26789
				–		–		–	1984	
22 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. НР = 72 %	м3 грунта	3,08	1718,51	–	5293	–	–	3811	9832
				1718,51	–	5293	–	–	728	
23 4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	4,62	310		1432		–	–	1547
				–		–		–	115	
24 4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,62	522		2412		–	–	2605
				–		–		–	193	
25 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,4	8438,64	1632,05	37130	7181	14838	17346	58834
				3434,32	759,55	15111	3342	–	4358	

26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ж/бетонных блоков прим. НР = 91 %	м3	24	17974,17	10,79	431380	259	399790	28550	496724
				1305,46	1,79	31331	43	–	36794	
27 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование НР = 93 %	т металлических изделий	0,451	283383,59	855,88	127806	386	96286	29134	169495
				69033,26	427,94	31134	193	–	12555	
28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,451	198797		89657		89657	–	96830
				–		–		–	7173	
29 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (прим. установка бетонных блоков) НР = 93 %	м3 кладки	24	9558,79	–	229411	–	72617	145818	405247
				6533,08	–	156794	–	–	30018	
30 1115-0101-0104	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13	28254,38	29,54	367307	384	8207	287066	706723
				27593,54	9	358716	117	–	52350	
31 2104-0509-0113	Плиты из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 прим. (плита накрывочная 1м х 0,5м х 0,1м)	м2	13	3418		44434		44434	–	47989
				–		–		–	3555	
32 1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	13	302,46	–	3932	–	–	3657	8196
				302,46	–	3932	–	–	607	
33 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	22	1056,36	110,64	23240	2434	–	20366	47094
				945,73	39,09	20806	860	–	3488	

34	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками-20см подсыпка провалов НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,4	6045,45	948,41	26600	4173	8482	14822	44736
					3169,32	414,32	13945	1823	–	3314	
35	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	22	1318,05	128,55	28997	2828	162	25255	58592
					1182,14	39,09	26007	860	–	4340	
	Раздел 7 Ремонт накрывочников										
36	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка накрывочников НР = 72 %	м2 облицовки	20	5476,05	227,55	109521	4551	–	77253	201716
					5248,5	116,3	104970	2326	–	14942	
37	1115-0101-0104	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	20	28254,3	29,5	565086	590	12626	441640	1087264
					27593,5	9	551870	180	–	80538	
38	2201-0101-0307	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012	м2	6	20995		125970		125970	–	136048
					–		–		–	10078	
	Раздел 8 Ремонт подпорной стенки пос. Коктал										
39	1113-0601-0207	Очистка щетками.прим. НР = 69 %	м2	256	393,04	–	100618	–	–	69426	183648
					393,04	–	100618	–	–	13604	
40	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм.Ремонт подпорной стенки НР = 72 %	м2	52	2483,69	–	129152	–	20486	78240	223983

				2089,73	–	108666	–	–	16591	
41 1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	512	455,56	21,21	233247	10859	145121	56141	312539
				150,91	1,38	77267	707	–	23151	

Итого		**23 457 060**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		9 540 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		535 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		251 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 844 022
- перевозка грузов, тенге		28 649
Накладные расходы, тенге		7 769 986
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 737 559
Всего		**23 457 060**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		23 457 060
Понижающий каэфициент	**0,6**	**14 074 236**
НДС (12 %)		1 688 908
Итого		**15 763 144**

Заказчик:
Заместитель акима района "Сарыарка" Т.Едігенов

Руководитель ОКХ Ж.Багисов

Главный специалист ОКХ Д.Толегенов

Руководитель ОСНиГЗ А.Жанайдарулы

Главный специалист ОСНиГЗ В.Федорович

Исполнитель:
Директор ТОО "ABC Partners" К.Солсанов

Начальник ОТН Н.Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

АКТІЛЕР ҮШІН

Согласовано:
Директор
ТОО"ABC Partners"
_____ К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г. Астана
_____ Т.Едігенов

Дефектный акт
приемки выполненных работ за апрель 2019года
Ремонт элементов благоустройства
договор № 48 от 26марта 2019г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Устройства покрытия из брусчатки		
1	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	210,5
2	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками-подсыпка провалов	м3 подстилающего слоя	14,735
3	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	210,5
4	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2,5
	Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт		
5	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	263,8
6	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	263,8
7	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	263,8
8	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	174
9	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	263,8
	Покраска и реставрация скамеек и вазонов		
10	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-ножки и бочины лавок	м2	106
11	Поверхности металлические. Очистка щетками-ножки и бочины лавок	м2	106
12	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	106
13	Деревянные поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %- покраска лавок	м2	165,3
14	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-урн	м2	117,8
15	Поверхности металлические. Очистка щетками-урны	м2	117,8
16	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	117,8
17	Поверхности . Очистка щетками вазонов. прим.	м2	168
18	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке- прим. к вазонам	м2 окрашиваемой поверхности	168
	Ремонт подпорной стенки на набережной		
19	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	29,7
20	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2.(прим. мусор строительный)	м3 грунта	29,7

21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	47,52
22	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим.	м3 грунта	3,08
23	Грунт непригодный. Погрузка	т	4,62
24	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,62
25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4
26	Подготовка бетонная. Устройство ж/бетонных блоков прим.	м3	24
27	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,451
28	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,451
29	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (прим. установка бетонных блоков)	м3 кладки	24
30	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.)	м2 поверхности облицовки	13
31	Плиты из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 прим. (плита накрывочная 1м х 0,5м х 0,1м)	м2	13
32	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	13
33	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	22
34	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками-20см подсыпка провалов	м3 подстилающего слоя	4,4
35	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	22
	Ремонт накрывочников		
36	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка накрывочников	м2 облицовки	20
37	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.)	м2 поверхности облицовки	20
38	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012	м2	6
	Ремонт подпорной стенки пос. Коктал		
39	Очистка щетками.прим.	м2	256
40	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм.Ремонт подпорной стенки	м2	52
41	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	512

Главный специалист ОКХ Д.Толегенов

Начальник ОТН Н.Пулова

Счет-фактура № 42 от 17 апреля 2019 г.

а оборота по реализации: 17.04.2019

ставщик: ИП Копылов Михаил Александрович

Н и адрес места нахождения поставщика: БИН: 871224350949, Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35,Свидетельство о становке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

К поставщика: KZ3384905KZ000193732, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

говор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

повия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

нкт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

ставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

особ отправления: самовывоз

варно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 42 от 17 апреля 2019 г.

узоотправитель: БИН: 871224350949, ИП Копылов Михаил Александрович,Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

узополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, лица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

ІН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ІК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ацетилен технический газообразный	м3	8	5 489,00	43 912,00	Без НДС		43 912,00		
2	Бетон тяжелый класса В 3,5	м3	25	14 617,00	365 425,00	Без НДС		365 425,00		
3	Ветошь	кг	4	90,00	360,00	Без НДС		360,00		
4	Кислород технический газообразный	м3	60	259,00	15 540,00	Без НДС		15 540,00		
5	Краска масляная густотерная цветная МА-011	кг	32	516,00	16 512,00	Без НДС		16 512,00		
6	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружних и внутренних работ Марка МА-161	кг	26	446,00	11 596,00	Без НДС		11 596,00		
7	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	кг	324	516,00	167 184,00	Без НДС		167 184,00		
8	Краска фасадная	кг	106	265,00	28 090,00	Без НДС		28 090,00		
9	Олифа "Оксоль"	кг	23	509,00	11 707,00	Без НДС		11 707,00		
10	Олифа натуральная	кг	16	686,00	10 976,00	Без НДС		10 976,00		
11	Песок природный	м3	9	1 717,00	15 453,00	Без НДС		15 453,00		
12	Плита накрывочная 1м*0,5м*0,1м	м2	13	3 418,00	44 434,00	Без НДС		44 434,00		
13	Плита облицовочная из гранита полированная толщина 50мм	м2	6	20 995,00	125 970,00	Без НДС		125 970,00		
14	Плита облицовочная из гранита термообработанная толщина 25 мм	м2	253	13 470,00	3 407 910,00	Без НДС		3 407 910,00		
15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	м3	6	12 601,00	75 606,00	Без НДС		75 606,00		
16	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8	17 902,00	143 216,00	Без НДС		143 216,00		
17	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	10	18 037,00	180 370,00	Без НДС		180 370,00		
18	Сетка сварная арматурная из проволоки В-1 диаметр 3мм	кг	748	215,00	160 820,00	Без НДС		160 820,00		
19	Арматура Класса А-1 даметр 6мм	кг	451	200,00	90 200,00	Без НДС		90 200,00		
20	Мешковина	м2	60	700,00	42 000,00	Без НДС		42 000,00		
21	Уайт-Спирит	кг	10	342,00	3 420,00	Без НДС		3 420,00		

22	Шкурка шлифовальная двухслойная зернистость 40/25	м2	5	172,00	860,00	Без НДС		860,00		
23	Шпатлевка клеевая	кг	250	98,00	24 500,00	Без НДС		24 500,00		
24	Блок ФБС 2,4м*0,6м*0,5м	шт	15	11 161,00	167 415,00	Без НДС		167 415,00		
Всего по счету:					**5 153 476,00**			**5 153 476,00**		

Руководитель: Копылов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И СЧЕТОВ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РВР -Сарыарка

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	апрель														Итого
			сквер А.Молдагуловой	Подземка-ул. Кенесары пешеходный переход	сквер Алма ТВ + памятник Муса Жалел	ул. Желтоксан (пеш.мост)	сквер Атырау	ул. Сарыарка Акимат	ул. Букейхана ((Азербайджан Мамбетов)	сквер Коктал 2	автомобильный мост (Рамстор)-набережная	сквер Скрябина	Набережная.А/мост пр. Сарыарка	пр. Тлендиева	Каскад фонтанов -ул. Омарова	ул. Омарова (КДТ)-фонтан	
1	Гранит демонтаж	м2	45	1	25	17	36	15,3	10	53,5	31,5	12			11,5	6	**263,8**
2	Подготовка основания под гранит	м2	45	1	25	17	36	15,3	10	53,5	31,5	12			11,5	6	**263,8**
3	Гранит монтаж	м2	45	1	25	17	36	15,3	10	53,5	31,5	12			11,5	6	**263,8**
	в т.ч.новый (0,6х0,6м)	м2	45	1	25	17	36	15,3	10	53,5	31,5	12			11,5	6	**263,8**
6	Расшивка швов	м2	45	1	25	17	36	15,3	10	53,5	31,5	12			11,5	6	**263,8**
7	Ремонт подпорной стенки																
а)	очистка, зачистка	м2								256							**256**
б)	штукатурка	м2								52							**52**
в)	покраска глянцевая ,черная-2х кратно	м2								512							**512**
8	Демонтаж накрывочников	м2								14		6					**20**
9	Монтаж накрывочной плиты из гранита	м2								14		6					**20**
11	Демонтаж брусчатки	м2								60				150,5			**210,5**
12	Устройство песчаного основания	м3								4,2				10,54			**14,735**
13	Монтаж брусчатки б/у	м2								60				150,5			**210,5**
13..2	Техн. Тротуар-брусчатка новая	м2												2,5			**2,5**
14	Покраска вазонов (эмульсия фасадная, колер)-2х кратно	м2								168							**168**
15	Покраска лавок -2-х кратно	шт	11							28							**39**
а)	по дереву	м2	25,3							140							**165,3**
б)	по металлу	м2	22							84							**106**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	апрель														Итого
			сквер А.Молдагуловой	Подземка-ул. Кенесары пешеходный переход	сквер Алма ТВ + памятник Муса Жалел	ул. Желтоксан (пеш.мост)	сквер Атырау	ул. Сарыарка Акимат	ул. Букейхана ((Азербайджан Мамбетов)	сквер Коктал 2	автомобильный мост (Рамстор)-набережная	сквер Скрябина	Набережная.А/мост пр. Сарыарка	пр. Тлендиева	Каскад фонтанов -ул. Омарова	ул. Омарова (КДТ)-фонтан	
16	Покраска урн 2-х кратно	шт	6							28							**34**
а)	по металлу	м2	17							101							**117,8**
17	Конструкция железобетонная. Разборка .	м3											29,7				**29,7**
18	Погрузка и перевозка	т											47,5				**47,52**
19	Разработка вручную грунта	м3											3,08				**3,08**
20	Устройство подстелающего слоя из щебня	м3											4,4				**4,4**
21	Монтаж блоков ФБС	шт											15				**15**
22	Монтаж накрывочных плит бетонных с расшивкой швов	шт											25				**25**
23	Штукатурка стен с армированием	м2											39,6				**39,6**
24	Окраска фасадной краской на 2 раза	м2											90				**90**
25	Демонтаж /монтаж брусчатки с подсыпкой песка в провалах	22											22				**22**
26	Газель	маш/час	40	2	8	4	4	4	4	40	28	8	242			4	**388**

Начальник ОТН Н.Пулова