Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2 мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"

Наименование объекта:"Текущий ремонт элементов благоустройства"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				80	29.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт элементов благоустройства	2 896 701	2 586 340							310 361	2 896 701

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка_____ **Т. Едігенов**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ТОО "ABC Partners" _____**К. Солсанов**

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Сарыарка"
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"
Договор № 80 от 29 апреля 2019г
Наименование объекта: Текущий ремонт элементов благоустройства

Акт

приемки выполненных работ за май 2019г

Текущий ремонт элементов благоустройства

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройства покрытия из брусчатки										
1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	181	1056,38	110,65	191204	20028	–	167554	387459
					945,72	39,08	171176	7073	–	28701	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см НР = 72 %	м3 грунта	1,599	1718,57	–	2748	–	–	1979	5105
					1718,57	–	2748	–	–	378	
3	4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	2,4	310		744		–	–	804
					–		–		–	60	

4	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,4	522 / –		1253 / –		– / –	– / 100	1353
5	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,315	6045,51 / 3169,42	948,3 / 414,32	68405 / 35862	10730 / 4688	21813 / –	38117 / 8522	115044
6	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	33	1318,09 / 1182,15	128,55 / 39,09	43497 / 39011	4242 / 1290	244 / –	37883 / 6510	87890
7	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	14,3	2922 / –		41785 / –		41785 / –	– / 3343	45128
8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов смесью песка с цементом НР = 94 %	м2 покрытия	148	1310,7 / 1182,16	128,54 / 39,08	193983 / 174959	19024 / 5784	– / –	169898 / 29110	392991
9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для сухой смеси	м3	2,18	1717 / –		3743 / –		3743 / –	– / 299	4042
10	2113-0101-0104	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,0813	26258 / –		28393 / –		28393 / –	– / 2271	30664

11	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	85	2922		248370		248370	–	268240
					–		–		–	19870	

Раздел 2 Бортовой камень(бордюр, поребрик)

2.1 Установка бордюрного камня

12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений -бордюр НР = 72 %	м3 грунта	0,35	1720	–	602	–	–	433	1118
					1720	–	602	–	–	83	
13	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,53	550,94	–	292	–	–	210	542
					550,94	–	292	–	–	40	
14	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,53	522		277		–	–	299
					–		–		–	22	
15	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,14	8435,71	1628,57	1181	228	472	552	1872
					3435,71	757,14	481	106	–	139	
16	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	7	1922,14	30	13455	210	5559	8396	23599
					1098	12,57	7686	88	–	1748	

17	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)	м3	0,315	33106		10428		10428	–	11262
					–		–		–	834	
2.2 Демонтаж и монтаж поребрика											
18	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР = 108 %	м	16	578	–	9248	–	–	9988	20775
					578	–	9248	–	–	1539	
19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	1	1719	–	1719	–	–	1238	3194
					1719	–	1719	–	–	237	
20	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	552	–	828	–	–	596	1538
					552	–	828	–	–	114	
21	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1,5	522		783		–	–	846
					–		–		–	63	
22	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	8438,33	1631,67	10126	1958	4047	4730	16044
					3434,17	759,17	4121	911	–	1188	
23	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	36	1922,14	30,06	69197	1082	28587	43179	121366
					1098	12,58	39528	453	–	8990	

24	2104-0508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	28	633,64		17742		17742	–	19161
					–		–		–	1419	

Раздел 3 Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт

25	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	18	5476,06	227,56	98569	4096	–	69528	181545
					5248,5	116,28	94473	2093	–	13448	
26	1115-0107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. НР = 80 %	м2 поверхности оштукатуренного основания	18	1854,83	–	33387	–	7089	21038	58779
					1461	–	26298	–	–	4354	
27	1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	18	17251,56	32,28	310528	581	11363	238994	593484
					16588	8,83	298584	159	–	43962	
28	2201-0101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	6	13784		82704		82704	–	89320
					–		–		–	6616	
29	1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	18	302,44	–	5444	–	–	5063	11348
					302,44	–	5444	–	–	841	

Раздел 4 Покраска и реставрация скамеек и прочее

30	1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-ножки и бочины лавок НР = 72 %	м2	10	967,5	0,3	9675	3	971	6265	17215
					870,1	0,1	8701	1	–	1275	
31	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками-ножки и бочины лавок НР = 69 %	м2	10	393	–	3930	–	–	2712	7173
					393	–	3930	–	–	531	
32	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	10	92,6	11,7	926	117	–	558	1603
					80,9	–	809	–	–	119	
33	1212-0101-1403	Деревянные поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %- покраска лавок НР = 72 %	м2	49,5	2246,89	1,66	111221	82	11290	71921	197793
					2017,15	0,83	99849	41	–	14651	
34	1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-урн НР = 72 %	м2	14	967,5	0,29	13545	4	1360	8772	24102
					870,07	0,14	12181	2	–	1785	
35	1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-стелла НР = 72 %	м2	0,5	966	–	483	–	48	313	860
					870	–	435	–	–	64	
36	1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-люк НР = 72 %	м2	1	967	–	967	–	97	626	1720
					870	–	870	–	–	127	
37	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками-забор НР = 69 %	м2	88	393,05	–	34588	–	–	23866	63130

				393,05	–	34588	–	–	4676	
38	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	88	92,63	11,7	8151	1030	–	4913	14109
				80,92	–	7121	–	–	1045	
39	1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-люк НР = 72 %	м2	88	967,51	0,27	85141	24	8548	55138	151501
				870,1	0,14	76569	12	–	11222	
Раздел 7 Ремонт подпорной стенки										
40	1113-0601-0207	Очистка щетками.прим. НР = 69 %	м2	11,5	393,04	–	4520	–	–	3119	8250
				393,04	–	4520	–	–	611	
41	1212-0101-1203	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	11,5	1188,61	1,65	13669	19	2657	7922	23318
				955,91	0,87	10993	10	–	1727	
Раздел 12 ул. Джангильдина										
42	1147-0101-0102	Планировка участка вручную НР = 88 %	м2	119	98,63	–	11737	–	–	10329	23831
				98,63	–	11737	–	–	1765	
43	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см НР = 72 %	м3 грунта	35,7	1718,63	–	61355	–	–	44176	113973
				1718,63	–	61355	–	–	8442	
44	4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	60,69	310		18814		–	–	20319
				–		–		–	1505	

45	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	60,69	522		31680		–	–	34214
					–		–		–	2534	
46	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	17,85	8438,66	1632,04	150630	29132	60194	70370	238680
					3434,4	759,55	61304	13558	–	17680	
47	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	17,85	6045,6	948,35	107914	16928	34412	60131	181489
					3169,41	414,29	56574	7395	–	13444	
48	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	119	1318,08	128,54	156852	15296	879	136608	316937
					1182,16	39,08	140677	4651	–	23477	
49	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	119	2922		347718		347718	–	375535
					–		–		–	27817	

Итого **4 310 564**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 505 273
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 124 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 48 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге 980 513
- перевозка грузов, тенге 53 551

Накладные расходы, тенге 1 327 115

Сметная прибыль (8 %), тенге	319 298
Всего	**4 310 564**
Понижающий коэф.	0,600000448
Всего	**2 586 340**
НДС (12 %)	310 361
Итого	**2 896 701**

Заказчик:

Заместитель акима района "Сарыарка" Т.Едігенов

Руководитель ОКХ Ж.Багисов

Главный специалист ОКХ Д.Толегенов

Руководитель ОСНиГЗ А.Жанайдарулы

Главный специалист ОСНиГЗ В.Федорович

Исполнитель:

Директор ТОО "ABC Partners" К.Солсанов

Начальник ОТН Н.Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

Согласовано:
Директор
ТОО"ABC Partners"
_____ К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г. Астана
_____ Т.Едігенов

Дефектный акт
приемки выполненных работ за май 2019года
Текущий ремонт элементов благоустройства
договор № 80 от 29 апреля 2019г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Устройства покрытия из брусчатки		
1	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	181
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см	м3 грунта	1,599
3	Грунт непригодный. Погрузка	т	2,4
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,4
5	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,315
6	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	33
7	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	14,3
8	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов смесью песка с цементом	м2 покрытия	148
9	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для сухой смеси	м3	2,18
10	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,0813
11	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	85
	Бортовой камень(бордюр, поребрик)		
	Установка бордюрного камня		
12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений -бордюр	м3 грунта	0,35
13	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,53
14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,53
15	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,14
16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7
17	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)	м3	0,315
	Демонтаж и монтаж поребрика		
18	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	16
19	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	1
20	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1,5
22	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2
23	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36
24	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	28
	Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт		
	Подраздел без наименования		
25	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	18
26	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	18
27	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	18
28	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	6
29	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	18
	Покраска и реставрация скамеек и прочее		
30	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-ножки и бочины лавок	м2	10
31	Поверхности металлические. Очистка щетками-ножки и бочины лавок	м2	10
32	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	10
33	Деревянные поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %- покраска лавок	м2	49,5
34	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-урн	м2	14
35	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-стелла	м2	0,5
36	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-люк	м2	1
37	Поверхности металлические. Очистка щетками-забор	м2	88
38	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	88
39	Металлические поверхности. Окраска масляными составами за два раза-люк	м2	88
	Ремонт подпорной стенки		
40	Очистка щетками.прим.	м2	11,5
41	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	11,5
	ул. Джангильдина		
42	Планировка участка вручную	м2	119
43	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см	м3 грунта	35,7
44	Грунт непригодный. Погрузка	т	60,69
45	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	60,69

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
46	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,85
47	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,85
48	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	119
49	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	119

Главный специалист ОКХ Д.Толегенов

Начальник ОТН Н.Пулова

РВР -Сарыарка Договор № 80

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	май						Итого
			сквер Коктал	городское кладбище	ул. Косшыгулы (10 поликлиника)	ул. Косшыгулы	ул. Косшыгулы (набережная Сарыбулак)	ул.Джангильдина (опорный пункт)	
			1	2	3	4	5	6	
1	Гранит демонтаж	м2	1,5	1,5			15		**18**
2	Подготовка основания под гранит	м2	1,5	1,5			15		**18**
3	Гранит монтаж	м2	1,5	1,5			15		**18**
	в т.ч.новый	м2					6		**6**
	расход клея Кнауф 4,2кг /м2	кг	6,3	6,3			63		**75,6**
	клей дермакс расход 400гр/1м2	кг	0,6	0,6			6		**7,2**
6	Расшивка швов	м2	1,5	1,5			15		**18**
7	**Ремонт стенки**								
	очистка от грязи	м2						11,5	**11,5**
г)	покраска -2х кратно фасадной краской	м2						11,5	**11,5**
10	**Демонтаж брусчатки**	**м2**			**1**	**148**	**32**		**181**
	устройство корыта глуб. 13см	м3						1,6	**1,599**
	погрузка и вывоз непригодного грунта	т						2,4	**2,4**
11	Устройство песчаного основания	м3			0,1	7,4	3,2	0,62	**11,315**
11а	Смесь цемент с песком								
	песок	м3				2,18			**2,1756**
	цемент	т				1,08			**1,0804**
12	**Монтаж брусчатки**	**м2**			**1**	**148**	**32**	**12,3**	**193,3**
12а	брусчатка новая	м2				85	2	12,3	**99,3**
13	**Укладка бордюра**	**м п**						**7**	**7**
	устройство корыта глуб. 25см	м3						0,35	**0,35**
	Погрузка и вывоз непригодки	т						0,53	**0,525**
	подсыпка щебня 10см	м3						0,14	**0,14**
	Демонтаж поребрика	мп					16		**16**
14	**Укладка поребрика**	**мп**					**16**	**20**	**36**
	новый	мп					8	20	**28**
	устройство корыта глуб. 25см	м3						1	**1**
	Погрузка и вывоз непригодки	т						1,5	**1,5**
	подсыпка щебня	м3					0,8	0,4	**1,2**
17	**Покраска лавок и скамеек -2-х кратно**	**шт**	**10**						**10**
	лавки в мп	**мп**							**0**
а)	по дереву	м2	49,5						**49,5**
б)	по металлу	м2	10						**10**
18	**Покраска урн 2-х кратно**	**шт**	**7**						**7**
а)	по металлу	м2	14						**14**
28	Окраска фасадной краской масляной (золото)по камню и штукатурке на 2 раза (Стелла)	м2	0,5						**0,5**
29	Покраска забора по металлу черная краска	м2		88					**88**
30	Покраска люка по металлу	м2			1				**1**

Начальник ОТН Н.Пулова

Счет-фактура № 00000000331 от 23 апреля 2019 г.

ата совершения оборота: 23.04.2019

Поставщик: ТОО "Esil-Stone"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130840013849, 021600, Республика Казахстан, Акмолинская, Шортандинский, село Бектау, Промышленная зона, земельный участок 3, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0010594, т 02.11.2015

ИК поставщика: KZ3084905KZ001578170, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

способ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 00000000001 от 23 апреля 2019 г.

рузоотправитель: БИН: 130840013849, ТОО "Esil-Stone",021600, Республика Казахстан, Акмолинская, Шортандинский, село Бектау, Промышленная зона, земельный участок 3, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 031040004862, ABC Partners ТОО,Республика Казахстан, Нур-султан, Московская, дом № 40, к.307

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ABC Partners ТОО

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, Нур-султан, Московская, дом № 40, к.307

ИК получателя: KZ9884905KZ000286167, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Брусья обрезные хвойных пород длиной 2,8 м. шириной 100 мм.,толщиной 100 мм.	м3	1,12	58 035,71	65 000,00	12%	7 800,00	72 800,00		
2	Доски обрезные хвойных пород длиной 2,8 м., шириной 50 мм., толщиной 50 мм.	м3	0,15	68 750,00	10 312,50	12%	1 237,50	11 550,00		
3	Доски необрезные хвойных пород длиной 6,5 м., шириной 100 мм., толщиной 32 мм.	м3	0,02	23 839,50	476,79	12%	57,21	534,00		
4	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	1,5	232,14	348,21	12%	41,79	390,00		
5	Болты строительные с гайками оцинкованные	кг	9	419,64	3 776,79	12%	453,21	4 230,00		
6	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	4	312,50	1 250,00	12%	150,00	1 400,00		
7	Ветошь	кг	11	98,21	1 080,36	12%	129,64	1 210,00		
8	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	20	174,11	3 482,14	12%	417,86	3 900,00		
Всего по счету:					85 726,79		10 287,21	96 014,00		

Директор : Волошенюк Н.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 259 от 11 апреля 2019 г.

та оборота по реализации: 11.04.2019

ставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АДАРСТРОЙ"

Н и адрес места нахождения поставщика: БИН: 161040007883, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 19/3, кв. 9,

идетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

К поставщика: KZ666017111000010340, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

овор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

ловия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

нкт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

ставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

особ отправления: самовывоз

варно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 259 от 11 апреля 2019 г.

грузоотправитель: БИН: 161040007883, Товарищество с ограниченной ответственностью "АДАРСТРОЙ" , Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. ылай хана, д. 19/3, кв. 9

(БИН, наименование и адрес)

грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, ица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

Н и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

К получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поковка из квадратных заготовок	кг	5	220,00	1 100,00	Без НДС		1 100,00		
	Проволока порошковая для дуговой сварки	кг	20	458,00	9 160,00	Без НДС		9 160,00		
	электроды 3,4,5	кг	30	225,00	6 750,00	Без НДС		6 750,00		
	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружних и внутренних работ Марка МА-161	кг	227	446,00	101 242,00	Без НДС		101 242,00		
	Краска масляная густотерная цветная МА-011	кг	218	516,00	112 488,00	Без НДС		112 488,00		
	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	кг	422	516,00	217 752,00	Без НДС		217 752,00		
	Шпатлевка клеевая	кг	656	98,00	64 288,00	Без НДС		64 288,00		
	Уайт-Спирит	кг	36	345,00	12 420,00	Без НДС		12 420,00		
	Олифа натуральная	кг	137	686,00	93 982,00	Без НДС		93 982,00		
	Олифа "Оксоль"	кг	169	509,00	86 021,00	Без НДС		86 021,00		
	его по счету:				**705 203,00**			**705 203,00**		

ководитель: Молдахметов С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

авный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

БИН 161040007883

примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 58 от 22 апреля 2019 г.

Дата оборота по реализации: 22.04.2019

Поставщик: ИП Копылов Михаил Александрович

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 871224350949, Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ3384905KZ000193732, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 58 от 22 апреля 2019 г.

Грузоотправитель: БИН: 871224350949, ИП Копылов Михаил Александрович,Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600	т	2	26 258,00	52 516,00	Без НДС		52 516,00		
2	Песок природный	м3	48	1 717,00	82 416,00	Без НДС		82 416,00		
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	1	14 131,00	14 131,00	Без НДС		14 131,00		
4	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	4	18 037,00	72 148,00	Без НДС		72 148,00		
5	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	18	17 902,00	322 236,00	Без НДС		322 236,00		
6	камень бетонный бортовый БР 100.20.8	шт	40	635,00	25 400,00	Без НДС		25 400,00		
7	Камень бортовый из бетона класса В30(300*150*1000)	м3	1	33 106,00	33 106,00	Без НДС		33 106,00		
8	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70мм	м2	255	2 922,00	745 110,00	Без НДС		745 110,00		
9	Плитка тротуарная серая толщина 70 мм	м2	3	2 864,00	8 592,00	Без НДС		8 592,00		
10	Плита гранитная облицовочная пиленая полированная 30 мм	м2	23	13 784,00	317 032,00	Без НДС		317 032,00		
11	Керамогранит 600мм*600мм*10мм	м2	12	4 296,00	51 552,00	Без НДС		51 552,00		
Всего по счету:					1 724 239,00			1 724 239,00		

Руководитель: Копылов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И СЧЕТОВ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.