Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"

Наименование объекта:"Текущий ремонт элементов благоустройства"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	29.04.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель номон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт элементов благоустройства	6 935 327	3 605 916							432 710	4 038 626

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка_____ Т. Едігенов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор _____К. Солсанов
ТОО "ABC Partners"

Заказчик: ГУ Аппарат Акима района "Сарыарка"
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"
Стройка : Ремонт элементов благоустройства
Договор № 80 от 29 апреля 2019года

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019г
Ремонт элементов благоустройства

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройства покрытия из брусчатки , установка поребрика сквер "Иллюзий"											
1	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	70	37,81	–	2647	–	–	2329	5374
					37,81	–	2647	–	–	398	
2	1147-0101-0102	Планировка участка вручную НР = 88 %	м2	115	98,63	–	11343	–	–	9982	23031
					98,63	–	11343	–	–	1706	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см НР = 72 %	м3 грунта	34,5	1718,64	–	59293	–	–	42691	110143
					1718,64	–	59293	–	–	8159	

4	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,5	551,8	–	19037	–	–	13707	35364
					551,8	–	19037	–	–	2620	
5	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	51,75	522		27014		–	–	29175
					–		–		–	2161	
6	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,5	8438,78	1632,09	97046	18769	38781	45337	153774
					3434,43	759,57	39496	8735	–	11391	
7	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками Н-15см НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	17,25	6045,57	948,35	104286	16359	33255	58110	175388
					3169,39	414,32	54672	7147	–	12992	
8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	115	1318,08	128,54	151579	14782	849	132015	306282
					1182,16	39,08	135948	4494	–	22688	
9	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	12	2922		35064		35064	–	37869
					–		–		–	2805	
10	2104-0509-0413	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	103	3375		347625		347625	–	375435

					–		–		–	27810	
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений. НР = 72 %	м3 грунта	2,8	1718,57	–	4812	–	–	3465	8939
					1718,57	–	4812	–	–	662	
12	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,8	551,79	–	1545	–	–	1112	2870
					551,79	–	1545	–	–	213	
13	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,2	522		2192		–	–	2367
					–		–		–	175	
14	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,12	8439,29	1632,14	9452	1828	3777	4416	14977
					3434,82	759,82	3847	851	–	1109	
15	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	56	1922,13	30,05	107639	1683	44468	67168	188792
					1098	12,59	61488	705	–	13985	
16	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)	м3	0,225	33106		7449		7449	–	8045
					–		–		–	596	
17	2104-0508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	51	633,64		32316		32316	–	34901
					–		–		–	2585	

Раздел 2 Бетонирование тротуара с установкой поребрика сквер "Иллюзия"

18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	9,6	1718,65	–	16499	–	–	11879	30648
					1718,65	–	16499	–	–	2270	
19	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,6	551,77	–	5297	–	–	3814	9840
					551,77	–	5297	–	–	729	
20	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	14,4	522		7517		–	–	8118
					–		–		–	601	
21	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,8	8438,75	1632,08	40506	7834	16187	18923	64183
					3434,38	759,58	16485	3646	–	4754	
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,4	17974,06	10,78	115034	69	106610	7613	132459
					1305,47	1,72	8355	11	–	9812	
23	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж НР = 84 %	т металлоконструкций	0,01	545400	4000	5454	40	4410	851	6809
					100400	900	1004	9	–	504	
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01	198797		1988		1988	–	2147

					–		–		–	159	
25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	1,15	1718,26	–	1976	–	–	1423	3671
					1718,26	–	1976	–	–	272	
26	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,15	552,17	–	635	–	–	457	1179
					552,17	–	635	–	–	87	
27	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1,725	522		900		–	–	972
					–		–		–	72	
28	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,46	8439,13	1632,61	3882	751	1551	1813	6151
					3434,78	758,7	1580	349	–	456	
29	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	23	1922,13	30,04	44209	691	18264	27588	77541
					1098	12,61	25254	290	–	5744	
30	2104-0508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	23	633,64		14574		14574	–	15740
					–		–		–	1166	
	Раздел 3 Облицовка из гранита, керамогранита -ремонт										
31	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	15,5	5476	227,55	84878	3527	–	59870	156328

				5248,45	116,26	81351	1802	–	11580	
32	1115-0107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. НР = 80 %	м2 поверхности оштукатуренного основания	15,5	1854,9	–	28751	–	6105	18117	50617
					1461,03	–	22646	–	–	3749	
33	1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,5	17251,61	32,32	267400	501	9785	205801	511057
					16588	8,84	257114	137	–	37856	
34	2201-0101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	9	13784		124056		124056	–	133980
					–		–		–	9924	
35	1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	15,5	302,45	–	4688	–	–	4360	9772
					302,45	–	4688	–	–	724	
36	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	4	37,75	–	151	–	–	133	307
					37,75	–	151	–	–	23	
Раздел 12 Устройства покрытия из брусчатки											
37	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	45,5	1056,37	110,66	48065	5035	–	42120	97400
					945,71	39,08	43030	1778	–	7215	

38	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта НР = 72 %	м3 грунта	89,325	1718,65	–	153518	–	–	110533	285175
					1718,65	–	153518	–	–	21124	
39	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	89,325	551,81	–	49290	–	–	35489	91561
					551,81	–	49290	–	–	6782	
40	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	133,988	522		69942		–	–	75537
					–		–		–	5595	
41	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	39,7	8438,72	1632,07	335017	64793	133878	156510	530849
					3434,41	759,55	136346	30154	–	39322	
42	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	65,6	6045,58	948,34	396590	62211	126466	220986	666982
					3169,41	414,3	207913	27178	–	49406	
43	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	244	1318,07	128,54	321610	31363	1801	280103	649850
					1182,16	39,08	288446	9536	–	48137	
44	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	236	2922		689592		689592	–	744759

					–		–		–	55167	
45	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	29	37,79	–	1096	–	–	964	2225
					37,79	–	1096	–	–	165	

Раздел 13 Бортовой камень(бордюр, поребрик)

13.1 Бордюр

46	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	0,225	1720	–	387	–	–	279	719
					1720	–	387	–	–	53	
47	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,225	551,11	–	124	–	–	89	230
					551,11	–	124	–	–	17	
48	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	6,75	522		3524		–	–	3806
					–		–		–	282	
49	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,09	8444,44	1633,33	760	147	304	354	1203
					3433,33	755,56	309	68	–	89	
50	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	4,5	1922	30	8649	135	3573	5398	15171
					1098	12,67	4941	57	–	1124	

51 2104-0503-0201	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012	м	4,5	7598		34191		34191	–	36926
				–		–		–	2735	
13.2 Поребрик										
52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	0,8	1718,75	–	1375	–	–	990	2554
				1718,75	–	1375	–	–	189	
53 1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,8	551,25	–	441	–	–	318	820
				551,25	–	441	–	–	61	
54 4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1,2	522		626		–	–	676
				–		–		–	50	
55 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,32	8437,5	1631,25	2700	522	1079	1261	4278
				3434,38	759,38	1099	243	–	317	
56 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	16	1922,13	30,06	30754	481	12705	19191	53941
				1098	12,56	17568	201	–	3996	
57 2104-0508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	16	633,64		10138		10138	–	10949
				–		–		–	811	

Итого	**6 009 856**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 743 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	231 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 860 841
- перевозка грузов, тенге	111 715
Накладные расходы, тенге	1 617 559
Сметная прибыль (8 %), тенге	445 174
Всего	**6 009 856**
Понижающий коэфициент	0,600000448
Итого	**3 605 916**
НДС (12 %)	432 710
Итого	**4 038 626**

Заказчик:

Заместитель акима района "Сарыарка" Т.Едігенов

Руководитель ОКХ Ж.Багисов

Руководитель ОСНиГЗ А.Жанайдарулы

Главный специалист ОСНиГЗ В.Федорович

Исполнитель:

Директор ТОО "ABC Partners" К.Солсанов

Начальник ОТН Н.Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

Согласовано:
Директор
ТОО"ABC Partners"
К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г. Астана
Т.Едігенов

Дефектный акт
приемки выполненных работ за июнь 2019года
Текущий ремонт элементов благоустройства
договор № 80 от 29 апреля 2019г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Устройства покрытия из брусчатки , установка поребрика сквер "Иллюзий"		
1	Очистка участка от мусора	м2	70
2	Планировка участка вручную	м2	115
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см	м3 грунта	34,5
4	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,5
5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	51,75
6	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,5
7	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками Н-15см	м3 подстилающего слоя	17,25
8	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	115
9	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	12
10	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	103
11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	2,8
12	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8
13	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,2
14	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,12
15	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56
16	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)	м3	0,225
17	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	51
	Бетонирование тротуара с установкой поребрика сквер "Иллюзия"		
18	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	9,6
19	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6

20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	14,4
21	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8
22	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,4
23	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж	т металлоконструкций	0,01
24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01
25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	1,15
26	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,15
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1,725
28	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,46
29	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	23
30	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	23
	Облицовка из гранита, керамогранита -ремонт		
31	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	15,5
32	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	15,5
33	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	15,5
34	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	9
35	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	15,5
36	Очистка участка от мусора	м2	4
	Устройства покрытия из брусчатки		
37	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	45,5
38	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта	м3 грунта	89,325
39	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,325
40	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	133,988
41	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	39,7
42	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	65,6
43	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	244
44	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	236
45	Очистка участка от мусора	м2	29

РВР -Сарыарка Договор № 80

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	июнь								Итого
			ул. Сарыарка (ул. Шевченко: Отель Редиссон)	сквер Акжайык	ул. Акан Сери	скв. Коктал -2	пр. Тлендиева (Камкор)	ул. Сарыарка- Абая	сквер "Иллюзий"		
1	Гранит демонтаж	м2		6,5		9					**15,5**
2	Подготовка основания под гранит	м2		6,5		9					**15,5**
3	Гранит монтаж	м2		6,5		9					**15,5**
	в т.ч.новый	м2		3		6					**9**
	расход клея Кнауф 4,2кг /м2	кг		27,3		37,8					**65,1**
	клей дермакс расход 400гр/1м2	кг		2,6		3,6					**6,2**
6	Расшивка швов	м2		6,5		9					**15,5**
	Очистка участка	м2		4							**4**
7	**Ремонт стенки**										
	очистка от грязи	м2									**0**
г)	покраска -2х кратно фасадной краской	м2									**0**
10	**Демонтаж брусчатки**	**м2**			**8**		**4,5**	**33**			**45,5**
	устройство корыта	м3	89,325						34,5		**123,825**
	погрузка и вывоз непригодного грунта	т	133,988						51,8		**185,738**
	Устройство щебеночного основания	м3	39,700						11,5		**51,200**
11	Устройство песчаного основания	м3	39,700		4		20,3	1,65	17,3		**82,85**
11а	Смесь цемент с песком										
	песок	м3									**0**
	цемент	т									**0**
12	**Монтаж брусчатки**	**м2**	**198,5**		**8**		**4,5**	**33**	**115**		**359**
12а	брусчатка новая	м2	198,5				4,5	33	12		**248**
	брусчатка новая цветная	м2							103		**103**
	Уборка территории	м2	29								**29**
13	**Укладка бордюра**	**м п**		**3**					**5**		**8**
	новый	**мп**							**5**		**5**
	новый из гранита	**мп**		**4,5**							**4,5**
	устройство корыта глуб. 25см	м3		0,15					0,25		**0,4**
	Погрузка и вывоз непригодки	т		4,5					0,38		**4,875**
	подсыпка щебня 10см	м3		0,06					0,1		**0,16**
	Демонтаж поребрика	мп									**0**
14	**Укладка поребрика**	**мп**	**16**						**74**		**90**
	новый	мп	16						74		**90**
	устройство корыта глуб. 25см	м3	0,8						3,7		**4,5**
	Погрузка и вывоз непригодки	т	1,2						5,55		**6,75**
	подсыпка щебня	м3	0,32						1,48		**1,8**
	Бетонное покрытие тротуара	**м2**							**32**		**32**
	устройство корыта	м3							**9,6**		**9,6**
	погрузка и вывоз непригодного грунта	т							**14,4**		**14,4**
	Устройство щебеночного основания	м3							**4,8**		**4,8**
	Бетонное покрытие тротуара толщ. 20мс	м3							**6,4**		**6,4**

	Бортовой камень(бордюр, поребрик)		
	Бордюр		
46	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	0,225
47	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225
48	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	6,75
49	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,09
50	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4,5
51	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012	м	4,5
	Поребрик		
52	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	0,8
53	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8
54	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1,2
55	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32
56	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	16
57	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	16

Главный специалист ОКХ

Начальник ОТН Н.Пулова

РВР -Сарыарка Договор № 80

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	июнь								Итого
			ул. Сарыарка (ул. Шевченко: Отель Редиссон)	сквер Акжайык	ул. Акан Сери	скв. Коктал -2	пр. Тлендиева (Камкор)	ул. Сарыарка- Абая			
1	Гранит демонтаж	м2		6,5		9					**15,5**
2	Подготовка основания под гранит	м2		6,5		9					**15,5**
3	Гранит монтаж	м2		6,5		9					**15,5**
	в т.ч.новый	м2		3		6					**9**
	расход клея Кнауф 4,2кг /м2	кг		27,3		37,8					**65,1**
	клей дермакс расход 400гр/1м2	кг		2,6		3,6					**6,2**
6	Расшивка швов	м2		6,5		9					**15,5**
	Очистка участка	м2		4							**4**
7	**Ремонт стенки**										
	очистка от грязи	м2									**0**
г)	покраска -2х кратно фасадной краской	м2									**0**
10	**Демонтаж брусчатки**	**м2**			**8**		**4,5**	**33**			**45,5**
	устройство корыта	м3	89,325								**89,325**
	погрузка и вывоз непригодного грунта	т	133,988								**133,988**
	Устройство щебеночного основания	м3	39,700								**39,700**
11	Устройство песчаного основания	м3	39,700		4		20,3	1,65			**65,6**
11а	Смесь цемент с песком										
	песок	м3									**0**
	цемент	т									**0**
12	**Монтаж брусчатки**	**м2**	**198,5**		**8**		**4,5**	**33**			**244**
12а	брусчатка новая	м2	198,5				4,5	33			**236**
	брусчатка новая цветная	м2									**0**
	Уборка территории	м2	29								**29**
13	**Укладка бордюра**	**м п**		**4,5**							**4,5**
	новый	**мп**									**0**
	новый из гранита	**мп**		**4,5**							**4,5**
	устройство корыта глуб. 25см	м3		0,225							**0,225**
	Погрузка и вывоз непригодки	т		6,75							**6,75**
	подсыпка щебня 10см	м3		0,09							**0,09**
	Демонтаж поребрика	мп									**0**
14	**Укладка поребрика**	**мп**	**16**								**16**
	новый	мп	16								**16**
	устройство корыта глуб. 25см	м3	0,8								**0,8**
	Погрузка и вывоз непригодки	т	1,2								**1,2**
	подсыпка щебня	м3	0,32								**0,32**

Начальник ОТН Н.Пулова

Счет-фактура № 72 от 5 июня 2019 г.

Дата оборота по реализации: 05.06.2019

Поставщик: ИП Копылов Михаил Александрович

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 871224350949, Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ3384905KZ000193732, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 72 от 5 июня 2019 г.

Грузоотправитель: БИН: 871224350949, ИП Копылов Михаил Александрович,Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600	т	0,5	26 258,00	13 129,00	Без НДС		13 129,00		
2	Песок природный	м3	110	1 717,00	188 870,00	Без НДС		188 870,00		
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,5	14 131,00	7 065,50	Без НДС		7 065,50		
4	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	5	18 037,00	90 185,00	Без НДС		90 185,00		
5	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	38	17 902,00	680 276,00	Без НДС		680 276,00		
6	камень бетонный бортовый БР 100.20.8	шт	102	635,00	64 770,00	Без НДС		64 770,00		
7	Камень бортовый из бетона класса В30(300*150*1000)	м3	1	33 106,00	33 106,00	Без НДС		33 106,00		
8	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70мм	м2	287	2 922,00	838 614,00	Без НДС		838 614,00		
9	Плита гранитная облицовочная пиленая полированная 30 мм	м2	9	13 784,00	124 056,00	Без НДС		124 056,00		
10	Керамогранит 600мм*600мм*10мм	м2	13	4 296,00	55 848,00	Без НДС		55 848,00		
11	Плита облицовочная из гранита термообработанная толщина 25 мм	м2	61	13 470,00	821 670,00	Без НДС		821 670,00		
12	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70мм	м2	109	3 375,00	367 875,00	Без НДС		367 875,00		
13	Плита тротуарная из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветная толщиной 80 мм	м2	34	3 418,00	116 212,00	Без НДС		116 212,00		
14	Камень бетонный бортовой из гранита	пог. м	5	7 598,00	37 990,00	Без НДС		37 990,00		
15	Бетон тяжелый класса В 3,5	кг	10	200,00	2 000,00	Без НДС		2 000,00		
Всего по счету:					**3 441 666,50**			**3 441 666,50**		

Руководитель: Копылов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Счет-фактура № 279 от 14 мая 2019 г.

Дата оборота по реализации: 14.06.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АДАРСТРОЙ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 161040007883, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 19/3, кв. 9,

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ666017111000010340, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 279 от 14 июня 2019 г.

Грузоотправитель: БИН: 161040007883, Товарищество с ограниченной ответственностью "АДАРСТРОЙ" , Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 19/3, кв. 9

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накрывочный элемент	шт	100	170,00	17 000,00	Без НДС		17 000,00		
2	Сталь арматурная диам. 10 мм	кг	10	200,00	2 000,00	Без НДС		2 000,00		
3	Электроды Д-4мм Э-42	кг	10	215,00	2 150,00	Без НДС		2 150,00		
4	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружних и внутренних работ, марка МА-15	кг	25	446,00	11 150,00	Без НДС		11 150,00		
5	Краска масляная густотерная цветная МА-015	кг	459	516,00	236 844,00	Без НДС		236 844,00		
6	Краска масляная густотерная цветная МА-011	кг	65	516,00	33 540,00	Без НДС		33 540,00		
7	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	кг	136	516,00	70 176,00	Без НДС		70 176,00		
8	Шпатлевка клеевая	кг	1805	98,00	176 890,00	Без НДС		176 890,00		
9	Уайт-спирит	л	19	342,00	6 498,00	Без НДС		6 498,00		
10	Олифа натуральная	кг	15	686,00	10 290,00	Без НДС		10 290,00		
11	Олифа Оксоль	кг	963	509,00	490 167,00	Без НДС		490 167,00		
12	Ветошь	кг	8	90,00	720,00	Без НДС		720,00		
13	Ткань мешочная	м2	2	700,00	1 400,00	Без НДС		1 400,00		
14	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	6	172,00	1 032,00	Без НДС		1 032,00		
Всего по счету:					**1 059 857,00**			**1 059 857,00**		

Руководитель: Молдахметов С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.