подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №17
от 10 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 399 292,34									
за текущий 2019 год	32 484 999,32									
в т.ч. за месяц	1 902 367,05								203 825,04	
К оплате	1 902 367,05									1 902 367,05

К оплате: Один миллион девятьсот две тысячи триста шестьдесят семь тенге 05 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019

АКТ № 6
приемки выполненных работ от 10 июля 2019 года
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2620**	230,8	129,6	604696	339552	0	457546	1147221
					101,2	60,5	265144	158510	0	84979	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	262						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	131						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	339552					
				131	1210	158510					
2	**1147-0202-0101**	**Земли старопахотные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы легкие НР = 88 %**	**га**	**44,4**	4403,38	4403,38	195510	195510	0	52478	267827
					0	1343,11	0	59634	0	19839	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,11	49,284						
	3206-0102-1001	Оборудование навесное сельскохозяйственное	маш.-ч	1,11	87	4288					
				49,284	0	0					

3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,11	3880	191222					
			49,284	1210	59634					
3 1291-0221-0101	**Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %**	**стойка**	**13**	2564,77	299,08	33342	3888	0	31810	70364
				2265,69	0	29454	0	0	5212	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,97	25,61						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,03	163	64					
			0,39	0	0					
3106-0201-0301	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,86	342	3824					
			11,18	0	0					
2113-0816-9110	Диск	шт.	1	0	0					
			13							
2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0					
			0							
4 2401-0202-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**12**	5030		60360		60360	0	65189
				0		0		0	4829	
5 2401-0202-0713	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**1**	5463		5463		5463	0	5900
				0		0		0	437	

6	2401-0201-0146	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6**	2491		14946		14946	0	16142
					0		0		0	1196	
7	2401-0201-0103	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (2.4 Уступите дорогу)**	**шт.**	**3**	5655		16965		16965	0	18322
					0		0		0	1357	
8	2401-0201-0103	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (2.3.1 - 7шт, 2.3.2 - 1 шт, 2.3.3 - 1 шт)**	**шт.**	**9**	5655		50895		50895	0	54967
					0		0		0	4072	
9	2401-0201-0140	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	6408		6408		6408	0	6921
					0		0		0	513	
10	1291-0246-0102	**Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): установка нового знака НР = 108 %**	**знак**	**7**	209,14	6,71	1464	47	0	1530	3234
					202,43	0	1417	0	0	240	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3403-0302-0601	Гайковерт пневматический	маш.-ч	0,02	336	47					
			0,14	0	0					
2401-0201-9101	Щиток дорожного знака	шт.	0	0	0					
			0							
2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0	211	0					
			0							
11 2401-0201-0127	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	10751		10751		10751	0	11611
				0		0		0	860	
12 2401-0201-0146	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6**	2491		14946		14946	0	16142
				0		0		0	1196	
13 1291-0248-0101	**Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы НР = 108 %**	**10 столбиков**	**0,9**	31891,11	0	28702	0	27964	797	31859
				820	0	738	0	0	2360	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,81	0,729						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2401-0201-0192	Столбик сигнальный Коб= 10,000	шт.	10	3107,14	27964					
			9							
	Итого по смете					**1 715 699**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	296 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	538 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	218 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	208 698
Накладные расходы, тенге	544 161
- в т.ч. зарплата, тенге	48 974
Сметная прибыль (8 %), тенге	127 090
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**1 698 542,01**
НДС-12%	**203 825,04**
Итого с НДС-12%	**1 902 367,05**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководителя производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Кусманов Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.