Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Заказчик (застройщик): **"КГУ Аппарат акима Толебийского сельского округа Шуского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Меркі жолдары"**

Договор № 106 от 06 июня 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия ул.Ашимбаев от ул.Аубакирова до конца в с. Толеби Шуского района Жамбылской области протяженностью -0,850 км

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт дорожного покрытия ул.Ашимбаев от ул.Аубакирова до конца в с.Толе би Шуского района Жамбылской области протяженностью 0,850 км	15 793 737,12	15 793 737,12			15 793 737,12	15 793 737,12		
	В т.ч. НДС	1 692 186	1 692 186			1 692 186	1 692 186		
	Возврат аванса	0	0			0	0		
	Удержание по ставке 5%	789 687	789 687			789 687	789 687		
	Всего к оплате:	**15 004 050**	**15 004 050**			**15 004 050,26**	**15 004 050,26**		

Заказчик:
"КГУ Аппарат акима Толебийского сельского округа Шуского района"

Аким _____ **Даберов Е.З.**

Подрядчик:
ТОО "Меркі жолдары"

_____ **Е.Белхожаев**

Заказчик : **"КГУ Аппарат акима Толебийского сельского округа Шуского района Жамбылской области"**

Подрядчик: ТОО "Меркі жолдары"

Договор № 106 от 06 июня 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия ул. Ашимбаев от ул. Аубакирова до конца в с. Толе би Шуского района Жамбылской области протяженностью - 0,850 км

АКТ №1 от 16.07.2019г.

выполненных работ за период с 05.07.2019г. по 15.07.2019г.

№№	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость ,тенге				Нак.расх %	Затраты труда ч\час	
					Всего з\п рабоч строитель	Эксп.ма в т.ч. з\п маш	Всего	ЗП раб	Экс.ма	в т.ч ЗП маш		рабочих,стр.раб на обслуж.маш	
												на ед	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		с ПК 00+00 по ПК08+50											
1	ЕО127-14-2	Уст-во подстилающих и выравниваю	м3	614	1141,02	73,75	700586	13127	45282,5	7165	26989	0	86
		щих слоев основ.из ПГС 12 см			21,38	11,67					133	0,04	25
2	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	1,3	40097,59	339,59	52127	0	441	183	244	0,58	1
					0	140,94					133	0,58	1
3	ЕО127-53-1	Ус-во покрытия толщ.4 см из горячих	м2	4250	485,3	15,35	2062525	25245	65238	21505	62178	0	128
		а\б			5,94	5,06					133	0,02	85
4	ЕО127-54-1	Нормы корректировки табл 27-53	м2	4250	115,47	0	490748	85	0	0	113	0	0
	К-2				0,02	0					133	0	0
5	ЕО127-63-11	Укр-е обочин из ПГС толщ 6 см	м2	850	88,64	19,54	75344	4072	16609	4582	11508	0,03	26
					4,79	5,39					133	0,02	17
		Примыкание на ПК 00+00											
6	ЕО127-14-2	Уст-во подстилающих и выравниваю	м3	2,4	1141,02	73,75	2738	51	177	28	105	0	0
		щих слоев основ.из ПГС 12 см			21,38	11,67					133	0,04	0
7	ЕО127-53-1	Ус-во покрытия толщ.4 см из горячих	м2	20	485,3	15,35	9706	119	307	101	293	0	1
		а\б			5,94	5,06					133	0,02	0
8	ЕО127-54-1	Нормы корректировки табл 27-53	м2	20	115,47	0	2309	0	0	0	1	0	0
	К-2				0,02	0					133	0	0
9	С010333-А25	Перевозка грузов авто\самосвал	тн	1318,14	171,4	0	225930	45186	0	0	0	0	13
					34,28	0					0	0,03	40
		Дорожные знаки											
10	ЕО151-4-2	Рытье ям для ус-ки стоек	яма	3	821,25	0	2464	2464	0	0	2506	0	0
					821,25	0					101,7	0	0
11	ЕО127-83-1	Ус-ка дор.:	шт	3	601,67	0	1805	1805	0	0	2401	0	0
					601,67	0					133	0	0
12	Прайс	Стойка металлическая	м	7,5	529,1	0	3968	0	0	0	0	0	0
					0	0					133	0,02	0

13	С11011-8484	Знаки дорожные односторонние тре	шт	1	1857	0	1857	0	0	0	0	0	0	0
		угольные 2,4			0	0					133	0,02	0	0
14	С11011-8491	Знаки дорожные односторонние тре	шт	2	1920	0	3840	0	0	0	0	0	0	0
		угольные 3,24			0	0					133	0,02	0	0
		в\пропускная труба на ПК00+73,ПК01+28,ПК01+84,ПК02+16,ПК02+41,ПК03+42,ПК05+46,диам300 мм 7шт												
15	ЕО127-14-1	Демонтаж стальных труб диаметром	м	35	262,11	113,81	9174	4891	3983,35	1492	8297	1	28	
		300 мм			139,73	42,62					130	0,21	7	
16	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в	м3	4,9	218,93	0	1073	1073	0	0	1212	1,54	8	
		траншеях			218,93	0					113	0	0	
17	ЕО123-1-1	Ус-во песчаного основанияпод трубу	м3	2,45	1107	152,52	2712	377	374	140	671	1	2	
					153,68	57,15					130	1,28	3	
18	ЕО123-1-4	Ус-во бетонного основания под	м3	3,5	5014,73	453,79	17552	799	1588	595	1811	2	5	
		трубопроводы			228,15	169,88					130	0,83	3	
19	ЕО123-11-3	Покрытие битумной мастикой стальн	м	49	277,4	17,66	13593	2603	865	324	3805	0,29	14	
		труб диам. 300 мм			53,12	6,62					130	0,03	1	
20	ЕО130-13-3	Ус-во оголовков труб из монолитных	м3	7	8591,26	1176,05	60139	11214	8232,35	2478	14924	10	67	
		ж\б			1602	353,95					109	1,44	10	
21	ЕО123-4-1	Ук-ка стальных труб диам 300 мм	м	49	262,11	113,81	12843	6847	5577	2088	11616	1	40	
					139,73	42,62					130	0,21	10	
22	С130806-110	Трубы стальные электросварные	м	49	2833	0	138817	0	0	0	0	0	0	
					0	0					133	0	0	
23	ЕО101-156-1	Ус-во каменной наброски или зуба	м3	3,5	432,86	0,86	1515	1512	3	1	1468	3	10	
					432	0,32					97	0	0	
24	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей в гр 2 гр	м3	2,1	134,1	0	282	282	0	0	318	1	2	
					134,1	0					113	0	0	
25	С010333-А25	Перевозка	тн	3	878,1	0	2634	527	0	0	0	0	0	
					175,62	0					133	0	0	
26	С010333-А20	Перевозка грузов авто\самосвал	тн	3	107,8	0	323	315	0	0	0	0	0	
					105	0					133	0,02	0	
27	С01031-А12	Разгрузка изделий	тн	3	234,3	0	703	0	0	0	0	0	0	
					0	0					133	0,02	0	
		В\пропускная труба на ПК 00+50 диам. 1500 мм -1 шт												
28	ЕО152-1-3	Разборка сборных ж\б плит площадь	м3	4,8	1275,75	2438,48	0	6124	11705	4561	10097	8	37	
		до 3 м2			3714,23	950,21					94,5	5,22	25	
29	ЕО152-1-3	Разборка сборных ж\б фундаментов	м3	8	1275,75	2438,48	29714	10206	19507,8	7602	16828	8	62	
					218,93	950,21					94,5	5,22	42	
30	ЕО101-164-2	Доработка гр 2 гр вручную в транше	м3	3	218,93	0	657	657	0	0	742	1,54	5	
					1107	0					113	0	0	
31	ЕО123-1-1	Ус-во песчаной основания под трубу	м3	3,2	1107	152,52	3542	492	488	183	877	1	3	

					153,68	57,15					130	0,28	1
32	ЕО123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетон	м	8	-2187,98	-140,38	-17504	-3202	-1123	-420	-4710	-2	-17
					-400,28	-52,56					130	-0,26	-2
33	ЕО130-54-9	Ук-ка звеньев одноочковых круглых	м3	7,92	-2891,11	-1239,18	-22898	-6308	-9814	-2600	-9710	-4,76	-38
		ж\б труб			-796,5	-328,32					109	-1,14	-9
34	С143023-80	Звенья ж\б	шт	6	-12582	0	-75492	0	0	0	0	0	1
					0	0					133	0,04	0
35	С143023-130	Плиты фундаментные ж\б труб	шт	4	-8037	0	-32148	0	0	0	0	0	0
					0	0					133	0,02	0
36	ЕО130-62-3	Сооружение оголовков ж\б труб	м3	6,6	-2250,88	-663,07	-14856	-3059	-4376	-1159	-4598	-3	-18
					-463,5	-175,68					109	-0,61	-4
37	С143023-40	Звенья оголовков	шт	2	-16626	0	-33252	0	0	0	0	0	0
					0	0					0	0,03	0
38	С143023-61	Стенки откосные	шт	4	-19285	0	-77140	0	0	0	0	0	0
					0	0					101,7	0	0
39	ЕО101-156-1	Ус-во каме	м3	2	432,86	0,86	866	864	2	1	839	3	6
					432	0,32					97	0	0
40	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	1	134,1	0	134	134	0	0	152	1	1
					134,1	0					113	0	0
41	ЕО127-59-5	Ус-ка парапетных ограждений	м	12	3188,57	24,01	38263	2230	288	74	3064	1	14
					185,85	6,16					133	0,02	0
42	С010333-А20	Перевозка грузов автосамосвал	тн	36,3	-702,5	0	-25501	-5100	0	0	0	0	1
					-140,5	0					133	0,02	1
43	С010333-А20	Перевозка грузов автосамосвал	тн	36,3	-30,24	0	-1098	-1016	0	0	0	0	5
		свыше 200 км			-28	0					133	0,04	1
44	С01031-А11	Разгрузка изделий из сборных ж\б	тн	36,3	-140	0	-5082	0	0	0	0	0,58	21
					0	0					133	0,58	21
45	ЕО123-11-7	Покрытие битумной мастикой стальн	м	15	676,78	43,4	10152	1856	651	994	3705	1	10
		труб диам 800 мм			123,75	66,25					130	0,08	1
46	Е0123-4-4	Ук-ка двухочковых стальных труб	м	15	445,51	162,46	6683	3888	2437	913	5233	1,48	22
		диам 800 мм			259,2	60,84					109	0,3	5
47	С130806-144	Трубы стальные	м	15	19406	0	291090	0	0	0	0	10	143
					0	0					109	1,41	21
48	ЕО130-13-3	Ус-во оголовков труб из монолитного	м3	9,4	8591,26	1176,05	80758	15059	11054,9	3327	24453	0	1
		бетона (оголовок,откосные стенки)			1602	353,95					133	0,04	0
		На ПК 00+57 валка деревьев 1 шт											
49	ЕО101-191-1	Валка деревьев с корнем диам ствола	дерево	1	47,02	3,87	47	44	4	1	32	0	0
		более 32см			43,65	1,46					70	0,01	0
50	ЕО101-192-6	Трелевка древесины на расстояние	хаос	1	110,16	83,81	110	26	84	32	41	1	1

		до 300 м													
51	Е0101-197-1	Корчевка пней			26,33	32,13									
			пень	1	20,39	20,39	20	0	20	7	70	0,11	0		
52	ЕО101-197-3	Корчевка г			0	6,79					5	0	0		
			пень	1	56,02	56,02	56	0	56	19	70	0,02	0		
53	ЕО101-202-2	Вывозка пней			0	18,67					13	3	3		
			пень	1	37,18	28,38	37	9	28	10	70	0	0		
		Всего прямых затрат			8,8	10,4					13	0	0		
		Накладные расходы,тенге					4054466	145494	179689	54225	70	0,03	0		
							197535				197535		1000		

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00% 255120

Всего по смете **4507121**

Выслуга лет 1% 45071

Доп.отпуска 0,4% 18028

Итого; 4570221

Итого; 13825050,00

Налоги,сборы 2% 276501,00

НДС 12% 1692186,12

Итого; 15793737,12

Всего; **15793737,12**

Сумма прописью: Пятнадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи семьсот тридцать семь тенге двенадцать тиын

Аким _____ **Даберов Е.З.**

Тех. Надзор _____ **Оспанов А.Т.**

Директор _____ **Белхожаев Е**

"ANKO Group" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-ТЬЮ

ТОО "МЕРКІ ЖОЛДАРЫ" ЖШС