Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Кузнецкая СОШ",Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Тогызкудык, ул.Школьная, 23
Наименование объекта - Здание школы №1,2

Договор №165 от 03.05.2019

А К Т № 3

приемки выполненных работ от 30 июля 2019 года
за период с 24 июля 2019 года по 30 июля 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВИТРАЖИ								
1	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	14,3165	3270,47	3,35	46822	48	32310	13017
					1010,29	--	14464	--		4787
2	2109-0202-1602 РСНБ РК 2015	**Блоки витражные из ПВХ профилей комбинированные , со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	14,3165	35931,00	--	514406	--	514406	--
					--	--	--	--		41152
3	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	2,346	2424,72	189,67	5688	445	2776	2401
					1051,54	85,81	2467	201		647
4	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2,346	16788,00	--	39385	--	39385	--
					--	--	--	--		3151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				606301	493	588877	15418
							16931	201	--	49737
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				606301			
		Материалы	Тенге				35086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата		Тенге					17132		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553791			
		Накладные расходы	Тенге				15419			
		Сметная прибыль	Тенге				49738			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				671457			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					17132		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				671457			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					17132		
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
5	**1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стяжки из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 стяжки**	**198,046**	**796,73**	**21,96**	**157788**	**4349**	**140356**	**13273**
					66,06	**5,24**	**13083**	**1037**		**13685**
6	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**198,046**	**4325,45**	**24,07**	**856638**	**4766**	**774006**	**75272**
					393,17	**11,16**	**77866**	**2210**		**74553**
7	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**211,90387**	**264,62**	**2,61**	**56074**	**553**	**37831**	**16811**
					83,48	**0,92**	**17690**	**194**		**5831**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1070500**	**9668**	**952193**	**105356**
							108640	**3441**	**--**	**94069**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1070500**			
	Материалы		Тенге				**952192**			
	Всего заработная плата		Тенге					**112081**		
		Накладные расходы	Тенге				**105356**			
		Сметная прибыль	Тенге				**94069**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1269925**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**112081**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1269925**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**112081**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**125571**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10161**		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3642**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1541070**	
		- Накладные расходы	Тенге							**120774**
		- Сметная прибыль	Тенге							**143806**
		ИТОГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				**1941382**			
		СКИДКА	Тенге				**194138**			
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге				**1747243,80**			
		НДС 12%	Тенге				**209669,26**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**1956913,06**			

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,Казыбек БИ,60А

БИН 091040011509

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ48070103KSN3013000
Тел.: 87215421511, 87215421295
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87215421511, 87215421295

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 246, помещ71

БИН/ИИН 010940009831

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ158560000005694787
АО "Банк ЦентрКредит"

Тел.: +77212477807

И.О.руководителя

Оспанов А.А.

Директор

Ахмаджанова Г.Н.

Технадзор
ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Кузнецкая СОШ",Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Тогызкудык, ул.Школьная, 23
Наименование объекта - Здание школы №1,2

Договор №165 от 03.05.2019

А К Т № 4

приемки выполненных работ от 30 июля 2019 года
за период с 23 июля 2019 года по 30 июля 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
1	Е12-080101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	94,5	851,85	1,91	80500	180	57068	16803
					246,05	0,90	23252	85		7784
2	Е11-150108-1901	**Откосы оконные пластиковые внутренние 56 см. Устройство**	м	301,72	2252,69	3,13	679682	945	545408	106663
					441,90	--	133329	--		62908
3	Е11-150204-0101	**Откосы наружные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,344	3187,97	49,72	192375	3000	56213	107700
					2206,71	24,26	133162	1464		24006
4	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы наружные двери металлические. Установка**	м2	12,6	2066,75	215,77	26041	2719	10511	12594
					1016,74	93,82	12811	1182		3091
5	СПрайс	**Наружные двери металлические**	м2	12,6	35800,00	--	451080	--	451080	--
					--	--	--	--		36086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Е11-150201-0303 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы дверные при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**30**	**919,69**	**--**	**27591**	**--**	**6847**	**16595**
					691,48	**--**	**20744**	**--**		**3535**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1457268**	**6845**	**1127127**	**260355**
							323298	**2731**	**--**	**137410**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1457268**			
	Материалы		Тенге				**676046**			
	Всего заработная плата		Тенге					**326029**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**451080**			
		Накладные расходы	Тенге				**260355**			
		Сметная прибыль	Тенге				**137410**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1855033**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**326029**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1855033**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**326029**		
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
7	**Е11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**86,39**	**2369,16**	**106,48**	**204671**	**9199**	**84722**	**103983**
					1281,97	**26,34**	**110750**	**2275**		**24692**
8	**Е12-080101-1901**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**42**	**1319,38**	**0,37**	**55414**	**16**	**38827**	**11931**
					394,55	**--**	**16571**	**--**		**5388**
9	**Е11-120101-0711**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство примыканий**	**м2 кровли**	**61**	**4658,44**	**39,05**	**284165**	**2382**	**223408**	**54229**
					956,96	**9,35**	**58375**	**570**		**27072**
		Пристройка								
10	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**41**	**759,86**	**23,75**	**31154**	**974**	**3052**	**25274**
					661,66	**8,38**	**27128**	**344**		**4514**
11	**С121-100103-0510**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**47,15**	**2404,00**	**--**	**113349**	**--**	**113349**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**9068**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**688753**	**12571**	**463358**	**195417**
							212824	**3189**	**--**	**70734**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**688753**			
	Материалы		Тенге				**350010**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата		Тенге					216013		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113349			
		Накладные расходы	Тенге				195418			
		Сметная прибыль	Тенге				70734			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				954904			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					216013		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				954904			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					216013		
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
12	**Е11-110101-1107 Изм. и доп. вып. 7**	**Стяжки из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 стяжки**	**248,442**	**796,73**	**21,96**	**197940**	**5455**	**176072**	**16651**
					66,06	**5,24**	**16413**	**1301**		**17167**
13	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**248,442**	**4325,45**	**24,07**	**1074624**	**5979**	**970964**	**94426**
					393,17	**11,16**	**97681**	**2772**		**93524**
14	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**265,83294**	**264,62**	**2,61**	**70344**	**693**	**47458**	**21090**
					83,48	**0,92**	**22193**	**244**		**7315**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1342908**	**12128**	**1194494**	**132167**
							136286	**4317**	**--**	**118006**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342908			
	Материалы		Тенге				1194494			
	Всего заработная плата		Тенге					140603		
		Накладные расходы	Тенге				132167			
		Сметная прибыль	Тенге				118006			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1593081			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					140603		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1593081			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					140603		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				672407			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31543		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10237		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2784979	
		- Накладные расходы	Тенге							587939
		- Сметная прибыль	Тенге							326150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				**4403017**			
		СКИДКА	Тенге				**440302**			
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге				**3962715,29**			
		НДС 12%	Тенге				**475525,83**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**4438241,13**			

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,Казыбек БИ,60А

БИН 091040011509

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ48070103KSN3013000

Тел.: 87215421511, 87215421295

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87215421511, 87215421295

И.О.руководителя

Оспанов А.А.

Технадзор

ТОО "Стройтехнология"

Данильченко В.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"

Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 246, помещ71

БИН/ИИН 010940009831

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ158560000005694787

АО "Банк ЦентрКредит"

Тел.: +77212477807

Директор

Ахмаджанова Г.Н.