Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор подряда №76
От 18.04.2019г.

Акт №1
Объект: Средний ремонт дорог улицы Байконурова (от улицы Гурбы до пр.Сатпаева) г.Сатпаев.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	27 875 383,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	
5	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	
7	Сумма фактических расходов исполнителя за июнь 2019г.	11 458 107,00
8	Удержание аванса 5%	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 458 107,00

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев **К.Ш.Кунедилова**

Сдал: ПК «ДОРОЖНИК»
Председатель **А.Т.Атамбаев**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел-жилищн
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищно
инспекции города Сатпаев"
К.Ш.Кунеди

Наименование объекта- Средний ремонт дорог улицы Байконурова (от улицы Гурбы до ул.Сатпаева) г.Сатпаев
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДОРОЖНИК»
Договор подряда №76 от 18.04.2019г.

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Средний ремонт дорог улицы Байконурова /от ул.Гурбы до пр.Сатпаева/ г.Сатпаев.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим НР те
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**		**800**	**1200,78**	**297,70**	**960622**	**238158**	--	**543687**	
		НР - 64,8%; СП - 8%				**903,08**	**145,70**	**722464**	**116560**		**120345**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,6826	546,08	1323,00		722464,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	75,2							
1.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	75,2		3011,00		226427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,094	75,2		1550,00		116560,00			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	225,6		52,00		11731,00			
2	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные(железобетонные изделия и конструкции)более6т.Погрузка**	**т**		**79,2**	**445,00**	--	**35244**	--		--	
		СП - 8%				--	--	--	--		**2820**	
3	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 20т.Класс груза1.Расстояние перевозки15 км**	**т**		**79,2**	**570,00**	--	**45144**	--		--	
		СП - 8%				--	--	--	--		**3612**	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**200**	**3107,44**	--	**621488**	--	--	**402724**	
		НР - 64,8%; СП - 8%				**3107,44**	--	**621488**	--		**81937**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	496	1253,00		621488,00			
5	**2104-0503-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ32018-2012**	**м**		**800**	**7955,00**	--	**6364000**	--	**6364000**	--
		СП - 8%				--	--	--	--		**509120**
6	**1218-0101-1208 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные.Снятие самоходными холодным и фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 7мм**	**м2 покрытия**		**2800**	**171,74**	**161,02**	**480864**	**450852**	--	**116263**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**10,72**	**53,36**	**30013**	**149406**		**47770**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0099	27,64	1086,01		30013,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	71,06						
6.3	3301-0101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,00987	27,636		4702,00		129944,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00987	27,636		1853,00		51209,51		
6.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00494	13,832		5889,00		81457,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00494	13,832		1550,00		21439,60		
6.5	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	1,96		4208,00		8248,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,96		1853,00		3631,88		
6.6	3201-0205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,00987	27,636		8366,00		231203,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00987	27,636		2646,00		73124,86		
6.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1386	388,08	--				--	
7	**1101-0205-0901 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 4 группы.Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**		**3,12**	**5932,42**	**2131,42**	**18509**	**6650**	--	**9784**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**3801,00**	**1038,50**	**11859**	**3240**		**2263**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	3,5	10,92	1085,99		11859,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	2,09						
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,67	2,0904		3026,00		6326,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	2,0904		1550,00		3240,12		
7.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2	6,24		52,00		324,00		
8	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 СН РК8.02-05-2002 п.2,8г**	**Демонтаж крышек и корпусов колодцев**	**шт.**		**2**	**747,15**	**123,23**	**1494**	**246**	--	**1364**
		НР - 99%; СП - 8%				**623,93**	**65,10**	**1248**	**130**		**229**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,786	1,57	793,89		1248,00			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,084						
8.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,084		2934,00		246,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,084		1550,00		130,20		
9	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 СН РК8.02-05-2002 п.2,8г**	**Демонтаж опорного кольца КО-6**	**м3 сборных железобетонных конструкций**		**0,04**	**10695,52**	**6278,70**	**428**	**251**	--	**325**
		НР - 113%; СП - 8%				**4416,81**	**2460,56**	**177**	**98**		**60**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,95	0,1579	1121,28		177,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	0,0536						
9.3	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,216	0,00864		7340,00		63,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,00864		2214,00		19,13		
9.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7864	0,031456		4704,00		148,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7864	0,031456		1853,00		58,29		
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3388	0,013552		2934,00		40,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3388	0,013552		1550,00		21,01		
10	**4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Строительный материал.Погрузка**	**т**		**59,4**	**245,00**	--	**14553**	--		--
		СП - 8%				--	--	--	--		**1164**
11	**4131-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Строительный материал.Разгрузка**	**т**		**59,4**	**329,00**	--	**19543**	--		--
		СП - 8%				--	--	--	--		**1563**
12	**4101-0305-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 200 км**	**т**		**59,4**	**3814,00**	--	**226552**	--		--
		СП - 8%				--	--	--	--		**18124**
13	**4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=480**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям.Грузоподъемность 20т.Класс груза 1 за каждый следующий км.свыше 200 км.**	**т.км.**		**59,4**	**7680,00**	--	**456192**	--		--
		СП - 8%				--	--	--	--		**36495**
		ИТОГО :	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1387248**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**696158**		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**269435**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6364000**	
		- Перевозка грузов	Тенге					**797228**			
		- Накладные расходы	Тенге								**1074147**
		- Сметная прибыль	Тенге								**825502**
		ИТОГО ПО АКТУ:						**11144284**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%						**222885,68**			
		ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами						**11367170**			
		НДС (12%)						**1364060,362**			
		ИТОГО с учетом НДС 12%						**12731230**			
		Ценовая скидка 10%						**1273123,004**			
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки						**11458107**			

Заказчик:

Гл. специалист ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ " г.Сатпаев _____ **Д.Кенжетаев**

Подрядчик:

Председатель ПК «ДОРОЖНИК» _____ **А.Т.Атамбаев**