ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСБЖ-Строй"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт окон и дверей здания СШ №1 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО

Справка КС-3

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		344	27.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт окон и дверей здания СШ №1 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО	**9 663 000**	**8 627 679**							**1 035 321**	**9 663 000**

Заказчик _____ **Сейтахметова Б.Т.**
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик _____ **Оспанов Б.Т.**
Директор ТОО "НСБЖ-Строй"

"SANA-2015". Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСБЖ-Строй"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт окон и дверей здания СШ №1 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО

Договор №344 от 27.06.2019 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ
от 30 июля 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
	Раздел 1. Окна										
1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	120	1267,93	55,29	152151	6635	–	96237	268259
					1212,63	24,98	145516	2998	–	19871	
2	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	960	438,09	18,95	420569	18195	–	266680	742229
					419,14	9,55	402374	9169	–	54980	
3	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	72	863,28	–	62156	–	–	40277	110628
					863,28	–	62156	–	–	8195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	15564	
14	2113-0502-0504	Панели пластиковые типа "Сэндвич" толщиной 10 мм	м2	180	2695		485100		485100	–	523908
					–		–		–	38808	
15	2113-0502-0805	Профиль пнаправляющий стартовый	м	720	501		360720		360720	–	389578
					–		–		–	28858	
16	2113-0502-0802	Профиль соединительный разъемный "крышка"	м	720	618		444960		444960	–	480557
					–		–		–	35597	
Раздел 2. Двери											
21	2109-0202-1406	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	15	27766		416490		416490	–	449809
					–		–		–	33319	
23	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,45	15278		83265		83265	–	89926
					–		–		–	6661	
24	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	7226		28904		28904	–	31216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	144	15596		2245824		2245824	–	2425490
					–		–		–	179666	
6	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	192,463	2802,12	205,3	539303	39513	258102	210728	810033
					1255,76	95,96	241688	18470	–	60002	
7	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	336	19846		6668256		6668256	–	7201716
					–		–		–	533460	
9	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	244,8	1377		337090		337090	–	364057
					–		–		–	26967	
10	2105-0308-1201	Сетка москитная (прим)	м2	112	1737		194544		194544	–	210108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2312	

Всего		**14 097 514**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		851 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		64 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		30 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге		11 523 255
Накладные расходы, тенге		613 922
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 044 260
Всего		**14 097 514**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**281 950**
Итого в текущих ценах с 01.041.19 г.		**14 379 465**
Итого в текущих ценах с учетом ценновой скидки	**К=0,6**	**8 627 679**
НДС (12 %)		1 035 321
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**9 663 000**

Заказчик _____ **Сейтахметова Б.Т.**
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик _____ **Осپанов Б.Т.**
Директор ТОО "НСБЖ-Строй"