ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСБЖ-Строй"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания Саумалкольской ШГ №2 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО

Справка КС-3

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		342	26.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт окон учебных кабинетов здания ШГ №2 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО	**27 027 000**	**17 550 000**							**2 106 000**	**19 656 000**

Заказчик _____ **Сейтахметова Б.Т.**

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик _____ **Оспанов Б.Т.**

Директор ТОО "НСБЖ-Строй"

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Айыртауского района СКО"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСБЖ-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания Саумалкольской ШГ №2 в с. Саумалколь Айыртауского района СКО

Договор №342 от 26.06.2019 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ
от 30 июля 2019 года

Составлен в ценах 2018 г.

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге / на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	Локальная смета № 2-1.									
	Ремонтные работы									
1	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/2,13*2,1-310 шт/	925,593	1392,22	145,05	1288629	134257	–	1024618	2498307
				1247,17	70,67	1154372	65412	–	185060	
		м2								
2	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	715,764	2616,65	153,73	1872904	110034	1067713	669610	2745915
				971,21	68,26	695157	48858	–	203401	
		м2								
3	2109-0201-0605	Переплеты оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные- с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	925,593	18483	–	17107737	–	17107737	–	18476356
				–	–	–	–	–	1368619	–

2	3	4	5	6	7	8		9	10
	м2								
4 2105-0308-1202	Москитная сетка	279	1361	–	379719	–	379719	–	410097
	м2								
			–	–	–	–	–	30378	–
6 2113-0502-0404	Панель пластиковая для откосов типа "Сэндвич" толщиной 10 мм/применительно/	1133,2283	2415	–	2736746	–	2736746	–	2955686
			–	–	–	–	–	218940	–
	м2								
7 2113-0502-0801	Наличники в сборе (откос, стартовый профиль, крышка откоса)/применительно/	1962,3	365	–	716240	–	716240	–	773539
			–	–	–	–	–	57299	–
	м2								

	Итого	**27 859 900**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 849 529
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	244 291
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 270
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 008 155
	Накладные расходы, тенге	1 694 228
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 063 697
	Итого по акту на подряд, тенге	**27 859 900**
	Итого в ценах 2018 г.	**27 859 900**
	Итого в текущих ценах 2019 г. К= 1,049896	**29 249 999**
	Итого в текущих ценах с учетом ценновой скидки **К=0,6**	**17 550 000**
	НДС (12 %)	2 106 000
	Всего по акту с учетом НДС (12%)	**19 656 000**

Заказчик _____ **Сейтахметова Б.Т.**

Подрядчик _____ **Оспанов Б.Т.**