Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
Подрядчик: ТОО «ВАН»
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол" с 29,2 по 52,455 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		договор № 64	от 22.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол" с 29,2 по 52,455 км	418 922 764	154 441 460							18 532 975	172 974 435

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Костанайской области» Сейдахметов Б.К.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО «ВАН» Абрамян А.С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 21оф

Подрядчик: ТОО "ВАН"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-19 «Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол» км 29,2-52,455, с ремонтом искусственных сооружений
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-19 «Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол» км 29,2-52,455, с ремонтом искусственных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64 от 22 марта 2019 года

Акт приемки выполненных работ №5 за июль

(Локальная смета № 2-1-1)

на Дорожные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 По дорожным одеждам					
1	11	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	63860	393,58	25133709

2	12	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	652,76	2910,6	1899923
3	13	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,4	3196,8	237842
4	14	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	287,68	1517,4	436525
5	15	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	612,656	21065,4	12905843
6	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	30,24	139200,72	4209430
7	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43200	1861,51	80417100
8	18	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 К=2,000;	м2 покрытия	86400	206,07	17804676

2.2 Восстановление изношенных верхних слоёв усовершенствованных покрытий с устройством выравнивающего слоя

2.3 Разметка проезжей части на ремонтируемых участках

Всего	**143 045 048**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**143 045 048**

НДС (12 %) 17 165 406

Итого **160 210 454**

Заказчик:
Зам. руководителя :
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
_____Сейдахметов Б.К.

Проверил:
Гл. специалист ОТНАД
_____Есмаганбетов Ч.А.

Проверил:
Гл. специалист
_____Филипенко Т.В.

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниринг KZ"
_____Аллысбаев Ж.С.

Сдал:
Заместитель директора ТОО "ВАН"
_____Пилипенко В.Г.

Составил:
Специалист ПТО ТОО "ВАН"
_____ Гарыпжан Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ВАН"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-19 «Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол» км 29,2-52,455, с ремонтом искусственных сооружений
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-19 «Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол» км 29,2-52,455, с ремонтом искусственных сооружений
(наименование)

Заказ 21оф

Договор подряда (контракт) № 64 от 22 марта 2019 года

Акт приемки выполненных работ №6 за июль

(Локальная смета 2-1-2)

полная перестройка водопропускной ж/б трубы отв. 1,0х1,5 м, на 10,4 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы					
		1.1 Тело трубы					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	302	239,06	72197

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	9,1	3048,35	27740
3	3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,6	38,91	179
4	4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=2,000;	м3 грунта	9,2	30,87	284
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	316	25,88	8177
6	6	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	5,7	11,75	67
7	7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	22,9	7,82	179
8	8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,7	90,18	514
9	9	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5,000;	м3 уплотненного грунта	28,5	8,32	237
10	10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	302	21,77	6576

11	11	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	302	9,63	2907
12	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,1	1325,16	12059
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	311,5	219,76	68456
		1.2 Оголовки					
14	14	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,8	239,05	7841
15	15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3049	3049
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,7	25,91	873
17	17	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,9	21,78	477
18	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	1324,29	927
19	19	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,6	219,78	4967
		1.3 Укрепление					

1.4 Бетонные упоры
1.5 Откосы земляного полотна
1.6 Гаситель
1.7 Устройство водоотводящего русла

Раздел 2 Демонтажные работы

2.0 Подраздел без наименования

20	40	1130-0404-0102	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 1 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 звеньев	9,8	14616,12	143238
21	41	1130-0404-0301	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, отверстие труб до 1,25 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных конструкций	1,68	9658,33	16226
22	42	1130-0404-0301	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, отверстие труб до 1,25 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных конструкций	7	9658,14	67607
23	43	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 бетона в деле	17,1	7501,52	128276
24	44	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	42,8	75,6	3236
25	45	4102-0102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	42,8	459	19645

Раздел 3 Монтажные работы

3.1 Тело трубы

26	46	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,6	7666,52	35266
27	47	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8,1	33745,43	273338

28	48	1130-0404-0102	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 7; 7 м	м3 звеньев	9,8	27460,2	269110
29	49	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,3	5516,36	95433
30	50	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,7	5033,19	345780
		3.2 Оголовки					
31	51	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	27,6	7666,52	211596
32	52	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,8	33745,17	195722
33	53	1130-0404-0301	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	8,68	16772,58	145586
34	54	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46	5033,13	231524
35	55	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,2	5517,5	6621

Всего	**2 405 910**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 405 910**

НДС (12 %)	288 709
Итого	**2 694 619**

Заказчик:
Зам. руководителя :
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
_____Сейдахметов Б.К.

Проверил:
Гл. специалист ОТНАД
_____Есмаганбетов Ч.А.

Проверил:
Гл. специалист
_____Филипенко Т.В.

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниринг KZ"
_____Аппысбаев Ж.С.

Сдал:
Заместитель директора ТОО "ВАН"
_____Пилипенко В.Г.

Составил:
Специалист ПТО ТОО "ВАН"
_____ Гарыпжан Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 21оф

Подрядчик: ТОО "ВАН"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-19 «Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол» км 29,2-52,455, с ремонтом искусственных сооружений
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-19 «Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол» км 29,2-52,455, с ремонтом искусственных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64 от 22 марта 2019 года

Акт приемки выполненных работ №7 за июль

(Локальная смета 2-1-4)

полная перестройка водопропускной ж/б трубы отв. 1,0х1,5 м, на 16,6 км

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы					
		1.1 Тело трубы					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	339	239,06	81041

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,2	3048,24	31092
3	3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,2	39,04	203
4	4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=2,000;	м3 грунта	10,4	30,87	321
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	354,6	25,87	9175
6	6	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	6,5	11,85	77
7	7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	26,1	7,82	204
8	8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6,5	90,15	586
9	9	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5,000;	м3 уплотненного грунта	32,5	8,31	270
10	10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	339	21,78	7382

11	11	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	339	9,63	3264
12	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,2	1325,2	13517
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	349,4	219,77	76786
		1.2 Оголовки					
14	14	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,8	239,05	7841
15	15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3049	3049
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,7	25,91	873
17	17	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,9	21,78	477
18	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	1324,29	927
19	19	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,6	219,78	4967
		1.3 Укрепление					
		1.4 Бетонные упоры					
		1.5 Откосы земляного полотна					
		1.6 Гаситель					
		1.7 Устройство водоотводящего русла					

		Раздел 2 Демонтажные работы					
		2.0 Подраздел без наименования					
20	40	1130-0404-0102	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 1 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 звеньев	11,2	14616,07	163700
21	41	1130-0404-0301	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, отверстие труб до 1,25 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных конструкций	1,68	9658,33	16226
22	42	1130-0404-0301	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, отверстие труб до 1,25 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных конструкций	7	9658,14	67607
23	43	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 бетона в деле	18,6	7501,4	139526
24	44	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	46,5	75,6	3515
25	45	4102-0102-1019	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	46,5	440,64	20490
		Раздел 3 Монтажные работы					
		3.1 Тело трубы					
26	46	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,2	7666,35	39865
27	47	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	9,3	33745,27	313831

28	48	1130-0404-0102	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 7; 7 м	м3 звеньев	11,2	27460	307552
29	49	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,8	5516,31	109223
30	50	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,5	5033,18	395105
		3.2 Оголовки					
31	51	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	27,6	7666,52	211596
32	52	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,8	33745,17	195722
33	53	1130-0404-0301	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	8,68	16772,58	145586
34	54	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46	5033,13	231524

35	55	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,2	5517,5	6621

Всего	**2 609 741**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 609 741**
НДС (12 %)	313 169
Итого	**2 922 910**

Заказчик:
Зам. руководителя :
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
_____Сейдахметов Б.К.

Проверил:
Гл. специалист ОТНАД
_____Есмаганбетов Ч.А.

Проверил:
Гл. специалист
_____Филипенко Т.В.

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниринг KZ"
_____Алпысбаев Ж.С.

Сдал:
Заместитель директора ТОО "ВАН"
_____Пилипенко В.Г.

Составил:
Специалист ПТО ТОО "ВАН"
_____Гарыпжан Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Заказ 21оф
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ВАН"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-19 «Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол» км 29,2-52,455, с ремонтом искусственных сооружений
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-19 «Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол» км 29,2-52,455, с ремонтом искусственных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64 от 22 марта 2019 года

Акт приемки выполненных работ №8 за июль

(Локальная смета № 9-1-1)

на Доставка основных дорожно-строительных материалов на расстояние сверх 30 км учтенных в стоимости ресурсов

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км (доставка асфальтобетона - 38 км)	т	5218,56	190,08	991944

2	2	4105-0201-1008	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км (доставка битума - 38 км)	т	31,735	518,4	16452
3	3	4102-0103-1057	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 57 км (доставка песка - 87 км)	т	431,52	978,48	422234
4	4	4102-0103-1148	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 148 км (доставка щебня - 178 км)	т	1144,554	2412,72	2761489
5	5	4101-0203-1118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 118 км (доставка цемента - 148 км)	т	612,656	2895,48	1773933
6	6	4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	612,656	294,84	180635
7	7	4106-0103-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (доставка бетона, раствора - 148 км)	т	80,272	1110,24	89122
8	8	4106-0103-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км kстм=88;	т·км	80,272	1805,76	144952

Всего	**6 380 761**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 380 761**
НДС (12 %)	765 691
Итого	**7 146 452**

Заказчик:
Зам. руководителя :
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
_____Сейдахметов Б.К.

Проверил:
Гл. специалист ОТНАД
_____Есмаганбетов Ч.А.

Проверил:
Гл. специалист
_____Филипенко Т.В.

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниринг KZ"
_____Алпысбаев Ж.С.

Сдал:
Заместитель директора ТОО "ВАН"
_____Пилипенко В.Г.

Составил:
Специалист ПТО ТОО "ВАН"
_____ Гарыпжан Д.К.