Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Байконыр" г. Нур-Султан

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование объекта и его адрес: оформление декоративной подсветкой

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за июль **2019 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		33	**23.04.2019г.**				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оформление декоративной подсветкой	**26 644 442**	**23 789 680**							**2 854 762**	**26 644 442**

Заказчик:

Зам. акима
района "Байконыр" г. Нур-Султан

Е. Жаулыбаев Е.А.

М.П

Подрядчик:

Директор
ТОО "Карсак-2015"

Баймаканов Н.Б.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 3Медет
Форма

Заказчик: **ГУ Аппарат акима района "Байқоңыр" г. Нур-Султан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Карсак-2015"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Специфика : **011-015-159**
(наименование, адрес)

Объект : **Оформление декоративной подсветкой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 23.04.019

Акт приемки выполненных работ за июль 2019год

Оформление декоративной подсветкой жилых зданий, сооружений

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 ул.просп.Богенбай батыра 56											
1	1308-0306-0603	Монтаж светового прибора НР = 72 %	шт.	227	6525	–	1481175	–	–	–	1481175
					6525	–	1481175	–	–	–	

2 2900-0000-0005 (пл)	Линейный светодиодный световой прибор, длина 100 см. Мощность 24W, 30W, 36W, 40W, с линзой от 15° до 60°. Корпус из алюминиевого сплава с антикорозийным напылением. Степень защиты IP65.	шт	182	13969		2542358		2542358	–	2542358
				–		–		–	–	
3 2900-0000-0004 (пл)	Светодиодный прибор заливного исполнения 72W . Окрашенный корпус, от 60-120. IP65	шт	18	10991		197838		197838	–	197838
				–		–		–	–	
4 2900-0000-0014 (пл)	Светодиодные трубы	шт	69	12482,94		861323		861323	–	861323
				–		–		–	–	
5 1308-0502-1501	Монтаж труб НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	м	710	494,61	28,48	351173	20222	16264	–	351173
				443,22	8,49	314687	6025	–	–	
6 2301-0605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20мм	м	710	120		85200		85200	–	85200
				–		–		–	–	
7 1308-0201-0907	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	1930	697,79	643,95	1346734	1242823	704	–	1346734
				53,48	186,57	103207	360081	–	–	
8 2306-0144-0401	Кабели 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,62	119608		74157		74157	–	74157
				–		–		–	–	
9 2306-0144-0402	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7	185447		129813		129813	–	129813
				–		–		–	–	
10 2306-0144-0704	Кабели 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,61	365608		223021		223021	–	223021

				–		–		–	–	
11 1308-0201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	350	995,17	883,34	348311	309170	9846	–	348311
				83,7	248,32	29295	86913	–	–	
12 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,35	81227		28429		28429	–	28429
				–		–		–	–	
13 2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	12,58	1011		12718		12718	–	12718
				–		–		–	–	
14 2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	6,52	4098		26719		26719	–	26719
				–		–		–	–	
15 2113-0816-1211	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	55,69875	561		31247		31247	–	31247
				–		–		–	–	
16 1308-0304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР = 72 %	жила	630	803,94	6,99	506484	4405	–	–	506484
				796,95	0,47	502079	293	–	–	
17 1146-0302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей НР = 84 % ктрр1=0,232; ктрм1=0,2; кзпр1=0,2; кэкс1=0,2; кзпм1=0,2; кмат1=0,2;	отверстие	800	338,78	–	271027	–	–	–	271027
				338,78	–	271027	–	–	–	
18 1109-0501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов НР = 69 %	болт	800	205,43	3,08	164341	2467	12144	–	164341
				187,16	0,58	149730	465	–	–	
19 2900-0000-0026 (пл)	Саморезы	шт	750	3,18		2385		2385	–	2385
				–		–		–	–	
20 2900-0000-0026 (пл)	Анкерные болты	шт	354	440		155760		155760	–	155760

					–		–		–	–	
21	2900-0000-0026 (пл)	Дюбель	шт	120	60		7200		7200	–	7200
					–		–		–	–	
22	1308-0303-1601	Монтаж контроллера НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	шт.	4	6163,75	36,5	24655	146	1994	–	24655
					5628,75	11,75	22515	47	–	–	
23	2910-0000-5910 (пл)	Контроллер CS-4x канальный	шт	1	340714		340714		340714	–	340714
					–		–		–	–	
24	2900-0000-0060 (пл)	Субконтроллер LRC	шт	3	550750		1652250		1652250	–	1652250
					–		–		–	–	
25	1310-0202-0206	Монтаж блока питания НР = 61 %	шт.	40	12943,63	–	517745	–	17435	–	517745
					12507,75	–	500310	–	–	–	
26	2308-0306-0313	Блок питания	шт.	40	12690		507600		507600	–	507600
					–		–		–	–	

Раздел 2 ул. просп. Богенбая, 54

27	1308-0306-0603	Монтаж светового прибора НР = 72 %	шт.	390	6525	–	2544750	–	–	–	2544750
					6525	–	2544750	–	–	–	
28	2900-0000-0005 (пл)	Линейный светодиодный световой прибор, длина 100 см. Мощность 24W, 30W, 36W, 40W, с линзой от 15° до 60°. Корпус из алюминиевого сплава с антикорозийным напылением. Степень защиты IP65.	шт	124	13969		1732156		1732156	–	1732156
					–		–		–	–	
29	2900-0000-0004 (пл)	Светодиодный прибор заливного исполнения 72W . Окрашенный корпус, от 60-120. IP65	шт	12	10991		131892		131892	–	131892
					–		–		–	–	

30	2900-0000-0014 (пл)	Светодиодные трубы	шт	72	12482,94		898771		898771	–	898771
					–		–		–	–	
31	1308-0502-1501	Монтаж труб НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	м	430	494,61	28,48	212681	12246	9850	–	212681
					443,22	8,49	190585	3649	–	–	
32	2301-0605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20мм	м	430	120		51600		51600	–	51600
					–		–		–	–	
33	1308-0201-0907	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	1420	697,79	643,95	990862	914409	518	–	990862
					53,48	186,57	75935	264929	–	–	
34	2306-0144-0401	Кабели 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,51	119608		61000		61000	–	61000
					–		–		–	–	
35	2306-0144-0402	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4	185447		74179		74179	–	74179
					–		–		–	–	
36	2306-0144-0704	Кабели 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	365608		186460		186460	–	186460
					–		–		–	–	
37	1308-0201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине НР = 72 % ктрр3=0,1;	м кабеля	550	995,17	883,34	547346	485839	15472	–	547346
					83,7	248,32	46035	136576	–	–	
38	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,55	81227		44675		44675	–	44675
					–		–		–	–	
39	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	11,58	1011		11707		11707	–	11707
					–		–		–	–	

40	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	6,22	4098		25490		25490	–	25490
					–		–		–	–	
41	2113-0816-1211	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	45	561		25245		25245	–	25245
					–		–		–	–	
42	1308-0304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР = 72 %	жила	630	803,94	6,99	506484	4405	–	–	506484
					796,95	0,47	502079	293	–	–	
43	1146-0302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей НР = 84 % ктрр1=0,232; ктрм1=0,2; кзпр1=0,2; кэкс1=0,2; кзпм1=0,2; кмат1=0,2;	отверстие	800	338,78	–	271027	–	–	–	271027
					338,78	–	271027	–	–	–	
44	1109-0501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов НР = 69 %	болт	800	205,43	3,08	164341	2467	12144	–	164341
					187,16	0,58	149730	465	–	–	
45	2900-0000-0026 (пл)	Саморезы	шт	750	3,18		2385		2385	–	2385
					–		–		–	–	
46	2900-0000-0026 (пл)	Анкерные болты	шт	354	440		155760		155760	–	155760
					–		–		–	–	
47	2900-0000-0026 (пл)	Дюбель	шт	120	60		7200		7200	–	7200
					–		–		–	–	
48	1308-0303-1601	Монтаж контроллера НР = 72 % ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	шт.	4	6163,75	36,5	24655	146	1994	–	24655
					5628,75	11,75	22515	47	–	–	
49	2910-0000-5910 (пл)	Контроллер CS-4x канальный	шт	1	340714		340714		340714	–	340714
					–		–		–	–	
50	2900-0000-0060 (пл)	Субконтроллер LRC	шт	3	550750		1652250		1652250	–	1652250

				–		–		–	–	
51 1310-0202-0206	Монтаж блока питания НР = 61 %	шт.	59	12943,61	–	763673	–	25716	–	763673
				12507,75	–	737957	–	–	–	
52 2308-0306-0313	Блок питания /24/400/	шт.	59	8000		472000		472000	–	472000
				–		–		–	–	

Всего	**23 789 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 914 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 998 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	859 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 876 298
Всего	**23 789 680**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**23 789 680**
НДС (12 %)	2 854 762
Итого	**26 644 442**

Заказчик:

Зам. акима
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Жаулыбаев Е.А.

Руководитель ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Садвакасов М.Т.

Главный специалист ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Мухамеджанов С.

Главный специалист ПТО
района "Байқоңыр" г. Нур-Султан — Кауашов Д.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Карсак-2015" — Баймаканов Н.Б.