Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Павлодарского района"
Подрядчик ТОО "Бонус Строй"
Наименование строительства и его адрес. Средний ремонт дороги "Подъезд к селу Сычевка"
Договор № 45 от 14.06.2019 года

форма-2

**АКТ № 1 от 31 июля 2019 года**
**приемки выполненных работ**
**по среднему дороги "Подъезд к селу Сычевка"**
**за июль м-ц 2019 года**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1127-0301-0101 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала с щебеночно-песчаной смеси С 1 М1000 10 см НР = 108 % (нормы 01-03) 1. Очистка оснований. 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравниванием новых материалов. | м2 площади основания | 8825 | 271,87 | 220,44 | 2399249 | 1945360 | 6398 | 1083046 | 3760879 |
| | | | | | 50,71 | 62,92685 | 447491 | 555329 | – | 278584 | |
| 2 | 2901-0000-0000 (пл)ТОО "Гравелит" | Щебеночно-песчаная смесь С1 М1000 К=1,515. | т | 1671,2268 | 4455 | | 7445315 | 0 | 7445315 | 0 | 8040940 |
| | | | | | | | 0 | 0 | – | 595625 | |
| | | Итого по смете | | | | | 11 801 819 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 447 491 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 1 945 360 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 555 329 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 7 451 713 |
| Накладные расходы, тенге | | 1 083 046 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 874 209 |
| Итого по смете с коэф. Понижения | 0,8999999485 | 10621637 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | 212433 |
| Итого по смете | | 10 834 070 |
| НДС | | 1 300 088 |
| **Всего по смете** | | **12 134 157,84** |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Павлодарского района"
_____ Булимисов С.К.

Технадзор ТОО "Ризалит-55"
_____ Шакиев Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бонус Строй"
_____ Тычинин С.А.