СПРАВКА №2

О стоимости выполненных работ и затрат

за **июль** м-ц 2019 года

Заказчик:	**КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик:	**ТОО "Титан-Север"**
Субподрядчик:	
Договор № 52	**от 01.07. 2019г.**
Наименование строительства и его адрес:	**Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТКS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку	
	тыс.тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	59317,476
В том числе:	
Всего за июль 2019 года	38300,376
в т. ч. : НДС 12% с начала года	6355,444
НДС 12% за июль 2019 года	4103,612
Резерв 5%	1915,019
Итого к оплате	36385,357

М.П. **Заказчик:**_____

М.П. **Подрядчик:**_____

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТКS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

Наименование объекта – **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТКS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Основание: **Договор № 52 от 01.07. 2019г.**

Составлен(а) в ценах 2019 г. по состоянию на 18.02.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2									
		Устройство дорожной одежды									
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительный слой основания									
5.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5340,0864	2064	--	11021938	--	11021938	--	11903693
					--	--	--	--	--	881755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	11021938	--	11021938	--	11903693
			Тенге		--	--	--	--	--	881755	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11021938				
		Местные материалы	Тенге				11021938				

	Сметная прибыль	Тенге				881755			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11903693			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11903693			

РАЗДЕЛ 2. Основание

8.									
2113-0101 -2001 РСНБ РК 2015	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	72,5	20254	--	1468415	--	1468415	--	1585888
				--	--	--	--	--	117473
9.									
2113-0810 -0306 РСНБ РК 2015	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5,2174152	149294	--	778929	--	778929	--	841243
				--	--	--	--	--	62314
10.									
2101-0602 -9901 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-песчаная С4(К-1)	м3	724,641	5238	--	3795670	--	3795670	--	4099323
				--	--	--	--	--	303654
12.									
2108-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	м2	7120	253	--	1801360	--	1801360	--	1945469
				--	--	--	--	--	144109
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	7844373	--	7844374	--	8471923
		Тенге		--	--	--	--	--	627550
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				7844373			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4048704			
	Местные материалы	Тенге				3795670			
	Сметная прибыль	Тенге				627550			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8471923			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8471923			

РАЗДЕЛ 3. Нижний слой покрытия

13.									
2113-0104 -1001 РСНБ РК 2015	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	24,240225	98012	--	2375833	--	2375833	--	2565900
				--	--	--	--	--	190067
	Устройство уклона на виражах								
18.									
2113-0104 -1001 РСНБ РК 2015	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,515	98012	--	50476	--	50476	--	54514
				--	--	--	--	--	4038
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	2426309	--	2426309	--	2620414
		Тенге		--	--	--	--	--	194105

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2426309
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2426309
Сметная прибыль	Тенге	194105
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2620414
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2620414

РАЗДЕЛ 4. Верхний слой покрытия

20.				98012	--	1055926	--	1055926	--	1140400
2113-0104 -1001 РСНБ РК 2015	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	10,7734333	--	--	--	--	--	84474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1055926	--	1055926	--	1140400
		Тенге		--	--	--	--	--	84474	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1055926
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1055926
Сметная прибыль	Тенге	84474
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1140400
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1140400

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-3

Устройство искусственных сооружений

РАЗДЕЛ 1. Устройство круглых железобетонных труб Д-1 м на ПК 175+57; ПК 196+59

Устройство тела трубы

5.				2064	--	10173	--	10173	--	10987
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,9288	--	--	--	--	--	814	

Устройство оголовков

24.				2064	--	155114	--	155114	--	167523
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	75,152	--	--	--	--	--	12409	
26.				31911	--	127644	--	127644	--	137856
2104-0803 -0608 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 46, размерами 1250 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	--	--	--	--	--	10212	
28.				71187	--	569496	--	569496	--	615056
2104-0803 -0201 РСНБ РК 2015	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850	шт.	8	--	--	--	--	--	45560	

		мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92							
29.	2104-0801 -0405 РСНБ РК 2015	-Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	4	104602	--	418408	--	418408	--	451881
					--	--	--	--	--	33473	
30.	2104-0803 -0501 РСНБ РК 2015	-Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	91528	--	366112	--	366112	--	395401
					--	--	--	--	--	29289	
		Укрепление русел и откосов насыпи Входной оголовок Русло									
44.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,684	2064	--	5540	--	5540	--	5983
					--	--	--	--	--	443	
47.	ТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "ЖБК Монолит" г.Астана	-Плиты укрепления П-1	шт	88	3148	--	277024	--	277024	--	299186
					--	--	--	--	--	22162	
49.	2104-0502 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки упора У-2 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	23133	--	92532	--	92532	--	99935
					--	--	--	--	--	7403	
51.	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52854	--	10571	--	10571	--	11416
					--	--	--	--	--	846	
		Откосы									
53.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,928	2064	--	6043	--	6043	--	6527
					--	--	--	--	--	483	
56.	ТЦЕНОВОЕ	-Плиты укрепления П-1	шт	84	3148	--	264432	--	264432	--	285587

	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "ЖБК Монолит" г.Астана			--	--	--	--	--	21155	
58.	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52854	--	10571	--	10571	--	11416
					--	--	--	--	--	846	
		Выходной оголовок Русло									
62.	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2064	--	2518	--	2518	--	2720
					--	--	--	--	--	201	
64.	2104-0502-0302 РСНБ РК 2015	-Блоки упора У-1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	17829	--	71316	--	71316	--	77021
					--	--	--	--	--	5705	
68.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212	239448	--	5076	--	5076	--	5482
					--	--	--	--	--	406	
70.	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52854	--	10571	--	10571	--	11416
					--	--	--	--	--	846	
		Откосы									
71.	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,196	2064	--	4533	--	4533	--	4895
					--	--	--	--	--	363	
74.	ТЦЕНОВОЕ	-Плиты укрепления П-1	шт	56	3148	--	176288	--	176288	--	190391
					--	--	--	--	--	14103	
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "ЖБК Монолит" г.Астана										
76.	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм	м3	0,2	52854	--	10571	--	10571	--	11416
					--	--	--	--	--	846	

	до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
	Устройство конца укрепления								
81. 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,9288	2064	--	10173	--	10173	--	10987
				--	--	--	--	--	814	
85. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08928	239448	--	21378	--	21378	--	23088
				--	--	--	--	--	1710	
87. 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	52854	--	14799	--	14799	--	15983
				--	--	--	--	--	1184	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2640882	--	2640883	--	2852153
		Тенге		--	--	--	--	--	211273	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2640882
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	995374
Местные материалы	Тенге	1645508
Сметная прибыль	Тенге	211271
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2852153
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	2852153

РАЗДЕЛ 2. Устройство круглых железобетонных труб Д=0,5 м на на съездах

93. 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,8108	2064	--	30569	--	30569	--	33015
				--	--	--	--	--	2446	
97. 2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	10	48070	--	480700	--	480700	--	519156
				--	--	--	--	--	38456	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	511269	--	511269	--	552171
		Тенге		--	--	--	--	--	40902	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	511269
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30569
Местные материалы	Тенге	480700
Сметная прибыль	Тенге	40902

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге 552171
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 552171

Локальная смета 2-4

Устройство пересечений и примыканий

РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях

12.			972,1082	2064	--	2006431	--	2006431	--	2166946
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	160515	
	Основание									
15.			26,8853	20254	--	544535	--	544535	--	588098
2113-0101 -2001 РСНБ РК 2015	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	43563	
16.			1,9357416	149294	--	288995	--	288995	--	312114
2113-0810 -0306 РСНБ РК 2015	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т		--	--	--	--	--	23120	
17.			268,853	5238	--	1408252	--	1408252	--	1520912
2101-0602 -9901 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-песчаная С4(К-1)	м3		--	--	--	--	--	112660	
	Нижний слой покрытия									
18.			2,9732042	98012	--	291410	--	291410	--	314722
2113-0104 -1001 РСНБ РК 2015	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т		--	--	--	--	--	23313	
	Верхний слой покрытия									
22.			1,3214241	98012	--	129515	--	129515	--	139877
2113-0104 -1001 РСНБ РК 2015	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т		--	--	--	--	--	10361	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4669138	--	4669138	--	5042669
		Тенге		--	--	--	--	--	373532	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4669138
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1254455
Местные материалы	Тенге	3414683
Сметная прибыль	Тенге	373531
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5042669
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5042669

РАЗДЕЛ 5. Устройство дорожной одежды низшего типа

34.			230,71	2064	--	476185	--	476185	--	514280
2101-0601 -0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ	м3		--	--	--	--	--	38095	

	РСНБ РК 2015	23735-2014							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	476185	--	476185	--
		Тенге		--	--	--	--	--	514280
				--	--	--	--	--	38095
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				476185			
	Местные материалы	Тенге				476185			
	Сметная прибыль	Тенге				38095			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				514280			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				514280			
	РАЗДЕЛ 6. Устройство дорожной одежды по типу тротуара								
37.	2101-0201 -0702 РСНБ РК 2015 -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,572	3221	--	43715	--	43715	--
				--	--	--	--	--	3497
39.	2113-0104 -1001 РСНБ РК 2015 -Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,048204	98012	--	4725	--	4725	--
				--	--	--	--	--	378
	Установка бортового камня								
45.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 -Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,12	56026	--	62749	--	62749	--
				--	--	--	--	--	5020
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	111189	--	111189	--
		Тенге		--	--	--	--	--	120085
				--	--	--	--	--	8895
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				111189			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4725			
	Местные материалы	Тенге				106465			
	Сметная прибыль	Тенге				8895			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120084			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				120084			
		Локальная смета 2-5							
	Дорожные устройства и обстановка пути								
	РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожных знаков								
9.	2401-0202 -0703 РСНБ РК 2015 -Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	20	3899	--	77980	--	77980	--
				--	--	--	--	--	6238
10.	2401-0202 -Стойка круглая	шт.	14	5231	--	73234	--	73234	--
									79093

-0705 РСНБ РК 2015	металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014			--	--	--	--	--	5859	
11. 2401-0202 -0708 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	4671	--	32697	--	32697	--	35313
				--	--	--	--	--	2616	
12. 2401-0202 -0710 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	9	6227	--	56043	--	56043	--	60526
				--	--	--	--	--	4483	
13. 2401-0202 -0715 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	8450	--	33800	--	33800	--	36504
				--	--	--	--	--	2704	
14. 2401-0202 -0720 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	17053	--	170530	--	170530	--	184172
				--	--	--	--	--	13642	
15. 2401-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	16	22343	--	357488	--	357488	--	386087
				--	--	--	--	--	28599	
16. 2401-0201 -0315 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	23	15552	--	357696	--	357696	--	386312
				--	--	--	--	--	28616	
17.			12	12286	--	147432	--	147432	--	159227

	2401-0201 -0318 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11795	
18.	2401-0201 -0322 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	32838	--	65676	--	65676	--	70930
					--	--	--	--	--	5254	
19.	2401-0201 -0327 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002(5.12 размерами 900 мм х 600 мм)	шт.	2	19958	--	39916	--	39916	--	43109
					--	--	--	--	--	3193	
20.	2401-0201 -0346 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	6	3552	--	21312	--	21312	--	23017
					--	--	--	--	--	1705	
21.	2401-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	3,06	32163	--	98419	--	98419	--	106292
					--	--	--	--	--	7874	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1532223	--	1532223	--	1654800
			Тенге		--	--	--	--	--	122578	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1532223
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1532223
Сметная прибыль	Тенге	122578
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1654801
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1654801

РАЗДЕЛ 3. Устройство сигнальных столбиков

23.											
ТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "АЛЕКС Астана" г.Астана	-Сигнальный столбик (металлический)	шт	116	2678,57	--	310714	--	310714	--	335571	
				--	--	--	--	--	24857		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	310714	--	310714	--	335571	
		Тенге		--	--	--	--	--	24857		
Стоимость общестроительных работ		Тенге				310714					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310714					
Сметная прибыль		Тенге				24857					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				335571					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				335571					
ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге									35208159
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				32600148					
Сметная прибыль		Тенге				2608016					
ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге				35208159					
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.											
Коэффициент перехода 0,97127383669		**Тенге**				**34 196 764**					
НДС 12%			**Тенге**			**4 103 612**					
ИТОГО С НДС 12%			**Тенге**			**38 300 376**					

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Амирин К.У.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Бернецян Г.С.**

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Макишев К.К._____