Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС №1 и КНС № 2

Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2019 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнител. затраты	НАЛОГИ: НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**750 020 669**									
В том числе за отчетный месяц	**400 006 307**	**357 148 488,39**							**42 857 818,61**	**400 006 307**

Заказчик:_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-1 Водопровод В1				
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**	**м3 грунта**	**884,800**	**68,97**	**61021**
			Накладные расходы			***12,50***	***11061***
			Сметная прибыль			***5,11***	***4520***
2	**2**	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**884,800**	**115,99**	**102627**
			Накладные расходы			***21,02***	***18602***
			Сметная прибыль			***8,59***	***7602***
3	**3**	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**	**м3 грунта**	**884,800**	**173,98**	**153940**
			Накладные расходы			***31,54***	***27903***
			Сметная прибыль			***12,89***	***11403***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1397,331	360,32	503489
			Накладные расходы			*59,84*	*83618*
			Сметная прибыль			*26,69*	*37296*
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	417,384	289,10	120665
			Накладные расходы			*43,68*	*18229*
			Сметная прибыль			*21,41*	*8938*
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,217	5407,01	233675
			Накладные расходы			*2095,74*	*90572*
			Сметная прибыль			*400,52*	*17309*
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,909	4405,71	56873
			Накладные расходы			*1707,64*	*22044*
			Сметная прибыль			*326,35*	*4213*
8	8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1870,841	131,66	246321

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***23,87***	***44648***
			Сметная прибыль			***9,75***	***18246***
9	**9**	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/для обратной засыпки вручную/**	**м3 грунта**	**302,680**	**131,66**	**39852**
			Накладные расходы			***23,87***	***7224***
			Сметная прибыль			***9,75***	***2952***
10	**10**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/грунтом/**	**м3 грунта**	**302,680**	**1666,56**	**504433**
			Накладные расходы			***645,95***	***195517***
			Сметная прибыль			***123,45***	***37365***
11	**11**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/**	**м3 грунта**	**28,616**	**1517,39**	**43422**
			Накладные расходы			***588,14***	***16830***
			Сметная прибыль			***112,40***	***3216***
12	**12**	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/**	**м3 грунта**	**1239,210**	**47,81**	**59242**
			Накладные расходы			***8,67***	***10738***
			Сметная прибыль			***3,54***	***4388***
13	**13**	**1101-0104-0507 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1239,210**	**60,89**	**75461**
			Накладные расходы			***11,04***	***13678***
			Сметная прибыль			***4,51***	***5590***
14	**14**	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/**	**м3 грунта**	**117,145**	**47,81**	**5600**
			Накладные расходы			***8,67***	***1015***
			Сметная прибыль			***3,54***	***415***
15	**15**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**160,337**	**3289,68**	**527458**
			Сметная прибыль			***243,68***	***39071***
16	**16**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1335,355**	**266,67**	**356096**
			Накладные расходы			***89,01***	***118858***
			Сметная прибыль			***19,75***	***26377***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	328,951	289,00	95066
			Накладные расходы			*49,93*	*16424*
			Сметная прибыль			*21,41*	*7042*
18	18	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	667,771	805,68	538009
			Сметная прибыль			*59,68*	*39853*
19	19	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	328,951	29,89	9833
			Накладные расходы			*7,52*	*2473*
			Сметная прибыль			*2,21*	*728*
20	20	1101-0205-1101 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	3329,217	1194,33	3976183
			Накладные расходы			*332,17*	*1105882*
			Сметная прибыль			*88,47*	*294532*
			Раздел: Бестраншейная прокладка сети водопровода				
21	21	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	178,816	271,47	48543
			Накладные расходы			*46,20*	*8261*
			Сметная прибыль			*20,11*	*3596*
22	22	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	178,816	131,66	23543
			Накладные расходы			*23,87*	*4268*
			Сметная прибыль			*9,75*	*1744*
23	23	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	146,200	1436,11	209960
			Накладные расходы			*421,65*	*61645*
			Сметная прибыль			*106,38*	*15553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	178,816	47,81	8549
			Накладные расходы			*8,67*	*1550*
			Сметная прибыль			*3,54*	*633*
25	25	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	178,816	69,12	12360
			Накладные расходы			*12,53*	*2240*
			Сметная прибыль			*5,12*	*916*
26	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	178,816	266,67	47684
			Накладные расходы			*89,01*	*15916*
			Сметная прибыль			*19,75*	*3532*
27	27	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	208,200	14671,39	3054583
			Накладные расходы			*3090,35*	*643410*
			Сметная прибыль			*1086,77*	*226265*
28	28	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	480,500	34,56	16606
			Сметная прибыль			*2,56*	*1230*
29	29	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л/доставка воды на 5км/	маш.-ч	38,440	6166,80	237052
			Сметная прибыль			*456,80*	*17559*
30	30	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	14,420	40766,76	587857
			Сметная прибыль			*3019,76*	*43545*
31	31	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	1,920	526957,92	1011759
			Сметная прибыль			*39033,92*	*74945*
32	32	2301-0501-1526 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	210,282	60094,44	12636779
			Сметная прибыль			*4451,44*	*936058*
			Раздел: Трубопроводы				
33	35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	183,190	6165,73	1129500

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1118,24***	***204850***
			Сметная прибыль			***456,72***	***83667***
34	**39**	**1122-0501-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,404**	**1768591,42**	**715042**
			Накладные расходы			***676718,69***	***273597***
			Сметная прибыль			***131006,77***	***52966***
35	**40**	**1122-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**2239258,29**	**11196**
			Накладные расходы			***864076,68***	***4320***
			Сметная прибыль			***165870,98***	***829***
36	**44**	**2301-0501-1325 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**408,343**	**31369,68**	**12809589**
			Сметная прибыль			***2323,68***	***948858***
37	**45**	**2301-0501-1526 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,050**	**60094,44**	**303477**
			Сметная прибыль			***4451,44***	***22480***
38	**53**	**1122-0301-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,025**	**6634177,00**	**163864**
			Накладные расходы			***2398242,96***	***59237***
			Сметная прибыль			***491420,52***	***12138***
39	**54**	**2301-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**24,799**	**50277,24**	**1246815**
			Сметная прибыль			***3724,24***	***92357***
40	**59**	**1122-0601-0313 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,025**	**11598253,00**	**286477**
			Накладные расходы			***1058367,63***	***26142***
			Сметная прибыль			***859129,85***	***21221***
41	**62**	**1122-1401-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**24,700**	**4083,70**	**100867**
			Накладные расходы			***1536,72***	***37957***
			Сметная прибыль			***302,50***	***7472***
			Раздел: Колодцы				
42	**117**	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2,0 м в мокрых грунтах /7 шт/**	**м3**	**3,910**	**78241,75**	**305925**
			Накладные расходы			***21966,43***	***85889***
			Сметная прибыль			***5795,69***	***22661***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	118	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,700	17215,20	12051
			Сметная прибыль			*1275,20*	*893*
44	119	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,260	19360,08	5034
			Сметная прибыль			*1434,08*	*373*
45	120	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1,000	38315,16	38315
			Сметная прибыль			*2838,16*	*2838*
46	121	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	1,000	34494,12	34494
			Сметная прибыль			*2555,12*	*2555*
47	124	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2,000	28716,12	57432
			Сметная прибыль			*2127,12*	*4254*
48	125	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 /КС20.12а/	шт.	1,000	46057,68	46058
			Сметная прибыль			*3411,68*	*3412*
49	126	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,910	291,60	1140
			Сметная прибыль			*21,60*	*84*
50	128	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона разм.3х2,5м Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,820	59292,33	878712
			Накладные расходы			*14596,88*	*216326*
			Сметная прибыль			*4392,02*	*65090*
51	129	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,230	16594,20	20411
			Сметная прибыль			*1229,20*	*1512*
52	130	2102-0101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,600	18755,28	198806
			Сметная прибыль			*1389,28*	*14726*
53	131	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,370	19119,24	7074
			Сметная прибыль			*1416,24*	*524*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	132	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	2,950	55168,56	162747
			Сметная прибыль			*4086,56*	*12055*
55	134	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,990	291,60	872
			Сметная прибыль			*21,60*	*65*
56	136	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона разм.3х2,5м Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,500	59292,33	800446
			Накладные расходы			*14596,88*	*197058*
			Сметная прибыль			*4392,02*	*59292*
57	137	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,820	16594,20	13607
			Сметная прибыль			*1229,20*	*1008*
58	138	2102-0101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,400	18755,28	195055
			Сметная прибыль			*1389,28*	*14449*
59	139	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,320	19119,24	6118
			Сметная прибыль			*1416,24*	*453*
60	140	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	2,240	55168,56	123578
			Сметная прибыль			*4086,56*	*9154*
61	142	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,280	291,60	665
			Сметная прибыль			*21,60*	*49*
			ИТОГО:				**45279911**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3647982**
			Сметная прибыль				**3354067**
		ИТОГО ПО АКТУ					**45 279 911**
		в т.ч. оборудование					**0,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СМР				45 279 911
			Временные здания и сооружения 1,3%				588 639
			Итого с временными				*45 868 550*
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %				2 339 296
			Итого с зимними затратами				*48 207 846*
			Непредвиденные работы и затраты 2%				*964 157*
			Итого сметная стоимость:				*49 172 003*
			Итого по акту в ценах 2018г К=1				*49 172 003*
			Итого по сметному расчету в текущих ценах				*49 172 003*
			Скидка подрядчика 5%				*2 458 600*
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:				*46 713 403*
			НДС 12%				5 605 608
			ИТОГО:				**52 319 011**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Татыбаев А.К.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-2 Канализация К1				
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**	**м3 грунта**	**1680,000**	**68,97**	**115863**
			Накладные расходы			***12,50***	***21002***
			Сметная прибыль			***5,11***	***8582***
2	**2**	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1680,000**	**115,99**	**194861**
			Накладные расходы			***21,02***	***35321***
			Сметная прибыль			***8,59***	***14434***
3	**3**	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**	**м3 грунта**	**1680,000**	**173,98**	**292292**
			Накладные расходы			***31,54***	***52981***
			Сметная прибыль			***12,89***	***21651***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1324,342	285,38	377941
			Накладные расходы			*47,40*	*62769*
			Сметная прибыль			*21,14*	*27996*
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6960,316	360,32	2507957
			Накладные расходы			*59,84*	*416513*
			Сметная прибыль			*26,69*	*185775*
6	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	41,746	259,44	10830
			Накладные расходы			*43,09*	*1799*
			Сметная прибыль			*19,22*	*802*
7	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	152,758	327,57	50038
			Накладные расходы			*54,40*	*8310*
			Сметная прибыль			*24,26*	*3707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	58,828	3420,58	201226
			Накладные расходы			*1325,81*	*77995*
			Сметная прибыль			*253,38*	*14906*
9	9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	215,268	5407,01	1163957
			Накладные расходы			*2095,74*	*451146*
			Сметная прибыль			*400,52*	*86219*
10	10	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,292	3109,62	4018
			Накладные расходы			*1205,28*	*1557*
			Сметная прибыль			*230,34*	*298*
11	11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,724	4701,75	22211
			Накладные расходы			*1822,38*	*8609*
			Сметная прибыль			*348,28*	*1645*
12	12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2004,008	115,99	232443
			Накладные расходы			*21,02*	*42133*
			Сметная прибыль			*8,59*	*17218*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7332,950	131,66	965478
			Накладные расходы			*23,87*	*175004*
			Сметная прибыль			*9,75*	*71517*
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/	м3 грунта	32,444	1517,39	49230
			Накладные расходы			*588,14*	*19081*
			Сметная прибыль			*112,40*	*3647*
15	15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/грунтом/	м3 грунта	1626,148	42,09	68437
			Накладные расходы			*7,63*	*12405*
			Сметная прибыль			*3,12*	*5069*
16	16	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1626,146	60,89	99023
			Накладные расходы			*11,04*	*17949*
			Сметная прибыль			*4,51*	*7335*
17	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	5950,390	47,81	284466
			Накладные расходы			*8,67*	*51563*
			Сметная прибыль			*3,54*	*21072*
18	18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5950,390	69,12	411309
			Накладные расходы			*12,53*	*74554*
			Сметная прибыль			*5,12*	*30467*
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	242,670	47,81	11601
			Накладные расходы			*8,67*	*2103*
			Сметная прибыль			*3,54*	*859*
20	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	302,625	3289,68	995541
			Сметная прибыль			*243,68*	*73744*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7819,206	266,67	2085129
			Накладные расходы			*89,01*	*695978*
			Сметная прибыль			*19,75*	*154454*
22	22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	2081,846	289,00	601650
			Накладные расходы			*49,93*	*103941*
			Сметная прибыль			*21,41*	*44567*
23	23	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	4203,863	805,68	3386968
			Сметная прибыль			*59,68*	*250887*
24	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	446,826	24,48	10937
			Накладные расходы			*6,17*	*2756*
			Сметная прибыль			*1,81*	*810*
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1635,020	29,89	48875
			Накладные расходы			*7,52*	*12294*
			Сметная прибыль			*2,21*	*3620*
26	28	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	1318,600	47504,86	62639902
			Накладные расходы			*16727,03*	*22056262*
			Сметная прибыль			*3518,88*	*4639993*
27	29	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	1318,600	38115,37	50258924
			Накладные расходы			*12078,04*	*15926103*
			Сметная прибыль			*2823,36*	*3722883*
28	30	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	290,092	355280,04	103063896
			Сметная прибыль			*26317,04*	*7634363*
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ				
29	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	52,168	6165,73	321654
			Накладные расходы			*1118,24*	*58336*
			Сметная прибыль			*456,72*	*23826*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	35	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	792,200	1687,32	1336699
			Накладные расходы			*641,64*	*508308*
			Сметная прибыль			*124,99*	*99015*
			Раздел: КОЛОДЦЫ				
31	44	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые/72шт/	м3 конструкций колодца	59,550	55090,98	3280668
			Накладные расходы			*17145,20*	*1020996*
			Сметная прибыль			*4080,81*	*243012*
32	45	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,220	16594,20	70028
			Сметная прибыль			*1229,20*	*5187*
33	46	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,500	19512,36	380491
			Сметная прибыль			*1445,36*	*28185*
34	49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	17,000	15185,88	258160
			Сметная прибыль			*1124,88*	*19123*
35	50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	55,000	17950,68	987287
			Сметная прибыль			*1329,68*	*73132*
36	51	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	14,000	23944,68	335226
			Сметная прибыль			*1773,68*	*24832*
37	52	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	14,000	24586,20	344207
			Сметная прибыль			*1821,20*	*25497*
38	54	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	59,550	291,60	17365
			Сметная прибыль			*21,60*	*1286*
			ИТОГО:				**237486789**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**41917767**
			Сметная прибыль				**17591614**

ИТОГО ПО АКТУ		**237 486 789**
в т.ч. оборудование		**0,00**
СМР		237 486 789

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 1,3%				3 087 328
			Итого с временными				*240 574 117*
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %				12 269 280
			Итого с зимними затратами				*252 843 397*
			Непредвиденные работы и затраты 2%				*5 056 868*
			Итого сметная стоимость:				*257 900 265*
			Итого по акту в ценах 2018г К=1				*257 900 265*
			Итого по сметному расчету в текущих ценах				*257 900 265*
			Скидка подрядчика 5%				*12 895 013*
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:				*245 005 252*
			НДС 12%				29 400 630
			ИТОГО:				**274 405 882**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Татыбаев А.К.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-3 Канализация К1н				
			Раздел: Бестраншейная прокладка сети канализации				
1	**23**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**60,200**	**271,47**	**16342**
			Накладные расходы			***46,20***	***2781***
			Сметная прибыль			***20,11***	***1211***
2	**24**	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**60,200**	**131,66**	**7926**
			Накладные расходы			***23,87***	***1437***
			Сметная прибыль			***9,75***	***587***
3	**25**	**1101-0205-1103 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**78,260**	**1436,11**	**112390**
			Накладные расходы			***421,65***	***32998***
			Сметная прибыль			***106,38***	***8325***
4	**26**	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/**	**м3 грунта**	**60,200**	**47,81**	**2878**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***8,67***	***522***
			Сметная прибыль			***3,54***	***213***
5	**27**	**1101-0104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**60,200**	**69,12**	**4161**
			Накладные расходы			***12,53***	***754***
			Сметная прибыль			***5,12***	***308***
6	**28**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**60,200**	**266,67**	**16053**
			Накладные расходы			***89,01***	***5358***
			Сметная прибыль			***19,75***	***1189***
7	**29**	**1122-1401-0605 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**198,000**	**14671,39**	**2904935**
			Накладные расходы			***3090,35***	***611888***
			Сметная прибыль			***1086,77***	***215180***
8	**30**	**2113-0703-1405 РСНБ РК 2015**	**Вода техническая**	**м3**	**456,960**	**34,56**	**15793**
			Сметная прибыль			***2,56***	***1170***
9	**31**	**3201-0211-0201 РСНБ РК 2015**	**Машины поливомоечные, 6000 л/доставка воды на 5км/**	**маш.-ч**	**36,557**	**6166,80**	**225438**
			Сметная прибыль			***456,80***	***16699***
10	**32**	**2101-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**13,700**	**40766,76**	**558505**
			Сметная прибыль			***3019,76***	***41371***
11	**33**	**2403-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	**т**	**1,820**	**526957,92**	**959063**
			Сметная прибыль			***39033,92***	***71042***
12	**34**	**2301-0501-1526 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**199,980**	**60094,44**	**12017686**
			Сметная прибыль			***4451,44***	***890199***
			ИТОГО:				**16841171**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**655739**
			Сметная прибыль				**1247494**

ИТОГО ПО АКТУ		**16 841 171**
в т.ч. оборудование		**0,00**
СМР		16 841 171

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 1,3%				218 935
			Итого с временными				*17 060 106*
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %				870 065
			Итого с зимними затратами				*17 930 172*
			Непредвиденные работы и затраты 2%				*358 603*
			Итого сметная стоимость:				*18 288 775*
			Итого по акту в ценах 2018г К=1				*18 288 775*
			Итого по сметному расчету в текущих ценах				*18 288 775*
			Скидка подрядчика 5%				*914 439*
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:				*17 374 336*
			НДС 12%				2 084 920
			ИТОГО:				**19 459 257**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Татыбаев А.К.

А. Рахимов

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-4 Водопонижение				
			Раздел: Строительное водопонижение сети К1				
1	**19**	**1104-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003)**	**м бурения**	**108,000**	**5847,27**	**631505**
			Накладные расходы			***1353,26***	***146152***
			Сметная прибыль			***433,13***	***46778***
2	**20**	**1104-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**	**108,000**	**5971,11**	**644879**
			Накладные расходы			***1871,99***	***202175***
			Сметная прибыль			***442,30***	***47769***
3	**21**	**1104-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	**сварка**	**24,000**	**4498,77**	**107971**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1425,72***	***34217***
			Сметная прибыль			***333,24***	***7998***
4	**22**	**1104-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**м труб, обжатых грунтами**	**108,000**	**6801,99**	**734615**
			Накладные расходы			***2205,20***	***238161***
			Сметная прибыль			***503,85***	***54416***
5	**23**	**1104-0201-0804 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка**	**резка**	**24,000**	**730,87**	**17541**
			Накладные расходы			***261,73***	***6282***
			Сметная прибыль			***54,14***	***1299***
6	**24**	**2301-0201-0236 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,500**	**11397,24**	**153863**
			Сметная прибыль			***844,24***	***11397***
7	**25**	**1104-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия**	**м3**	**5,340**	**28432,12**	**151828**
			Накладные расходы			***11201,64***	***59817***
			Сметная прибыль			***2106,08***	***11246***
8	**26**	**1307-0403-0402 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЗЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**222583,78**	**1780670**
			Накладные расходы			***61905,76***	***495246***
			Сметная прибыль			***16487,69***	***131901***
9	**27**	**1104-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7**	**м спуска или подъема труб**	**92,000**	**491,36**	**45205**
			Накладные расходы			***138,05***	***12700***
			Сметная прибыль			***36,40***	***3349***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	28	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	92,000	491,36	45205
			Накладные расходы			*138,05*	*12700*
			Сметная прибыль			*36,40*	*3349*
11	29	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/	м	8,280	2824,20	23384
			Сметная прибыль			*209,20*	*1732*
12	30	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	8,000	222583,78	1780670
			Накладные расходы			*61905,76*	*495246*
			Сметная прибыль			*16487,69*	*131901*
13	31	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1006,000	620,78	624509
			Накладные расходы			*208,80*	*210053*
			Сметная прибыль			*45,98*	*46260*
14	32	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	8,000	107614,63	860917
			Накладные расходы			*30952,88*	*247623*
			Сметная прибыль			*7971,45*	*63772*
15	33	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,075	886299,56	66472
			Накладные расходы			*360712,26*	*27053*
			Сметная прибыль			*65651,82*	*4924*
16	34	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,500	2729,16	61406
			Сметная прибыль			*202,16*	*4549*
17	35	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,075	531714,73	39879
			Накладные расходы			*216427,36*	*16232*
			Сметная прибыль			*39386,28*	*2954*
18	36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150,000	532,01	79802

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***145,59***	***21839***
			Сметная прибыль			***39,41***	***5911***
19	**37**	**1308-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**110,000**	**578,10**	**63591**
			Накладные расходы			***159,64***	***17561***
			Сметная прибыль			***42,82***	***4710***
20	**38**	**2306-0137-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,150**	**386942,40**	**58041**
			Сметная прибыль			***28662,40***	***4299***
21	**39**	**2306-0137-0730 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,110**	**1249617,24**	**137458**
			Сметная прибыль			***92564,24***	***10182***
22	**40**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,000**	**3596,31**	**7193**
			Накладные расходы			***979,20***	***1958***
			Сметная прибыль			***266,39***	***533***
23	**41**	**2307-0204-0615 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**663,12**	**1326**
			Сметная прибыль			***49,12***	***98***
24	**42**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**150,000**	**4376,90**	**656535**
			Накладные расходы			***797,17***	***119576***
			Сметная прибыль			***324,21***	***48632***
25	**43**	**1308-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**110,000**	**4808,71**	**528958**
			Накладные расходы			***886,30***	***97493***
			Сметная прибыль			***356,20***	***39182***
26	**44**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,000**	**1275,01**	**2550**
			Накладные расходы			***489,60***	***979***
			Сметная прибыль			***94,45***	***189***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	45	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003)	м бурения	513,000	5847,27	2999651
			Накладные расходы			*1353,26*	*694221*
			Сметная прибыль			*433,13*	*222196*
28	46	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	513,000	5971,11	3063177
			Накладные расходы			*1871,99*	*960330*
			Сметная прибыль			*442,30*	*226902*
29	47	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	114,000	4498,77	512860
			Накладные расходы			*1425,72*	*162532*
			Сметная прибыль			*333,24*	*37990*
30	48	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб, обжатых грунтами	513,000	6801,99	3489420
			Накладные расходы			*2205,20*	*1131266*
			Сметная прибыль			*503,85*	*258476*
31	49	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка	резка	114,000	730,87	83319
			Накладные расходы			*261,73*	*29837*
			Сметная прибыль			*54,14*	*6172*
32	50	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67,500	11397,24	769314
			Сметная прибыль			*844,24*	*56986*
33	51	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	25,340	28432,12	720470

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11201,64*	*283850*
			Сметная прибыль			*2106,08*	*53368*
34	52	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	38,000	222583,78	8458184
			Накладные расходы			*61905,76*	*2352419*
			Сметная прибыль			*16487,69*	*626532*
35	53	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	437,000	491,36	214725
			Накладные расходы			*138,05*	*60327*
			Сметная прибыль			*36,40*	*15906*
36	54	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	437,000	491,36	214725
			Накладные расходы			*138,05*	*60327*
			Сметная прибыль			*36,40*	*15906*
37	55	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/	м	39,330	2824,20	111076
			Сметная прибыль			*209,20*	*8228*
38	56	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	38,000	222583,78	8458184
			Накладные расходы			*61905,76*	*2352419*
			Сметная прибыль			*16487,69*	*626532*
39	57	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	3062,000	620,78	1900841
			Накладные расходы			*208,80*	*639346*
			Сметная прибыль			*45,98*	*140803*
40	58	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	38,000	107614,63	4089356
			Накладные расходы			*30952,88*	*1176209*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7971,45*	*302915*
41	59	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,380	886299,56	336794
			Накладные расходы			*360712,26*	*137071*
			Сметная прибыль			*65651,82*	*24948*
42	60	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	114,000	2729,16	311124
			Сметная прибыль			*202,16*	*23046*
43	61	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,380	531714,73	202052
			Накладные расходы			*216427,36*	*82242*
			Сметная прибыль			*39386,28*	*14967*
44	62	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150,000	532,01	79802
			Накладные расходы			*145,59*	*21839*
			Сметная прибыль			*39,41*	*5911*
45	63	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,000	578,10	63591
			Накладные расходы			*159,64*	*17561*
			Сметная прибыль			*42,82*	*4710*
46	64	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	3596,31	7193
			Накладные расходы			*979,20*	*1958*
			Сметная прибыль			*266,39*	*533*
47	65	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150,000	4376,90	656535
			Накладные расходы			*797,17*	*119576*
			Сметная прибыль			*324,21*	*48632*
48	66	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,000	4808,71	528958
			Накладные расходы			*886,30*	*97493*
			Сметная прибыль			*356,20*	*39182*
49	67	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	1748,70	3497
			Накладные расходы			*489,60*	*979*
			Сметная прибыль			*129,53*	*259*
			ИТОГО:				**46580821**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**12844865**
			Сметная прибыль				**3450431**
		ИТОГО ПО АКТУ					**46 580 821**
		в т.ч. оборудование					**0,00**
		СМР					46 580 821
		Временные здания и сооружения 1,3%					605 551
		Итого с временными					*47 186 372*
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %					2 406 505
		Итого с зимними затратами					*49 592 877*
		Непредвиденные работы и затраты 2%					*991 858*
		Итого сметная стоимость:					*50 584 734*
		Итого по акту в ценах 2018г К=1					*50 584 734*
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					*50 584 734*
		Скидка подрядчика 5%					*2 529 237*
		ИТОГО с учетом скидки подрядчика:					*48 055 497*
		НДС 12%					5 766 660
		ИТОГО:					**53 822 157**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Татыбаев А.К.