Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" **Типовая № КС-3**

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Наименование объекта **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома (корпус 1) в г. Алга Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 июля 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№26	26.06.2019				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	72 848 576,4	72 848 576,45					8 741 829,17	81 590 405,62
Итого за отчетный месяц:		72 848 576,45					8 741 829,17	81 590 405,62

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Даулбаев Ж.М.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома (корпус 1) в г. Алга Актюбинской области

Акт

приемки выполненных работ за 25 июля 2019 года

Основание: Договор о государственных закупках работ №26 от 2019-06-26

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-	Стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1988,3	296,14	282,07	588814	560841	--	109484	754162
						14,07	62,41	27973	124089		55864	
2	1101-0205-0304	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		149,7	3943,06	--	590275	--	--	424998	1096496
						3943,06	--	590275	--		81222	
3	1101-0104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный**	м3 грунта		2138	51,92	51,92	111015	111015	--	27593	149697

		НР - 72%; СП - 8%			--	17,92	--	38323		11089	
4	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	4276	39,33	39,33	168155	168155	--	41795	226746
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,58	--	58048		16796	
5	1111-0101-0102	Уплотнение грунта катками массой 5тн за 7-9 проходов	м2 площади	1326	77,88	16,94	103265	22463	254	81490	199535
		НР - 94%; СП - 8%			60,75	4,63	80548	6143		14780	
6	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного	м3 грунта	876,2	51,92	51,92	45497	45497	--	11308	61349
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,92	--	15706		4544	
7	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	1752,4	39,33	39,33	68914	68914	--	17128	92926
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,58	--	23790		6883	
11	1101-0205-0804	Подсыпка грунта под полы ленточными транспортерами	м3 грунта	506	3339,77	315,77	1689921	159777	--	1143509	3060105
		НР - 72%; СП - 8%			3024,00	114,75	1530144	58064		226674	
12	1101-0203-0107	Разравниванме грунта	м2 спланированной	722,7	191,98	--	138747	--	--	99898	257736
		НР - 72%; СП - 8%			191,98	--	138747	--		19092	
13	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего	м3 грунта	1261,8	318,23	307,34	401537	387797	188	78627	518577
		НР - 72%; СП - 8%			10,74	75,81	13552	95652		38413	
14	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т	2334,3	346,00	--	807678	--		--	872292
					--	--	--	--		64614	
15	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1261,8	18,03	15,35	22752	19364	150	7580	32759

		НР - 72%; СП - 8%			2,57	5,78	3238	7290		2427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7322380				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
16	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	68,56	4156,96	867,45	285001	59472	180234	63616	376507
		НР - 93%; СП - 8%			660,66	337,07	45295	23110		27889	
17	1107-0101-0101	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных констру	8	1468,11	842,19	11745	6738	--	8546	21914
		НР - 118%; СП - 8%			625,92	279,34	5007	2235		1623	
18	1107-0101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных констру	71	1947,56	1140,71	138277	80990	1	99547	256850
		НР - 118%; СП - 8%			806,85	381,35	57286	27076		19026	
19	1107-0101-0103	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных констру	186	2812,78	1585,84	523176	294965	--	388235	984324
		НР - 118%; СП - 8%			1226,94	541,95	228211	100802		72913	
20	2104-9999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из**	м3	194,58	37175,00	--	7233512	--	7233512	--	7812192
					--	--	--	--		578681	
21	СТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	тенге	194,58	270,00	--	52537	--	52537	--	56740
					--	--	--	--		4203	
22	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,58	19673,57	1046,86	129452	6888	115697	7446	147850
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	6867	1316		10952	
23	1106-0101-0115	**Монолитные участки из бетона В20.Устройство**	м3	18,41	24220,23	1602,19	445894	29496	385982	33075	517287
		НР - 91%; СП - 8%			1652,17	322,08	30416	5929		38318	

24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,9425	205425,00	--	193603	--	193603	--	209091
					--	--	--	--		15488	
25	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9425	16755,51	884,27	15791	833	274	13592	31734
		НР - 91%; СП - 8%			15580,24	267,92	14684	253		2351	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0785	290406,00	--	22782	--	22782	--	24605
					--	--	--	--		1823	
27	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных констру	188	1460,60	746,25	274593	140296	48389	159119	468409
		НР - 118%; СП - 8%			456,96	260,31	85908	48939		34697	
28	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных констру	315	2068,77	1047,18	651662	329861	119798	374637	1108404
		НР - 118%; СП - 8%			641,28	366,62	202003	115486		82104	
29	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных констру	176	3125,63	1656,76	550111	291590	94269	315531	934894
		НР - 118%; СП - 8%			933,25	586,06	164252	103147		69251	
30	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных констру	175	4418,93	2478,29	773314	433700	133940	428760	1298239
		НР - 118%; СП - 8%			1175,28	901,04	205674	157682		96166	
31	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	91,136	24820,00	--	2261996	--	2261996	--	2442955
					--	--	--	--		180960	
32	2104-1201-9907 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,473	23464,00	--	644626	--	644626	--	696197
					--	--	--	--		51570	

33	2104-1201-9911 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	227,77	22173,00	--	5050322	--	5050322	--	5454348
					--	--	--	--		404026	
34	СТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	347,38	270,00	--	93792	--	93792	--	101295
					--	--	--	--		7503	
36	1106-0101-0119 РСНБ	Монолитные заделки из бетона В7,5.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13	23017,77	1277,81	299231	16612	248122	34364	360283
					2653,62	251,23	34497	3266		26688	
37	1108-0201-0701 РСНБ	Арматурные сетки диаметром 4ВрI.Укладка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,1386	347658,34	2093,14	48185	290	40250	7187	59802
					55159,20	595,62	7645	83		4430	
38	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Футляры для водопроводных труб, диаметр 219х8мм.Укладка	м трубопровода	2,5	12341,37	131,34	30853	328	26018	4481	38161
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,16	76729,00	--	319193	--	319193	--	344728
					--	--	--	--		25535	
41	СТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	4,16	270,00	--	1123	--	1123	--	1213
					--	--	--	--		90	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1692	205425,00	--	34758	--	34758	--	37539

					--	--	--	--		2781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23785561				
		РАЗДЕЛ 3.Арматурный пояс									
48	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0712	222713,00	--	15857	--	15857	--	17126
					--	--	--	--		1269	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1569	205425,00	--	237660	--	237660	--	256673
					--	--	--	--		19013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				273799				
		РАЗДЕЛ 4.Монолитный железобетонный пояс									
51	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0712	222713,00	--	15857	--	15857	--	17126
					--	--	--	--		1269	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1569	205425,00	--	237660	--	237660	--	256673
					--	--	--	--		19013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				273799				
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие над подвалом									
58	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	640,8	5612,00	--	3596170	--	3596170	--	3883863
					--	--	--	--		287694	

59	2104-0108-9910 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	м2	205,2	5032,00	--	1032566	--	1032566	--	1115172
					--	--	--	--		82605	
61	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,023	137704,00	--	3173	--	3173	--	3427
					--	--	--	--		254	
62	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1902	109663,00	--	20862	--	20862	--	22531
					--	--	--	--		1669	
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	205425,00	--	16631	--	16631	--	17962
					--	--	--	--		1330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5042955				
		РАЗДЕЛ 8.Монолитный железобетонный пояс облицовки									
67	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0205	222713,00	--	4570	--	4570	--	4936
					--	--	--	--		366	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5419	205425,00	--	111316	--	111316	--	120221
					--	--	--	--		8905	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				125157				
		РАЗДЕЛ 9.Вход в техподполье(в блоке А)									
73	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,73	24820,00	--	18119	--	18119	--	19568
					--	--	--	--		1449	
74	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,436	23464,00	--	57158	--	57158	--	61731
					--	--	--	--		4573	
75	СТТЕХН .ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	3,166	270,00	--	855	--	855	--	923
					--	--	--	--		68	
78	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,044	76729,00	--	3376	--	3376	--	3646
					--	--	--	--		270	
79	СТТЕХН .ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,044	270,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				85881				
		РАЗДЕЛ 11.Крыльцо с пандусом(4шт)									
97	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,864	24820,00	--	244824	--	244824	--	264410
					--	--	--	--		19586	
98	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,744	23464,00	--	228633	--	228633	--	246924

					--	--	--	--		18291	
99	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,204	22173,00	--	337118	--	337118	--	364088
					--	--	--	--		26969	
100	СТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	34,812	270,00	--	9399	--	9399	--	10151
					--	--	--	--		752	
103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1693	205425,00	--	34774	--	34774	--	37556
					--	--	--	--		2782	
106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0736	205425,00	--	15119	--	15119	--	16329
					--	--	--	--		1210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				939458				
				РАЗДЕЛ 12.Стены							
128	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	51,36	76729,00	--	3940801	--	3940801	--	4256066
					--	--	--	--		315264	
130	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость деревянного бруса	м3	0,6	51105,00	--	30663	--	30663	--	33116
					--	--	--	--		2453	

134	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	4	92693,00	--	370772	--	370772	--	400434
					--	--	--	--		29662	
136	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Стоимость ригелей	м3	20,4	97830,00	--	1995732	--	1995732	--	2155391
					--	--	--	--		159659	
138	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	40	2926,00	--	117040	--	117040	--	126403
					--	--	--	--		9363	
139	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	40	3519,00	--	140760	--	140760	--	152021
					--	--	--	--		11261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7123431				
		РАЗДЕЛ 15.Перекрытие и покрытие									
169	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3687,8	5612,00	--	20696158	--	20696158	--	22351851
					--	--	--	--		1655693	
170	2104-0108-9910 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	м2	671,76	5032,00	--	3380296	--	3380296	--	3650720
					--	--	--	--		270424	

171	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12,5-8.6	м3	0,96	76980,00	--	73901	--	73901	--	79813
					--	--	--	--		5912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				26082384				

ИТОГО по акту: **71 054 805,00**

оборудование	**0,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	639 493,25
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	1 154 278,20
Итого по сметному расчету	72 848 576,45
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	72 848 576,45
НДС в текущих ценах 12%	8 741 829,17
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**81 590 405,62**

Заказчик
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ **Мурзагалиев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Актау Строй Эксперт"
_____ **Кужахметов С.А.**