Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Мирас"

Наименование строительства и его адрес: Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены, который находится г. Алматы, Жибек жолы, 3

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код

Договор №292 (П) от 13.07.2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены	33 229 276	29 668 996							3 560 280	33 229 276
за июль 2019 год	33 229 276	29 668 996							3 560 280	33 229 276

М.П. Заказчик: Заместитель директора Филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы — Курманхалыков Т.С.

М.П. Инженер-эксперт: ТОО "Сейсмостройзащита" — Кыдыралиев М.М.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Строительная компания "Мирас" — Канигаев К.М.

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Мирас"
Наименование строительства и его адрес: Демонтаж пристройки к зданию и возведение опорной стены, который находится г. Алматы, Жибек жолы, 3
Договор №292 (П) от 13.07.2019 г.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Снос лестничной клетки административного здания, лит-Б==												
1	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	46,3		**963,21**	**35,89**	**44596,62**	**1661,71**	--	**31549,86**	**82238,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**927,31**	**19,11**	**42934,45**	**884,79**		**6091,68**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
2	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	46,3		**2136,11**	**660,26**	**98901,89**	**30570,04**	--	**60149,14**	**171775,12**
		НР - 72%; СП - 8%				**1475,85**	**328,48**	**68331,86**	**15208,62**		**12724,08**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
4	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	45,3		**253,58**	--	**11487,17**	--	--	**9649,23**	**22827,31**
		НР - 84%; СП - 8%				**253,58**	--	**11487,17**	--		**1690,91**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										
5	**Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	1,98		**13662,90**	**3685,98**	**27052,54**	**7298,24**	--	**19627,89**	**50414,87**
		НР - 84%; СП - 8%				**9976,92**	**1824,36**	**19754,30**	**3612,23**		**3734,43**	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-030501-0101 1303-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский. Демонтаж оборудования**									
			лифт	1	450427,37	104853,29	450427,37	104853,29	--	231125,36	736076,95
		НР - 61%; СП - 8%			345574,08	33319,95	345574,08	33319,95		54524,22	
		Демонтаж кровельных конструкции и материалов									
7	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	46,8	321,28	1,81	15035,90	84,71	--	10764,86	27864,83
		НР - 72%; СП - 8%			319,47	--	14951,20	--		2064,06	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
8	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	46,8	197,93	23,11	9263,12	1081,55	--	6137,05	16632,23
		НР - 72%; СП - 8%			174,83	7,30	8182,04	341,64		1232,05	
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
9	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	46,8	285,91	14,57	13380,59	681,88	--	9298,07	24492,96
		НР - 72%; СП - 8%			271,34	4,60	12698,71	215,28		1814,29	
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
10	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	46,8	91,17	13,56	4266,76	634,61	--	2759,37	7588,21
		НР - 72%; СП - 8%			77,61	4,28	3632,15	200,30		562,09	
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
11	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	46,8	193,73	0,27	9066,56	12,74	--	6518,83	16832,23
		НР - 72%; СП - 8%			193,46	--	9053,93	--		1246,84	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
12	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	46,8	2136,11	660,26	99969,95	30900,17	--	60798,70	173630,14
		НР - 72%; СП - 8%			1475,85	328,48	69069,78	15372,86		12861,49	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
13	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Демонтаж керамзита**	м3 утеплителя	11,72	3238,52	1431,71	37955,45	16779,64	--	23552,75	66428,86
		НР - 92%; СП - 8%			1806,81	377,56	21175,81	4425,00		4920,66	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
		Демонтаж плит перекрытий и монолитных участков									
14	Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**	м3	19,008	28029,91	11422,54	532792,53	217119,64	35751,58	324800,77	926200,76
		НР - 84%; СП - 8%			14726,50	5615,86	279921,31	106746,27		68607,46	
		Состав работ:									
		1. Разборка конструкций									
		2. Резка арматуры									
15	Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные бетонные. Разборка**	м3	3,16	23175,31	9839,96	73233,98	31094,27	--	48324,94	131283,64
		НР - 84%; СП - 8%			13335,35	4870,25	42139,71	15389,99		9724,71	
		Состав работ:									
		1. Разборка конструкций									
		Демонтаж наружных стеновых панелей и конструкций									
16	Е11-460401-0209 1146-0401-0209 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	113,56	127894,92	66475,85	14523747,12	7548997,53	213592,73	8817900,98	25208979,94
		НР - 84%; СП - 8%			59538,19	32901,94	6761156,86	3736344,31		1867331,85	
		Состав работ:									
		1. Разборка конструкций									
		2. Резка арматуры									
17	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	6,01	13662,90	3685,98	82114,03	22152,74	--	59577,58	153026,94
		НР - 84%; СП - 8%			9976,92	1824,36	59961,29	10964,40		11335,33	
		Состав работ:									
		1. Разборка конструкций									
18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	25	253,58	--	6339,50	--	--	5325,18	12597,85
		НР - 84%; СП - 8%			253,58	--	6339,50	--		933,17	
		Состав работ:									
		1. Отбивка штукатурки									
		Демонтаж несущих балок, ригелей, колонн и лифтовой шахты									
20	Е11-460401-0402 1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Лифтовая шахта. Разборка**	м3	28	26408,24	10686,14	739430,72	299211,92	52664,64	449421,81	1283960,73
		НР - 84%; СП - 8%			13841,22	5266,85	387554,16	147471,80		95108,20	
		Состав работ:									
		1. Разборка перегородок									
		2. Резка арматуры									
		Демонтаж оконных рам, дверей, перил и пола									
21	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	**Оконных рам из стекла блока. Разборка**	м2 облицовки	8,1	4509,40	--	36526,14	--	--	30681,96	72584,75
		НР - 84%; СП - 8%			4509,40	--	36526,14	--		5376,65	
		Состав работ:									
		1. Разборка облицовки с очисткой от раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Демонтаж стальных дверей**									
			м2	14,7	1820,00	46,50	26754,00	683,55	--	18230,42	48583,16
		НР - 69%; СП - 8%			1773,49	23,85	26070,30	350,60		3598,74	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
23	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Разборка**	м решетки	43,2	588,71	1,47	25432,27	63,50	1804,90	16965,99	45790,12
		НР - 72%; СП - 8%			545,46	--	23563,87	--		3391,86	
		Состав работ: 1. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном									
24	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	58,2	963,21	35,89	56058,82	2088,80	--	39658,78	103374,97
		НР - 72%; СП - 8%			927,31	19,11	53969,44	1112,20		7657,36	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
25	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	16,8	2136,11	660,26	35886,65	11092,37	--	21825,18	62328,77
		НР - 72%; СП - 8%			1475,85	328,48	24794,28	5518,46		4616,95	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
		Демонтаж лестничного марша и площадок									
27	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	2	1301,91	55,83	2603,82	111,66	--	1837,17	4796,27
		НР - 72%; СП - 8%			1246,08	29,73	2492,16	59,46		355,28	
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов									
28	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	20	501,68	--	10033,60	--	--	7224,19	18638,42
		НР - 72%; СП - 8%			501,68	--	10033,60	--		1380,62	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб									
29	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	12	64,89	--	778,68	--	--	560,65	1446,48
		НР - 72%; СП - 8%			64,89	--	778,68	--		107,15	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов									
30	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	12	212,17	1,99	2546,04	23,88	--	1825,03	4720,74
		НР - 72%; СП - 8%			210,17	1,06	2522,04	12,72		349,68	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов									
31	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	80	107,37	0,25	8589,60	19,94	--	6177,76	15948,74
		НР - 72%; СП - 8%			107,12	0,13	8569,60	10,62		1181,38	
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб									
		Монтажные работы по закрытию дверных проемов к лестнице									
32	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	4,79	23960,72	1959,05	114771,85	9383,85	63117,88	32568,26	159127,32
		НР - 72%; СП - 8%			8824,66	618,70	42270,12	2963,57		11787,21	
		Состав работ: 1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 2. Установка и перестановка подмостей 3. Подача материалов на рабочее место башенным краном 4. Кирпичная кладка стен 5. Разборка подмостей									
33	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	14,7	2720,43	0,23	39990,32	3,38	4689,30	25414,30	70636,99
		НР - 72%; СП - 8%			2401,20	--	35297,64	--		5232,37	
		Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)									
34	Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	м2	14,7	703,57	15,95	10342,48	234,47	2260,27	5740,23	17369,33
		НР - 72%; СП - 8%			533,86	8,49	7847,74	124,80		1286,62	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	25,2	2181,98	31,79	54985,90	801,11	24123,71	22101,57	83254,46
		НР - 72%; СП - 8%			1192,90	25,22	30061,08	635,54		6167,00	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей									
36	Е12-120101-0704 1212-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**									
			м2	118,6	521,50	4,43	61849,90	525,40	15892,40	32905,81	102336,16
		НР - 72%; СП - 8%			383,07	2,28	45432,10	270,41		7580,46	
37	Е12-120101-0804 1212-0101-0804 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**									
			м2	18	604,01	4,43	10872,18	79,74	2508,48	5994,00	18215,47
		НР - 72%; СП - 8%			460,22	2,28	8283,96	41,04		1349,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17277084,06**	**8338246,30**	**416405,88**	**10446993,65**	**29942003,87**
							8522431,07	**4101596,88**	--	**2217926,15**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29942003,87**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29942003,87**

Временные здания и сооружения - 1,44 %	431 165
Затраты по снегоборьбе - 1,35 %	410 038
Непредвиденные работы и затраты - 2%	615 664
Итого сметная стоимость	**31 398 871**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=0,9449064661	29 668 996
Налог на добавленную стоимость - 12%	3 560 280
Всего по сметному расчету	**33 229 276**

Заказчик:
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Заместитель директора Курмангаликов Т.С. _____

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Мирас"

Директор Кайпиев К.М. _____

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт Кыдыралиев М.М. _____