Типовая межведомственная Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Еленовской СШ Зерендинского района Акмолинской области

Справка № 4 от 01 августа 2019 г

о стоимости выполненных работ за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наим-ие	код	наим-ие	код
		181	15.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов блоков	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего, с учетом НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно монтажные работы	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	80363291	16506944							1980833	18487777
В том числе за отчетный период	80363291	16506944							1980833	18487777

Заказчик:

М.П. Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Руководитель _____ Уаисов Ж.У.

Подрядчик:

М.П. Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказ 2420елен

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Еленовской СШ Зерендинского района Акмолинской области

Адрес: Акмолинская область Зерендинский район село Еленовка

Договор № 181 от 15 мая 2019 года

Акт №4

приемки выполненных работ за 01 августа 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (Лист АС-25 прим.6)	230	287,95	9,93	66229	2285	8347	0,07981	18,3563
		м2 изолируемой поверхности		61,92	2,42	14242	557	56,4	0,00263	0,6049
9	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	16,74	6831,54	33,69	114360	564	16935	2,162	36,19188
		м3 древесины в конструкции		1677,48	14,28	28081	239	59,8	0,015	0,2511
10	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1500	213,29	2,16	319930	3245	24041	0,03335	50,025
		м2 обработанной поверхности		25,88	0,93	38813	1390	59,8	0,00099	1,485
11	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	25,32	6115,4	46,64	154842	1181	10701	0,897	22,71204
		м3 древесины в конструкции		686,81	19,94	17390	505	59,8	0,02125	0,53805
12	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	1315	287,95	9,93	378657	13063	47723	0,07981	104,95015

	м2 изолируемой поверхности								
			61,92	2,42	81429	3187	56,4	0,00263	3,45845
13 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1315	583,23	88,53	766953	116411	158717	0,27945	367,47675
	м2 стяжки								
			193,3	20,7	254191	27222	56,4	0,02425	31,88875
14 12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	120,825	793,99	1,93	95934	233	7484	0,1445	17,45921
	м								
			103,83	0,98	12545	119	59,1	0,0013	0,15707
15 11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1315	664,08	39,01	873268	51301	287304	0,46345	609,43675
	м2 утепляемого покрытия								
			378,11	9,26	497221	12183	56,4	0,01038	13,6497
16 11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	1315	535,25	40,25	703854	52935	231727	0,3588	471,822
	м2 утепляемого покрытия								
			302,86	9,58	398260	12604	56,4	0,01038	13,6497
17 21-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	203,1675	18491,6		3756892				
	м3								
18 21-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	40,6335	18491,6		751378				
	м3								
19 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,15439	424138,29	6911,01	489621	7978	32657	49,105	56,68632
	т стальных элементов								
			44454,65	1099,28	51318	1269	62,1	1,2875	1,48628
30 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,05	64200	840	3210	42	587	25,875	1,29375
	м3 древесины в конструкции								
			19240	380	962	19	59,8	0,45	0,0225
31 11-100105-0101	Стропила. Установка	0,17	72894,12	1135,29	12392	193	1949	25,415	4,32055
	м3 древесины в конструкции								
			18729,41	447,06	3184	76	59,8	0,4625	0,07863
32 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	144	3737,66	75,98	538223	10941	124063	1,9665	283,176

	м2 кровли		1505,71	21,86	216822	3148	56,4	0,02438	3,51072
33 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,05	6840	40	342	2	50	2,162	0,1081
	м3 древесины в конструкции		1680	–	84	–	59,8	0,015	0,00075
34 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	144	213,28	2,17	30713	312	2308	0,03335	4,8024
	м2 обработанной поверхности		25,88	0,92	3726	133	59,8	0,00099	0,14256
35 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,17	6117,65	47,06	1040	8	72	0,897	0,15249
	м3 древесины в конструкции		688,24	17,65	117	3	59,8	0,02125	0,00361
36 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	144	71,85	9,93	10347	1430	5226	0,07981	11,49264
	м2 изолируемой поверхности		61,92	2,42	8917	349	56,4	0,00263	0,37872
37 21-080102-0613	Полотно геосинтетическое однослойное тканое из полипропиленовых либо композиционных нитей с повышенной фильтрующей способностью, удельным весом 80 г/м2	144	118,52		17067				
	м2								
38 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00341	424340,18	7038,12	1447	24	97	49,105	0,16745
	т стальных элементов		44574,78	1173,02	152	4	62,1	1,2875	0,00439
39 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,09	64211,11	844,44	5779	76	1056	25,875	2,32875
	м3 древесины в конструкции		19233,33	388,89	1731	35	59,8	0,45	0,0405
40 11-100105-0101	Стропила. Установка	0,27	72881,48	1133,33	19678	306	3096	25,415	6,86205
	м3 древесины в конструкции		18729,63	448,15	5057	121	59,8	0,4625	0,12488
41 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	170	3737,67	75,98	635404	12916	146464	1,9665	334,305
	м2 кровли		1505,71	21,86	255971	3717	56,4	0,02438	4,1446
42 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,09	6833,33	33,33	615	3	91	2,162	0,19458
	м3 древесины в конструкции								

			1677,78	22,22	151	2	59,8	0,015	0,00135
43 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	170	213,29	2,16	36259	368	2725	0,03335	5,6695
	м2 обработанной поверхности								
			25,88	0,93	4399	158	59,8	0,00099	0,1683
44 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,27	6111,11	44,44	1650	12	114	0,897	0,24219
	м3 древесины в конструкции								
			685,19	18,52	185	5	59,8	0,02125	0,00574
45 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	170	71,86	9,94	12216	1689	6170	0,07981	13,5677
	м2 изолируемой поверхности								
			61,92	2,42	10527	412	56,4	0,00263	0,4471
46 21-080102-0613	Полотно геосинтетическое однослойное тканое из полипропиленовых либо композиционных нитей с повышенной фильтрующей способностью, удельным весом 80 г/м2	170	118,52		20148				
	м2								
47 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,01026	424171,54	6920,08	4352	71	290	49,105	0,50382
	т стальных элементов								
			44444,44	1072,12	456	11	62,1	1,2875	0,01321
48 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	370	3737,67	75,98	1382938	28112	318774	1,9665	727,605
	м2 кровли								
			1505,71	21,86	557113	8090	56,4	0,02438	9,0206
49 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	370	213,29	2,16	78916	800	5930	0,03335	12,3395
	м2 обработанной поверхности								
			25,88	0,93	9574	343	59,8	0,00099	0,3663
50 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	370	71,86	9,94	26588	3676	13428	0,07981	29,5297
	м2 изолируемой поверхности								
			61,92	2,42	22912	897	56,4	0,00263	0,9731
51 21-080102-0613	Полотно геосинтетическое однослойное тканое из полипропиленовых либо композиционных нитей с повышенной фильтрующей способностью, удельным весом 80 г/м2	370	118,52		43852				
	м2								

52	11-120101-1503								
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	370	287,95	9,94	106543	3676	13428	0,07981	29,5297
	м2 изолируемой поверхности		61,92	2,42	22912	897	56,4	0,00263	0,9731
53	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	370	583,23	88,52	215795	32754	44658	0,27945	103,3965
	м2 стяжки		193,3	20,7	71521	7660	56,4	0,02425	8,9725
54	11-120101-1702								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	5550	18,91	1,3	104931	7215	3254	0,00104	5,772
	м2 стяжки		0,72	0,32	3993	1776	56,4	0,00038	2,109
55	11-060301-0410								
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,407	11631,45	1125,31	4734	458	2160	13,34	5,42938
	т		10476,66	464,37	4264	189	48,5	0,475	0,19333
56	21-050309-0301								
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,407	236187,97		96129				
	т								
57	11-120101-1303								
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	370	664,08	39,01	245710	14434	80839	0,46345	171,4765
	м2 утепляемого покрытия		378,12	9,27	139903	3429	56,4	0,01038	3,8406
58	21-110103-0104								
	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	57,165	18491,6		1057072				
	м3								
	Всего прямые затраты				**13186008**				**3509**
									103
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 738 123				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				368 714				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				90 749				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 079 171				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 602 465				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 788 473				

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	532 385
Итого, тенге	15 320 858
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 225 669
Всего	**16 546 527**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	383 879
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	372 469
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**17 302 875**
Коэф. перевода цен с 2017 года в цены 2018 года	**1 038 173**
Итого в ценах 2018 года	**18 341 048**
Ценовая скидка в конкурсе 10%	**1 834 105**
Итого в текущих ценах	**16 506 943**
НДС (12 %)	1 980 833
Всего по акту с учетом НДС	**18 487 777**

Заказчик
Руководитель Уаисов Ж.У.

Подрядчик
Директор Закариянов Е.М.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Мерей-Тайынша"