"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Стройка:Капитальный ремонт фасада здания КГУ"СОШ №28" ГУ"Отдел образования г. Семей ВКО"

Объект:КГУ"Средняя общеобразовательная школа №28" ГУ"Отдел образования города Семей ВКО

Договор подряда № 25 от 02.04.2019 г.

Акт №3

приемки выполненных работ на 31 июля 2019г

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.1 Демонтажные работы									
1	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	2,66472	19020,38	3283,65	50684	8750	–	21,241	56,60132
		м3 кладки		15736,74	1476,33	41934	3934	–	1,535	4,09035
4	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	0,58	734,48	–	426	–	–	0,9497	0,55083
		м2		734,48	–	426	–	–	–	–
5	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	1596	80	1596	80	–	1,9603	1,9603
		шт.		1516	37	1516	37	–	0,0397	0,0397
6	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	2,64	278,03	–	734	–	–	0,3628	0,95779
		м2		278,03	–	734	–	–	–	–
7	12-090101-0303	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта	15,75	6236,13	547,75	98219	8627	–	7,0327	110,76503
		м2 горизонтальной проекции		5688,38	253,59	89592	3994	–	0,273	4,29975

8	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *м3 кладки*	0,342	19023,39	3286,55	6506	1124	–	21,241	7,26442
				15736,84	1476,61	5382	505	–	1,535	0,52497
9	11-460401-0107	Козырёк железобетонный. Разборка *м3*	0,15	17833,33	7186,67	2675	1078	–	10,48	1,572
				8953,33	3286,67	1343	493	–	3,54	0,531
10	12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами *м3*	1,3	48833,85	990,77	63484	1288	–	35,39	46,007
				27373,08	438,46	35585	570	–	0,43	0,559
12	12-070101-0209	Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия(прим) *м2*	146,624	415,35	100,75	60901	14772	–	0,3824	56,06902
				314,61	44,34	46129	6501	–	0,0464	6,80335
1.2 Общестроительные работы										
14	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	2,53	31734,39	21,74	80288	55	–	14,63	37,0139
				11528,85	–	29168	–	–	–	–
15	12-110103-0202	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов *м2*	400	303,24	0,04	121294	14	–	0,3573	142,92
				297,68	–	119071	–	–	–	–
19	11-150213-0401	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов *м*	194,4	653,72	0,56	127084	109	–	0,37651	73,19354
				341,63	–	66412	–	–	–	–
20	12-110103-0205	Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с земли и лесов *м2*	89,285	404,7	0,03	36134	3	–	0,4791	42,77644
				399,15	–	35638	–	–	–	–
21	11-150201-0106	Карнизы, тяги и наличники прямолинейные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	89,285	6141,28	11,21	548324	1001	–	4,0365	360,3989
				4317,76	–	385511	–	–	–	–

22	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	1201,125	178,82	4,63	214781	5559	–	0,039	46,84388
		м2		32,49	0,09	39027	112	–	0,0001	0,12011
23	12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	1201,125	558,26	0,41	670535	493	–	0,207	248,63288
		м2		170,3	0,19	204555	223	–	0,0002	0,24023
24	12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	1201,125	328,85	17,45	394989	20958	–	0,128	153,744
		м2		106,64	0,93	128089	1116	–	0,001	1,20113
26	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	154,01	222,08	1,43	34203	221	–	0,2612	40,22741
		м		214,9	0,77	33096	119	–	0,0009	0,13861
27	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	154,01	624,24		96139				
		м								
33	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	22,91	18862,99	819,64	432151	18778	–	1,5525	35,56778
		м3		1168,49	210,52	26770	4823	–	0,22663	5,19209

<u>Раздел 2 Блок Б входная группа</u>

2.1 Демонтажные работы

34	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	29,5	131,32	0,27	3874	8	–	0,1741	5,13595
		м2 кровли		131,05	–	3866	–	–	–	–
35	12-070101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия	29,5	1328,71	413,83	39197	12208	–	1,112	32,804
		м2		914,88	193,15	26989	5698	–	0,21	6,195
36	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	4,8	19020,63	3283,96	91299	15763	–	21,241	101,9568

	м3 кладки								
			15736,67	1476,46	75536	7087	–	1,535	7,368
37 11-070503-0103	Балки перекрытий, масса до 1 т. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	шт. сборных конструкций	1	1772	801	1772	801	–	1,0948	1,0948
			971	237	971	237	–	0,2547	0,2547
38 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	шт. сборных конструкций	3	3040	792,33	9120	2377	–	2,4472	7,3416
			2247,67	204,67	6743	614	–	0,2202	0,6606
39 11-460401-0207	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков (колонны)								
	м3	0,5	42324	20938	21162	10469	–	23,94	11,97
			19696	9632	9848	4816	–	10,37	5,185
40 11-080501-0203	Крыльца с входом с трех сторон в три ступени. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	м2 крыльца	58,59	9201,98	591,4	539144	34650	–	11,2332	658,15319
			8610,58	254,63	504494	14919	–	0,24	14,0616
41 11-100102-0603	Разборка обшивка плитами древесно-стружечными ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	34,5	594,17	9,33	20499	0,878438 322	–	0,69276	23,90022
			584,84	4,55	20177	157	–	0,0049	0,16905
2.2 Устройство входной группы									
42 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
	м3 грунта	5,22	1432,38	–	7477	–	–	1,771	9,24462
			1432,57	–	7478	–	–	–	–
43 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
	м3	4,686	19840,16	819,46	92971	3840	–	1,5525	7,27502
			1168,59	210,41	5476	986	–	0,22663	1,06199
44 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01888	206726,71		3903				

		т							
45	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	4,74	23930,59	1546,62	113431	7331	–	4,14	19,6236
		м3		3538,19	360,76	16771	1710	–	0,383	1,81542
46	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,18066	205178,5		37068				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03672	205178,5		7534				
		т								
48	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	4,33	20748,27	1270,9	89840	5503	–	2,0585	8,91331
		м3		1693,53	338,11	7333	1464	–	0,35975	1,55772
49	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,36381	216467,32		78753				
		т								
50	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,96	22960,42	869,79	22042	835	–	5,635	5,4096
		м3		4636,46	231,25	4451	222	–	0,24625	0,2364
51	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04056	205178,5		8322				
		т								
52	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	38,25	1201,54	21,15	45959	809	–	0,16445	6,29021
		м2 поверхности		135,29	6,38	5175	244	–	0,00688	0,26316
53	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	26,05	777,81	13,67	20262	356	–	0,2438	6,35099
		м2 поверхности		223,92	2,3	5833	60	–	0,0025	0,06513
54	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,22	822,03	–	4291	–	–	1,1178	5,83492

	м3 грунта		822,03	–	4291	–	–	–	–
55 11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	13,88	6414,27	1549,06	89030	21501	–	3,565	49,4822
	м3 подстилающего слоя		2809,37	638,54	38994	8863	–	0,6875	9,5425
56 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,06668	354814,04	1109,78	23659	74	–	227,7	15,18304
	т		199490,1	479,9	13302	32	–	0,45	0,03001
57 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06668	103468,68		6899				
	т								
58 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,97301	135239,1	33217,54	131589	32321	–	104,65	101,8255
	т конструкций		97205,58	10900,2	94582	10606	–	9,175	8,92737
59 21-060106-9902	Металлические конструкции и изделия	1,0022	4756		4766				
	т								
60 21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	0,3909	231179,39		90368				
	т								
61 21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,32239	279796,36		90204				
	т								
62 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,28939	216923,21		62775				
	т								
63 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00353	259320,03		915				
	т								
64 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,29	74,72	1,28	2637	45	–	0,03393	1,19739

		м2								
				34,85	0,23	1230	8	–	0,00025	0,00882
65	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	70,58	70,69	1,03	4989	73	–	0,0245	1,72921
		м2								
				21,47	0,23	1515	16	–	0,00025	0,01765
66	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	18,5	540,76	167,57	10004	3100	–	0,36455	6,74418
		м2 покрытия								
				307,78	40,49	5694	749	–	0,03341	0,61809
68	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	19,5	1927,44	860,72	37585	16784	–	1,081	21,0795
		м2								
				947,08	218,77	18468	4266	–	0,18751	3,65645
69	21-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	22,425	2189,73		49105				
		м2								
70	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	7,96	513,82	13,57	4090	108	–	0,46288	3,68452
		м примыканий								
				405,53	2,26	3228	18	–	0,00188	0,01496
71	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,01472	283727,61		4176				
		т								
72	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	4,8	4735,42	117,5	22730	564	–	0,8625	4,14
		м желобов								
				709,58	40,21	3406	193	–	0,03988	0,19142
73	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	4	1224,25	69,5	4897	278	–	1,334	5,336
		м труб								
				1111,5	21,5	4446	86	–	0,022	0,088
74	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,00733	283727,61		2080				
		т								

75 11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,00733	289631,65	112278,31	2123	823	–	185,15	1,35715
	т конструкций		167939,97	16643,93	1231	122	–	14,5	0,10629
76 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	19,2	568,23	68,44	10910	1314	–	0,47725	9,1632
	м ограждения		433,02	29,58	8314	568	–	0,03238	0,6217
77 21-060510-0101	Ограждения	0,14419	397818,3		57361				
	т								
78 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,6	74,77	1,28	643	11	–	0,03393	0,2918
	м2		34,88	0,23	300	2	–	0,00025	0,00215
79 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	17,2	70,64	1,05	1215	18	–	0,0245	0,4214
	м2		21,45	0,23	369	4	–	0,00025	0,0043
84 11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	12,08	5972,02	26,82	72142	324	–	3,105	37,5084
	м2 поверхности облицовки		2817,3	13,66	34033	165	–	0,0165	0,19932

Раздел 3 Прочие работы

3.0 Подраздел без наименования

85 12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	32,63	1613,09	–	52635	–	–	2,1432	69,93262
	т		1613,09	–	52635	–	–	–	–
86 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	32,63	468		15271				
	т								
87 41-010102-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	32,63	739,67		24135				
	т								

Всего прямые затраты	**5178000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 277 157
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 605 918
- перевозка грузов, тенге	39 406
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 178 000
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	186 408
Итого, тенге	5 364 408
Сметная прибыль (8 %), тенге	429 153
Всего	**5 793 561**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	69 523
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	128 988
Затраты на доп.оплату труда в зонах экологического бедствия	284014
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 276 086**
НДС (12 %)	753 130
Всего по акту с учетом НДС	**7 029 216**
Итого с коф. Снижения	**6225773**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №28
ГУ"Отдел образования города Семей ВКО"
РК, ВКО, г. Семей, МОМЫШ УЛЫ,57
БИН 991240001130
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
Тел: 87222524275
Директор

Мухамедиев Е. И.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бел-Каз"
Казахстан Восточно-Казахстанкая область,
г. Семей ул. Каржаубай Улы, 1/2
БИН/ИИН 001240002520
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 678560000000038460
АО "Банк ЦентКредит"
Тел: 8(7222) 534259,534718

Директор:

Кривоженко В.А.

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Айкимбаев Д.Ж."

Айкимбаев Д.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"QURYLYSKZ"
Зам. директора по проектно-изыскательской деятельности

Николаева Т.Л.