Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: **ТОО "Нурай-Акжол РГ"**
Наименование стройки: **Реконструкция самотечной канализационной сети от ул.Есенова ж/д №17, 17а, 18, 19,19а, 20, 20а по пр.Абая №28, 28а 30, 32, 34, 36 СШ №198, здания ТОО "Бабас", детский сад, ул.Муратбаева №17, 15, 15а, 13 до кк КНС №14 в г.Кызылорда"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		73	03.07.2019г.				
		Дополнительные соглашения					
		1	22.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	70000310								7500033	
в т.ч. за отчетный месяц	70000310	62500277							7500033	**70000310**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН:060140014281

Подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"
БИН: 070640006230

Директор_____ Оспанов Е.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Жакап-Табын"

_____Рысбаев Б.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Наименование стройки -"Реконструкция самотечной канализационной сети от ул.Есенова ж/д №17, 17а, 18, 19,19а, 20, 20а по пр.Абая №28, 28а 30, 32, 34, 36 СШ №198, здания ТОО "Бабас", детский сад, ул.Муратбаева №17, 15, 15а, 13 до кк КНС №14 в г.Кызылорда"

Договор: Доп.соглашение №1 от 22-07-2019г. К договору №73 от 03-07-2019г.

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**6616,5000**		**95,36**	**630939,61**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	58,755	738,31	43378,99
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	127,698	1222,12	156063,09
		Итого оплата труда:				**30,14**	**199442,07**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	127,698	4182,87	534146,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	127,698	1111,02	141875,03
		Итого эксплуатация машин:				**88,80**	**587560,62**
		НР первого уровня	%	59,1		17,81	117870,27
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	31749,54
		Накладные расходы	%	--		22,61	149619,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	62444,75
		Сметная стоимость:				**127,41**	**843004,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6616,5000**		**121,50**	**803895,88**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	65,106	671,19	43698,74
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	188,769	1111,02	209725,85
		Итого оплата труда:				**38,30**	**253424,59**
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	47,176	3547,40	167350,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	47,176	1111,02	52413,48
2. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	141,593	4182,87	592265,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	141,593	1111,02	157312,65
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**759616,41**
2. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,26466	2194,24	580,73
		Итого материалов:				**0,09**	**580,72**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	149773,94
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	40435,60
		Накладные расходы	%	--		28,75	190209,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,02	79528,43
		Сметная стоимость:				**162,27**	**1073633,85**
3	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**12240,5300**		**247,19**	**3025736,61**
		НР второго уровня	%	4,24		10,48	128291,23
		Накладные расходы	%	--		10,48	128291,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	252322,23
		Сметная стоимость:				**278,28**	**3406350,07**
4	**Е11-010205-0108 11-010205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**330,8300**		**2189,84**	**724463,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	3,036	1004,4	721,29	724463,59
		Итого оплата труда:				**2189,84**	**724463,59**
		НР первого уровня	%	59,1		1294,19	428157,98
		НР второго уровня	%	4,24		147,72	48871,15
		Накладные расходы	%	--		1441,92	477029,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,54	96119,42
		Сметная стоимость:				**3922,29**	**1297612,14**
5	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**3636,9200**		**104,03**	**378339,58**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	32,296	805,43	26011,98
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	70,193	1333,22	93582,40
		Итого оплата труда:				**32,88**	**119594,38**
5. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	70,193	4182,87	293606,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	70,193	1111,02	77985,83
		Итого эксплуатация машин:				**96,88**	**352327,60**
		НР первого уровня	%	59,1		19,43	70680,28
		НР второго уровня	%	4,24		5,23	19038,44
		Накладные расходы	%	--		24,67	89718,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,30	37444,66
		Сметная стоимость:				**138,99**	**505502,97**
6	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6147,9000**		**121,50**	**746961,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	60,495	671,19	40603,87
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	175,4	1111,02	194872,45
		Итого оплата труда:				**38,30**	**235476,32**
6. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	43,835	3547,40	155498,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	43,835	1111,02	48701,56
6. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	131,565	4182,87	550319,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	131,565	1111,02	146171,35
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**705818,14**
6. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,245916	2194,24	539,60
		Итого материалов:				**0,09**	**539,60**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	139166,50
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	37571,83
		Накладные расходы	%	--		28,75	176738,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,02	73896,00
		Сметная стоимость:				**162,27**	**997595,94**
7	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**10144,0400**		**247,19**	**2507505,25**
		НР второго уровня	%	4,24		10,48	106318,22
		Накладные расходы	%	--		10,48	106318,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	209105,88
		Сметная стоимость:				**278,28**	**2822929,35**
8	**С121-010401-0102 21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**337,4900**		**2707,03**	**913595,55**
		НР второго уровня	%	4,24		114,78	38736,45
		Накладные расходы	%	--		114,78	38736,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,74	76186,56
		Сметная стоимость:				**3047,55**	**1028518,57**
9	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**8092,5100**		**21,91**	**177326,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	65,226	953,89	62218,07
		Итого оплата труда:				**7,69**	**62218,07**
9. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	65,226	2718,66	177326,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	65,226	953,89	62218,43
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**177326,32**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	36770,88
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	9077,72
		Накладные расходы	%	--		5,67	45848,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	17853,99
		Сметная стоимость:				**29,78**	**241028,91**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**2023,1300**		**637,36**	**1289461,81**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	1966,482	655,72	1289461,81
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1289461,81**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	762071,93
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	86985,03
		Накладные расходы	%	--		419,67	849056,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	171081,50
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**2309600,28**
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**8092,5100**		**117,21**	**948515,75**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	873,991	618,61	540659,62
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	212,428	828,31	175956,55
		Итого оплата труда:				**88,55**	**716616,18**
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	212,428	1874,05	398101,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	212,428	828,31	175956,24
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	849,714	11,48	9754,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**407856,13**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	423520,16
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	58174,32
		Накладные расходы	%	--		59,52	481694,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	114416,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1544627,00**
		Сухой грунт					
12	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**443,2500**		**86,69**	**38425,15**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	3,936	671,19	2641,84
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	8,555	1111,02	9504,47
		Итого оплата труда:				**27,40**	**12146,31**
12. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	8,555	4182,87	35783,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	8,555	1111,02	9504,78
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**35783,30**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	7178,47
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1933,59
		Накладные расходы	%	--		20,56	9112,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	3802,98
		Сметная стоимость:				**115,83**	**51340,19**
		Водопонижение					
13	**Е11-010208-0111 11-010208-0111 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры, длина до 4 м. Установка в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки** Состав работ: 1. Сборка иглофильтров с подсоединением к подводящему водопроводу 2. Установка иглофильтров в скважины 3. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору 4. Тампонаж устья скважины глиной	**иглофильтр**	**1260,0000**		**3526,18**	**4442992,89**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,16	2721,6	781,30	2126386,08
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0499	62,874	714,96	44952,65
		Итого оплата труда:				**1723,28**	**2171338,73**
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0019	2,394	3370,50	8068,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	2,394	828,31	1982,97
13. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,012	15,12	3337,04	50456,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	15,12	828,31	12524,05

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,12	151,2	1211,66	183202,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,036	45,36	671,20	30445,63
		Итого эксплуатация машин:				**191,85**	**241728,01**
13. 6	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	18,9	1307,28	24707,59
13. 7	187951 С (23-030103-0604)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	1260	1593,24	2007482,40
13. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,21	1524,6	28,00	42688,80
		Итого материалов:				**1646,73**	**2074878,79**
		НР первого уровня	%	59,1		1018,46	1283261,19
		НР второго уровня	%	4,24		192,69	242793,17
		Накладные расходы	%	--		1211,15	1526054,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,99	477523,78
		Сметная стоимость:				**5116,33**	**6446571,00**
14	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение** Состав работ: 1. Отсоединение иглофильтров от коллектора 2. Извлечение легких иглофильтров 3. Разборка иглофильтров 4. Очистка иглофильтров и укладка их в штабель	**иглофильтр**	**1260,0000**		**1053,95**	**1327973,85**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,65	819	733,67	600875,73
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	201,6	1075,68	216857,34
		Итого оплата труда:				**648,99**	**817733,07**
14. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	176,4	3869,37	682556,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	176,4	1111,02	195983,93
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	25,2	1767,51	44541,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	25,2	828,31	20873,41
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**727098,12**
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	483280,24
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	76797,17
		Накладные расходы	%	--		444,51	560077,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,88	151044,10
		Сметная стоимость:				**1618,33**	**2039095,37**
15	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**2268,0000**		**5247,01**	**11900210,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=634,69)	чел-ч	0,342	775,656	634,69	492301,11
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	196,409	1056,50	207506,29
		Итого оплата труда:				**308,56**	**699807,40**
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	25,175	3114,94	78417,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	25,175	1111,02	27969,93
15. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	133,358	3890,96	518892,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	133,358	1111,02	148163,41
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	37,876	1767,51	66945,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	37,876	828,31	31373,07
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**664255,69**
15. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	3,856	7906,24	30483,30
15. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	2268	4723,62	10713170,16
		Итого материалов:				**4737,06**	**10743653,46**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	413586,17
		НР второго уровня	%	4,24		230,21	522104,97
		Накладные расходы	%	--		412,56	935691,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,77	1026872,11
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**13862773,51**
16	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов	**м коллектора**	**2268,0000**		**319,83**	**725374,44**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,231	523,908	618,61	324094,73
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	128,822	1027,90	132416,45
		Итого оплата труда:				**201,28**	**456511,18**
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	25,175	3114,94	78417,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	25,175	1111,02	27969,93
16. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	65,772	3890,96	255916,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	65,772	1111,02	73074,01
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	37,876	1767,51	66945,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	37,876	828,31	31373,07
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**401279,71**
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	269798,11
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	42195,32
		Накладные расходы	%	--		137,56	311993,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,59	82989,43
		Сметная стоимость:				**493,98**	**1120357,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**30581718,14**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30581718,14**
Материалы -			Тенге				**12819652,58**
Всего заработная плата -			Тенге				**7758233,72**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**913595,55**
Транспортные расходы -			Тенге				**5533241,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**6076189,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4585116,13**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1491073,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2932632,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39590540,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10343,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7758233,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39590540,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10343,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7758233,72**
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
17	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**207,7870**		**3813,03**	**792298,96**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	211,943	702,74	148940,64
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	7,273	828,31	6023,92
		Итого оплата труда:				**745,79**	**154964,56**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	7,273	3370,50	24512,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	7,273	828,31	6024,30
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**24512,11**
17. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	228,566	2707,52	618846,20
		Итого материалов:				**2978,27**	**618846,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	96232,99
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	37673,75
		Накладные расходы	%	--		644,44	133906,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	74096,46
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**1000302,16**
18	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,2025**		**289547,57**	**58633,38**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	247	50,017	790,58	39542,84
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	7,744	745,13	5769,98
		Итого оплата труда:				**223766,98**	**45312,81**
18. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	6,946	2283,23	15858,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	6,946	733,67	5096,07
18. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,1053	2858,39	300,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,1053	953,89	100,44
18. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	4,05	128,74	521,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,4698	1170,50	549,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,4698	828,31	389,14
18. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,22275	1767,51	393,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,22275	828,31	184,51
		Итого эксплуатация машин:				**87035,77**	**17624,74**
18. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0891	215,22	19,18
18. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	9,72	148,83	1446,63
		Итого материалов:				**7238,54**	**1465,80**
		НР первого уровня	%	62,1		138959,30	28139,26
		НР второго уровня	%	4,24		18168,69	3679,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		157127,99	31818,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35734,04	7236,14
		Сметная стоимость:				**482409,60**	**97687,94**
19	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,7510**		**351703,02**	**264128,97**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	286	214,786	790,58	169805,52
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	37,467	744,86	27908,14
		Итого оплата труда:				**263267,18**	**197713,65**
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	33,344	2283,23	76132,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	33,344	733,67	24463,49
19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,23281	2858,39	665,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,23281	953,89	222,08
19. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	26,285	128,74	3383,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	2,613	1170,50	3059,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	2,613	828,31	2164,37
19. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	1,277	1767,51	2256,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	1,277	828,31	1057,75
		Итого эксплуатация машин:				**113845,52**	**85497,99**
19. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,576	215,22	554,39
19. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	55,574	148,83	8271,08
		Итого материалов:				**11751,62**	**8825,47**
		НР первого уровня	%	62,1		163488,92	122780,18
		НР второго уровня	%	4,24		21844,14	16404,95
		Накладные расходы	%	--		185333,06	139185,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42962,89	32265,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**579998,97**	**435579,22**
20	**С123-010501-1021 23-010501-1021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**186,8500**		**10971,93**	**2050105,12**
		НР второго уровня	%	4,24		465,21	86924,46
		Накладные расходы	%	--		465,21	86924,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		914,97	170962,37
		Сметная стоимость:				**12352,11**	**2307991,94**
21	**С123-010501-1019 23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**321,1800**		**6832,61**	**2194497,68**
		НР второго уровня	%	4,24		289,70	93046,70
		Накладные расходы	%	--		289,70	93046,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,79	183003,55
		Сметная стоимость:				**7692,10**	**2470547,93**
22	**С123-010501-1015 23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1252,4000**		**2850,93**	**3570504,73**
		НР второго уровня	%	4,24		120,88	151389,40
		Накладные расходы	%	--		120,88	151389,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,74	297751,53
		Сметная стоимость:				**3209,55**	**4019645,66**
23	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**810,5250**		**1841,94**	**1492938,42**
		НР второго уровня	%	4,24		78,10	63300,59
		Накладные расходы	%	--		78,10	63300,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,60	124499,12
		Сметная стоимость:				**2073,64**	**1680738,13**
		Колодцы					
24	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**90,9750**		**270,00**	**24563,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	1041,48
		Накладные расходы	%	--		11,45	1041,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	2048,38
		Сметная стоимость:				**303,96**	**27653,11**
25	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**68,0000**		**16234,40**	**1103939,20**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	46807,02
		Накладные расходы	%	--		688,34	46807,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	92059,70
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**1242805,92**
26	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**55,0000**		**11260,34**	**619318,70**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	26259,11
		Накладные расходы	%	--		477,44	26259,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	51646,23
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**697224,04**
27	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**67,0000**		**14330,26**	**960127,42**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	40709,40
		Накладные расходы	%	--		607,60	40709,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	80066,95
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**1080903,77**
28	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**64,0000**		**15415,47**	**986590,08**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	41831,42
		Накладные расходы	%	--		653,62	41831,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	82273,72
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**1110695,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**15902,71**	**63610,84**
		НР второго уровня	%	4,24		674,27	2697,10
		Накладные расходы	%	--		674,27	2697,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1326,16	5304,64
		Сметная стоимость:				**17903,14**	**71612,57**
30	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**140,0000**		**5323,51**	**745291,40**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	31600,36
		Накладные расходы	%	--		225,72	31600,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	62151,34
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**839043,10**
31	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**52,0000**		**2314,62**	**120360,24**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	5103,27
		Накладные расходы	%	--		98,14	5103,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	10037,08
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**135500,60**
				Колодцы			
32	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**14,5800**		**270,00**	**3936,60**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	166,91
		Накладные расходы	%	--		11,45	166,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	328,28
		Сметная стоимость:				**303,96**	**4431,79**
33	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев 1Н10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**27,0000**		**9869,18**	**266467,86**
		НР второго уровня	%	4,24		418,45	11298,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		418,45	11298,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,01	22221,29
		Сметная стоимость:				**11110,64**	**299987,39**
34	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**27,0000**		**8835,87**	**238568,49**
		НР второго уровня	%	4,24		374,64	10115,30
		Накладные расходы	%	--		374,64	10115,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,84	19894,70
		Сметная стоимость:				**9947,35**	**268578,50**
35	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**27,0000**		**10681,26**	**288394,02**
		НР второго уровня	%	4,24		452,89	12227,91
		Накладные расходы	%	--		452,89	12227,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,73	24049,75
		Сметная стоимость:				**12024,88**	**324671,68**
36	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**27,0000**		**5323,51**	**143734,77**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	6094,35
		Накладные расходы	%	--		225,72	6094,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	11986,33
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**161815,45**
37	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,2660**		**299949,34**	**379735,86**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	16100,80
		Накладные расходы	%	--		12717,85	16100,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	31666,93
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**427503,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**91,0000**		**10020,26**	**911843,66**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	38662,17
		Накладные расходы	%	--		424,86	38662,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	76040,47
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**1026546,30**
39	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**15691,41**	**62765,64**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	2661,26
		Накладные расходы	%	--		665,32	2661,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	5234,15
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**70661,06**
				КС-8			
40	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,7850**		**270,00**	**481,95**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	20,43
		Накладные расходы	%	--		11,45	20,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	40,19
		Сметная стоимость:				**303,96**	**542,58**
41	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
42	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
43	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
44	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
45	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28660,52**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215,21
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**
46	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
48	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0184**		**299949,34**	**5519,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	234,01
		Накладные расходы	%	--		12717,85	234,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	460,25
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**6213,32**
49	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
				КС-9			
50	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,7850**		**270,00**	**481,95**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	20,43
		Накладные расходы	%	--		11,45	20,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	40,19
		Сметная стоимость:				**303,96**	**542,58**
51	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
52	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
53	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
54	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
55	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28660,52**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215,21
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
57	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
58	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0184**		**299949,34**	**5519,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	234,01
		Накладные расходы	%	--		12717,85	234,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	460,25
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**6213,32**
59	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				КС-10			
60	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,8450**		**270,00**	**498,15**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	21,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,45	21,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	41,54
		Сметная стоимость:				**303,96**	**560,81**
61	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
62	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**5323,51**	**21294,04**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	902,87
		Накладные расходы	%	--		225,72	902,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	1775,75
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**23972,66**
63	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
64	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28660,52**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215,21
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**
66	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
67	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
68	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0184**		**299949,34**	**5519,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	234,01
		Накладные расходы	%	--		12717,85	234,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	460,25
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**6213,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				КС-12			
70	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,7850**		**270,00**	**481,95**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	20,43
		Накладные расходы	%	--		11,45	20,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	40,19
		Сметная стоимость:				**303,96**	**542,58**
71	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
72	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
73	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
74	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
75	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28660,52**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215,21
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**
76	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
77	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0184**		**299949,34**	**5519,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	234,01
		Накладные расходы	%	--		12717,85	234,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	460,25
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**6213,32**
79	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-13			
80	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,8050**		**270,00**	**487,35**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	20,66
		Накладные расходы	%	--		11,45	20,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	40,64
		Сметная стоимость:				**303,96**	**548,65**
81	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
82	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**5323,51**	**10647,02**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	451,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		225,72	451,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	887,88
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**11986,33**
83	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
84	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
85	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28660,52**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215,21
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**
86	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
88	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0184**		**299949,34**	**5519,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	234,01
		Накладные расходы	%	--		12717,85	234,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	460,25
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**6213,32**
89	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-14			
90	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,7850**		**270,00**	**481,95**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	20,43
		Накладные расходы	%	--		11,45	20,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	40,19
		Сметная стоимость:				**303,96**	**542,58**
91	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
92	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
93	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
94	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
95	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28660,52**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215,21
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
97	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
98	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0184**		**299949,34**	**5519,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	234,01
		Накладные расходы	%	--		12717,85	234,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	460,25
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**6213,32**
99	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-15			
100	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,7850**		**270,00**	**481,95**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	20,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,45	20,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	40,19
		Сметная стоимость:				**303,96**	**542,58**
101	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
102	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
103	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
104	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**14330,26**	**42990,78**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1822,81
		Накладные расходы	%	--		607,60	1822,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	3585,09
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**48398,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
106	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
107	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0218**		**299949,34**	**6538,90**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	277,25
		Накладные расходы	%	--		12717,85	277,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	545,29
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**7361,44**
108	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-16			
109	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,9600**		**270,00**	**529,20**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	22,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,45	22,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	44,13
		Сметная стоимость:				**303,96**	**595,77**
110	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
111	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**5323,51**	**15970,53**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	677,15
		Накладные расходы	%	--		225,72	677,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	1331,81
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**17979,49**
112	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
113	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**14330,26**	**42990,78**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1822,81
		Накладные расходы	%	--		607,60	1822,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	3585,09
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**48398,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
115	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
116	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0218**		**299949,34**	**6538,90**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	277,25
		Накладные расходы	%	--		12717,85	277,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	545,29
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**7361,44**
117	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-17			
118	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,7850**		**270,00**	**481,95**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	20,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,45	20,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	40,19
		Сметная стоимость:				**303,96**	**542,58**
119	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
120	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
121	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
122	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**14330,26**	**42990,78**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1822,81
		Накладные расходы	%	--		607,60	1822,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	3585,09
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**48398,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
124	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
125	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0218**		**299949,34**	**6538,90**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	277,25
		Накладные расходы	%	--		12717,85	277,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	545,29
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**7361,44**
126	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-18			
127	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**2,0700**		**270,00**	**558,90**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	23,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,45	23,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	46,61
		Сметная стоимость:				**303,96**	**629,21**
128	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
129	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**5323,51**	**10647,02**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	451,43
		Накладные расходы	%	--		225,72	451,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	887,88
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**11986,33**
130	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
131	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**11260,34**	**22520,68**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	954,88
		Накладные расходы	%	--		477,44	954,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	1878,04
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**25353,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28660,52**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215,21
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**
133	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
134	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
135	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0249**		**299949,34**	**7468,74**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	316,67
		Накладные расходы	%	--		12717,85	316,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	622,83
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**8408,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-19			
137	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**2,3200**		**270,00**	**626,40**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	26,56
		Накладные расходы	%	--		11,45	26,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	52,24
		Сметная стоимость:				**303,96**	**705,20**
138	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
139	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
140	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**14330,26**	**57321,04**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	2430,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		607,60	2430,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	4780,12
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**64531,57**
141	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
142	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
143	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0313**		**299949,34**	**9388,41**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	398,07
		Накладные расходы	%	--		12717,85	398,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	782,92
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**10569,40**
144	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-20			

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**2,3200**		**270,00**	**626,40**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	26,56
		Накладные расходы	%	--		11,45	26,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	52,24
		Сметная стоимость:				**303,96**	**705,20**
146	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
147	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
148	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
149	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**14330,26**	**57321,04**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	2430,41
		Накладные расходы	%	--		607,60	2430,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	4780,12
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**64531,57**
150	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев IIН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
151	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
152	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0313**		**299949,34**	**9388,41**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	398,07
		Накладные расходы	%	--		12717,85	398,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	782,92
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**10569,40**
153	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691,41**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665,32
		Накладные расходы	%	--		665,32	665,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	1308,54
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665,26**
				Кс-21			

1	2	3	4	5	6	7	8
154	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**2,1350**		**270,00**	**576,45**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	24,44
		Накладные расходы	%	--		11,45	24,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	48,07
		Сметная стоимость:				**303,96**	**648,96**
155	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
156	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
157	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
158	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**14330,26**	**42990,78**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1822,81
		Накладные расходы	%	--		607,60	1822,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	3585,09
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**48398,68**
159	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев IIН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
160	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
161	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0280**		**299949,34**	**8398,58**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	356,10
		Накладные расходы	%	--		12717,85	356,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	700,37
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**9455,06**
162	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
				Кс-22			

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**2,1750**		**270,00**	**587,25**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	24,90
		Накладные расходы	%	--		11,45	24,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	48,97
		Сметная стоимость:				**303,96**	**661,12**
164	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
165	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**5323,51**	**15970,53**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	677,15
		Накладные расходы	%	--		225,72	677,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	1331,81
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**17979,49**
166	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
167	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**14330,26**	**42990,78**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1822,81
		Накладные расходы	%	--		607,60	1822,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	3585,09
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**48398,68**
168	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев IIН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
169	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
170	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0280**		**299949,34**	**8398,58**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	356,10
		Накладные расходы	%	--		12717,85	356,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	700,37
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**9455,06**
171	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
				Кс-89			

1	2	3	4	5	6	7	8
172	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**			**1,7850**		**270,00**	**481,95**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	20,43
		Накладные расходы	%	--		11,45	20,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	40,19
		Сметная стоимость:				**303,96**	**542,58**
173	**С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**17419,06**	**4006,38**
		НР второго уровня	%	4,24		738,57	169,87
		Накладные расходы	%	--		738,57	169,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,61	334,10
		Сметная стоимость:				**19610,24**	**4510,35**
174	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5323,51**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	225,72
		Накладные расходы	%	--		225,72	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	443,94
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993,16**
175	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2314,62**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98,14
		Накладные расходы	%	--		98,14	98,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	193,02
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2605,78**
176	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11260,34**	**11260,34**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
177	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28660,52**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215,21
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	2390,06
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32265,78**
178	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234,40**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688,34
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
179	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415,47**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	653,62
		Накладные расходы	%	--		653,62	653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	1285,53
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17354,61**
180	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0184**		**299949,34**	**5519,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	234,01
		Накладные расходы	%	--		12717,85	234,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	460,25
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**6213,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
		Перевязка выпусков					
182	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**55,0000**		**4546,27**	**250045,00**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	2,01	110,55	916,15	101280,38
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	48,4	921,07	44579,69
		Итого оплата труда:				**2652,00**	**145860,07**
182. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	35,75	3104,70	110993,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	35,75	953,89	34101,57
182. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	12,65	1767,51	22359,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	12,65	828,31	10478,12
182. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	12,65	17,05	215,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2428,50**	**133567,71**
182. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	2,255	4812,70	10852,64
182. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	10,615	181,00	1921,32
182. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,0121	200244,36	2422,96
		Итого материалов:				**276,31**	**15196,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		1646,89	90579,10
		НР второго уровня	%	4,24		262,59	14442,46
		Накладные расходы	%	--		1909,48	105021,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,46	28405,33
		Сметная стоимость:				**6972,22**	**383471,89**
183	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**836,7850**		**861,21**	**720647,61**
		НР второго уровня	%	4,24		36,52	30555,46
		Накладные расходы	%	--		36,52	30555,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	60096,25
		Сметная стоимость:				**969,54**	**811299,31**
184	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,0600**		**1841,94**	**11162,16**
		НР второго уровня	%	4,24		78,10	473,28
		Накладные расходы	%	--		78,10	473,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,60	930,83
		Сметная стоимость:				**2073,64**	**12566,27**
185	**С123-010501-1021 23-010501-1021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,5550**		**10971,93**	**60949,07**
		НР второго уровня	%	4,24		465,21	2584,24
		Накладные расходы	%	--		465,21	2584,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		914,97	5082,66
		Сметная стоимость:				**12352,11**	**68615,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**20080129,70**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20080129,70**
Материалы -			Тенге				**644334,39**
Всего заработная плата -			Тенге				**543851,10**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18678659,78**
Местные материалы -			Тенге				**36363,60**
Накладные расходы -			Тенге				**1203448,85**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**337731,53**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**865717,32**
Сметная прибыль -			Тенге				**1702686,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22986264,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**688,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543851,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22986264,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**688,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543851,10**
		РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия					
186	**Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**87,3800**		**1907,55**	**166681,36**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,55	135,439	715,11	96853,78
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	33,956	838,20	28461,95
		Итого оплата труда:				**1434,15**	**125315,73**
186. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,188	6158,58	7318,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,188	1111,02	1319,89
186. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	32,767	1874,05	61407,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	32,767	828,31	27141,23
186. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	65,535	16,80	1100,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**799,13**	**69827,58**
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	75565,39
		НР второго уровня	%	4,24		117,55	10271,26
		Накладные расходы	%	--		982,34	85836,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,19	20201,44
		Сметная стоимость:				**3121,07**	**272719,45**
187	**С341-020202-1110 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**138,9300**		**257,77**	**35812,33**
		НР второго уровня	%	4,24		10,93	1518,44
		Накладные расходы	%	--		10,93	1518,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,50	2986,46
		Сметная стоимость:				**290,20**	**40317,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**202493,70**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4998413,04
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				55862754,58
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2368580,80
		ИТОГО:	Тенге				58231335,37
		Сметная прибыль	Тенге				4658506,83
		ИТОГО по смете:	Тенге				62889842,20
				Строит монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		канализация	Тенге	62889842			62889842
		Итого по локальным сметам:	Тенге	**62889842**			**62889842**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге	654054			654054
		Итого	Тенге	63543896,6			63543897
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время -2,25%	Тенге	1429738			1429737,673
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса	Тенге			4471116	4471116
		Итого в базовых ценах 2018г.	Тенге	**64973634**		**4471116**	**69444750,2**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2018г.100% К = 1	Тенге	64973634		4471116,0	69444750,2
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	64973634		4471116	69444750,2
		Итого с пониж.коэффициентом	Тенге	58476272		4024004	62500277
	Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			7500033	7500033
		Стоимость строительства	Тенге	**58476272**		**11524038**	**70000310**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Оспанов Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жакап-Табын"

Рысбаев Б.