Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак.	130840017495
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум",Республика Казахстан, Алматинская, Алматы, Победа, дом № 9, к.14	110240011708

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №30 от 11/07/2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	30.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обустройство спортивной площадки в с. Карабулак мкр.Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области			Работа	1	11 374 214,00	11 374 214,00
				Итого	1	x	11 374 214,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдильденов Даулет Маратович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Абылкасымов Баглан Абылханович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8728-36 30013

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

Наименование объекта: Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА ФОРМЫ КС-3
выполненных работ за июль месяц 2019 г.
Договор подряда (контракт) №__30_____ от ___11.07.2019г._____

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика	В т.ч. НДС	
1	Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области	21 122 248,9				11 374 214		1 218 666	11 374 214
	К оплате:					11 374 214		1 218 666	11 374 214

К оплате: 11 374 214 тенге в том числе НДС.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Ескельдинского района
Руководитель
Абылкасымов Баглан Абылханович

_____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной

ответственностью " Палладиум "
Директор
Абдильденов Даулет Маратович

_____

"SANA-2015". Версия 19.1Д от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1511акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8728-36 30013

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__30_____ от ___11.07.2019г._____

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль месяц 2019 года

на Обустройство спортивной площадки в п. Карабулак мкр. Мелькомбинат Ескельдинского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы, планировка площадки

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1271,5	206,99	197,41	263192	251002	116	60068	349121
					9,5	56,12	12074	71354	–	25861	
2	4102-0103-1010	Транспортировка грунта к месту проведения работ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,750;	т	2225,125	213		473952		–	–	511868
					–		–		–	37916	
3	1101-0107-1302	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1271,5	68,02	68,02	86485	86485	–	20192	115211
					–	22,06	–	28045	–	8534	
4	1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1271,5	34,8	34,8	44247	44247	–	12822	61635
					–	14,01	–	17808	–	4566	
5	1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1271,5	3,4	3,4	4322	4322	–	1261	6030
					–	1,38	–	1751	–	447	
6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2543	6,93	6,93	17627	17627	–	3565	22887
					–	1,95	–	4952	–	1695	

Раздел 2 Устройство спортивной площадки с покрытием из искусственного газона. Размер площадки 40м х 20 м

7	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	800	579,56	206,74	463644	165390	264599	89168	597037
					42,07	61,14	33655	48908	–	44225	
8	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-1600	39,57	11,88	-63309	-19000	-43260	-7629	-76613
					0,66	3,76	-1049	-6015	–	-5675	
9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,56	127571,43	1817,86	71440	1018	70422	578	77779
					–	955,36	–	535	–	5761	
10	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,56	16050	6382,14	8988	3574	–	5847	16022
					9667,86	–	5414	–	–	1187	
11	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	800	1418,06	100,11	1134444	80084	1017346	67395	1297986
					46,27	31,74	37014	25389	–	96147	
12	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1600	158,96	0,02	254335	35	254102	214	274913
					0,12	–	198	–	–	20364	

Раздел 3 Установка ограждения по периметру спортивной площадки высотой 4 м. размер площадки 20мх40м

13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,3	1714,04	–	33081	–	–	23818	61451
					1714,04	–	33081	–	–	4552	
14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	894,17	–	3219	–	–	2318	5980
					894,17	–	3219	–	–	443	
15	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	16021,46	1359,27	153806	13049	108947	31688	200334
					3313,54	313,75	31810	3012	–	14840	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	120	879,93	21,36	105592	2563	68532	32389	149019
					287,48	2,75	34497	330	–	11038	
17	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,1	68,03	68,03	415	415	–	97	553
					–	22,13	–	135	–	41	
18	8601-0602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР = 91 %	секция	80	57806	6533	4624480	522640	2747360	1398488	6504805
					16931	2279	1354480	182320	–	481837	
19	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	71260	159	142520	318	119428	20828	176416
					11387	57	22774	114	–	13068	

Раздел 4 Устройство площадки с травмобезопасным резиновым покрытием для занятий воркаутом. Размер площадки 20м х 10 м

20	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	200	579,55	206,74	115910	41347	66149	22291	149257
					42,07	61,13	8414	12226	–	11056	
21	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-400	39,57	11,88	-15827	-4750	-10815	-1906	-19152
					0,66	3,76	-262	-1503	–	-1419	
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,14	127564,29	1814,29	17859	254	17605	145	19444
					–	957,14	–	134	–	1440	
23	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,14	16057,14	6385,71	2248	894	–	1462	4007
					9671,43	–	1354	–	–	297	
24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	200	1418,06	100,11	283612	20022	254337	16848	324497
					46,27	31,74	9253	6347	–	24037	
25	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	400	158,96	0,02	63584	9	63525	54	68729
					0,13	–	50	–	–	5091	

Раздел 5 Установка ограждения по периметру всей спортивной площадки высотой 2 м. Длинной 176 м, в том числе 4 калитки

26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	28,95	1714,02	–	49621	–	–	35727	92176
					1714,02	–	49621	–	–	6828	
27	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	5,4	894,26	–	4829	–	–	3477	8970
					894,26	–	4829	–	–	664	
28	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % К=1,500;	м3	14,4	16021,46	1359,31	230709	19574	163421	47530	300498
					3313,47	313,68	47714	4517	–	22259	
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=1,500;	м2 поверхности	180	879,93	21,36	158387	3844	102798	48584	223529
					287,47	2,76	51745	496	–	16558	
30	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	9,15	67,98	67,98	622	622	–	145	828
					–	22,08	–	202	–	61	
31	8601-0602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР = 91 %	секция	58	57806	6533	3352748	378914	1991836	1013904	4715984
					16931	2279	981998	132182	–	349332	
32	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	4	71260	159	285040	636	238856	41656	352832
					11387	57	45548	228	–	26136	

Итого	**16 594 033**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 767 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 635 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	533 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 495 304
- перевозка грузов, тенге	473 952
Накладные расходы, тенге	2 993 024
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 229 187
Всего	**16 594 033**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**331 881**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**16 925 914**
НДС (12 %)	2 031 110
Итого	**18 957 024**
С учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика с НДС К=0,6	**11 374 214**
В том числе НДС	**1 218 666**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87773803801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдильденов Даулет Маратович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67 БИН 130840017495 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8728-36 30013

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абылкасымов Баглан Абылханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)