2520

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй»

Договор №440 от 2019-04-23

Наименование строительства и его адрес: Насосная станция куст 3 старая и новая (с дежурным помещением, хлораторной и ТП).

Наименование обьекта: Насосная станция куст 3 старая и новая.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Н-ст. старая с дежурными помещениями и хлораторной								
1.	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	250,00	2482,23 / 1433,51	16,44 / 3,06	620557 / 358377	4111 / 765	1,20 / 0,00	300 / 0
2.	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	250,00	754,98 / 400,66	2,52 / 1,02	188745 / 100165	630 / 255	0,35 / 0,00	87 / 0
3.	2203-0301-0401 РСНБ РК 2015	Сайдинг металлический фасадный /цвет белый/-К-1,1 к раскрою	м2	275,00	4480,00 / --	-- / --	1232000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от старой штукатурки	м2	250,00	211,31 / 211,31	-- / --	52828 / 52828	-- / --	0,23 / --	57 / --
13.	1211-0101-0403 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	250,00	2856,49 / 2340,67	14,95 / 7,96	714122 / 585166	3739 / 1991	1,96 / 0,01	491 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями-левкас	м2	250,00	817,85 / 534,27	4,43 / 1,52	204463 / 133568	1107 / 379	0,42 / 0,00	106 / 0
15.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	Очистка стен от старой штукатурки	м2	450,00	211,31 / 211,31	-- / --	95091 / 95091	-- / --	0,23 / --	103 / --
16.	1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	450,00	2617,53 / 2284,62	13,92 / 7,41	1177889 / 1028079	6262 / 3335	1,95 / 0,01	878 / 3
17.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями-левкас	м2	450,00	1115,33 / 680,19	6,91 / 2,38	501898 / 306086	3111 / 1071	0,53 / 0,00	239 / 1
18.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	Добавить:Очистка стен от старой штукатурки	м2	30,00	211,31 / 211,31	-- / --	6339 / 6339	-- / --	0,23 / --	7 / --
19.	1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Добавить:Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	30,00	2617,53 / 2284,62	13,92 / 7,41	78526 / 68539	417 / 222	1,95 / 0,01	59 / 0
20.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015	Добавить:Стены. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями-левкас	м2	30,00	1115,33 / 680,19	6,91 / 2,38	33460 / 20406	207 / 71	0,53 / 0,00	16 / 0
21.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	720,00	906,05 / 465,27	4,46 / 2,20	652358 / 334994	3213 / 1587	0,39 / 0,00	281 / 1
22.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Исключить:Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	-150,00	906,05 / 465,27	4,46 / 2,20	-135908 / -69790	-669 / -331	0,39 / 0,00	-59 / -0
35.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	27,00	3419,89 / 401,10	20,76 / 10,48	92337 / 10830	561 / 283	0,38 / 0,01	10 / 0

2520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен плиткой кафельной	м2	72,00	4988,06 / 2472,00	19,07 / 9,62	359141 / 177984	1373 / 693	2,00 / 0,01	144 / 1
57.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка блоков	м2	3,80	1669,29 / 1121,60	75,19 / 34,15	6343 / 4262	286 / 130	0,98 / 0,03	4 / 0
58.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,80	14349,00 / --	-- / --	54526 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,00	5439,00 / --	-- / --	10878 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Добавить:Конструкции дверей металлических. Монтаж	т конструкций	0,16	97122,24 / 90802,60	4497,03 / 1890,18	15540 / 14528	720 / 302	82,10 / 1,22	13 / 0
66.	2109-0403 -0301 РСНБ РК 2015	Добавить:Двери металлические в комплекте с замком	шт.	2,00	100137,00 / --	-- / --	200274 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	25,00	5257,41 / 4595,44	24,09 / 12,83	131435 / 114886	602 / 321	3,85 / 0,01	96 / 0

Итого по разделу: Н-ст. старая с дежурными помещениями и хлораторной 6292842

Раздел: Н-ст. новая /деж.помещение и ТП/

92.	1115-0108 -1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	841,00	2482,23 / 1433,51	16,44 / 3,06	2087555 / 1205581	13830 / 2572	1,20 / 0,00	1011 / 1
93.	1115-0108 -1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	841,00	754,98 / 400,66	2,52 / 1,02	634937 / 336955	2118 / 857	0,35 / 0,00	293 / 0
94.	2203-0301 -0401	Сайдинг металлический фасадный /цвет белый/-К-1,1 к раскрою	м2	925,10	4480,00 / --	-- / --	4144448 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
104.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	Очистка стен от старой штукатурки	м2	130,00	211,31 / 211,31	-- / --	27471 / 27471	-- / --	0,23 / --	30 / --
105.	1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	130,00	2617,53 / 2284,62	13,92 / 7,41	340279 / 297001	1809 / 963	1,95 / 0,01	254 / 1
106.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних поверхностей сухими смесями-левкас	м2	130,00	1115,33 / 680,19	6,91 / 2,38	144993 / 88425	899 / 309	0,53 / 0,00	69 / 0
107.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, за 2 раза	м2	130,00	906,05 / 465,27	4,46 / 2,20	117787 / 60485	580 / 287	0,39 / 0,00	51 / 0
112.	1212-0103 -0202 РСНБ РК 2015	Металлические поверхности оборудования. Окраска масляными составами за два раза	м2	210,00	334,22 / 209,30	0,27 / 0,13	70187 / 43953	57 / 28	0,18 / 0,00	38 / 0
113.	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из плиток керамических	м2 облицовки	18,00	752,47 / 701,39	51,07 / 25,55	13544 / 12625	919 / 460	0,74 / 0,02	13 / 0
114.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен плиткой кафельной	м2	18,00	4988,06 / 2472,00	19,07 / 9,62	89785 / 44496	343 / 173	2,00 / 0,01	36 / 0
		Итого по разделу: Н-ст. новая /деж.помещение и ТП/								7670986
		Раздел: Установка лесов для проведения работ								
186.	1108-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Добавить:Леса инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2	1002,25	1097,10 / 791,86	4,86 / 2,38	1099568 / 793638	4867 / 2385	0,70 / 0,00	704 / 2
		Итого по разделу: Установка лесов для проведения работ								1099568

2520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
							15063396	51092		5330
		Накладные расходы :					6252968	19108		15
		На общестроительные работы						4945938		
		На металломонтажные работы						10233		
		Всего накладных расходов:						4956172		
		Итого с накладными						20019567		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 8 %						1601565		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						21621132		
		Итого с зимними удорожаниями						21913017		
		Пересчет в текущих ценах					- 1,35 %	23006391		
		Скидка по конкурсу					К=1,0498961	9202556		
		Итого за минусом скидки						13803835		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1656460		
		Итого с НДС						15460295		

Принял:
Директор департамента водоисточников
Жамбулов Б.Н.

Сдал:
Директор ТОО «MEGA-БЕН Строй»
Жетпісбаев А.С.

Тех.надзор Шекеев

Черникова Л.В.

Форма № КС 3
Утверждена приказом ПредседателяАгенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы
Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй »

С П Р А В К А №

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Наименование строительства: **Работы по ремонту насосной станции куст 3 старая и новая .**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация правовая форма
		№440	219-04-23	Код	

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из граф 3						Всего
				Из них		Стоимость прочих затрат на входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				СМР (в сметных базисных ценах2001 г)	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
		Тенге	Тенге						Тенге	Тенге
1.	Насосная станция куст -3	15 460 295	13 803 835						1 656 460	15 460 295
	Итого:	**15 460 295**	**13 803 835**						**1 656 460**	**15 460 295**

Итого к оплате: 15 460 295 (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч двести девяносто пять тенге).

Заказчик:
Директор департамента водоисточников
_____ Жамбулов Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «MEGA-БЕН Строй»
Жетпісбаев А.С.