ЗАКАЗЧИК : КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ИЛ-44"

Наименование обьекта : Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций), (Текущий ремонт зала вольной борьбы)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма		
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код	
		30	26.04.2019г					

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года отчетный мес включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном уровне	из них		стоимость проч затрат, не входя в состав СМР в баз.уровне цен 2001 г.	ополнительные затраты на приобре материало	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт зала вольной борьбы	2 495 000	2 495 000								2 495 000
ВСЕГО	2 495 000	2 495 000								2 495 000

Итого к оплате : 2 495 000 (Два миллиона четыреста девяносто пять тысячи тенге)

ЗАКАЗЧИК :

КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Директор_____ Байкенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Ил-44

Директор_____ Налибаев Б.А.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ИЛ-44"
Договор №30 от 26.04.2019г.

Наименование обьекта : Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций), (Текущий ремонт зала вольной борьбы)

АКТ

Приемки выполненных работ по текущему ремонту зала вольной борьбы за август 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Потолок										
1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-Акустических плит. Демонтаж НР=80%.	м2	143	971,01 868,38	102,63 45,65	138854 124178	14676 6528		104565 19474	262893
2	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-Акустичеких плит . Устройство НР-80%	м2	143	1408,64 1248,29	160,35 71,32	201436 178506	22930 10199		150964 28192	380592
3	2003-0301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий Из минерального волокна кл 2Стандарт» 114 мм в комплекте	м2	143	4789		684827		684827	54786	739613
		Итого по разделу 1					1 383 098				
		В т.ч.									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					302 684				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 606				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 727				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					684 827				
	Накладные расходы, тенге					255 529				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					102 452				
Раздел 2 Пол										
4 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	41,94	28,87	–	1211	–	–	872	2250
				28,87	–	1211	–	–	167	
5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	143	89,71	2,47	12829	353	–	9105	23689
				87,24	1,19	12476	170	–	1755	
6 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	143	2800,03	454,83	400405	65040	163902	212801	662262
				1199,04	384,06	171463	54921	–	49056	
7 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	143	3792,35	13,56	542306	1939	505528	33583	621960
				243,63	6,21	34839	888	–	46071	
8 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	41,94	366,31	0,93	15363	39	10489	4561	21518
				115,28	0,41	4835	17	–	1594	
	Итого по разделу 2					1 331 679				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					224 824				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 371				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 996				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					679 919				
	Накладные расходы, тенге					260 922				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					98 643				

Раздел 3 Стены

9	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов (прим) НР = 72 %	м2	175	196,86	–	34451	–	–	24805	63996
					196,86	–	34451	–	–	4740	
10	1213-0103-0401	Облицовка из ДСП стен и перегородок. Разборка (прим) НР = 72 %	м2 облицовки	35	73,14	4,94	2560	173	–	1774	4681
					68,2	2,2	2387	77	–	347	
11	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	35	2607,97	15,97	91279	559	58784	28920	129815
					912,46	5,63	31936	197	–	9616	
12	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	35	1809,63	22,97	63337	804	33733	21174	91272
					822,86	17,37	28800	608	–	6761	
13	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	175	944,49	3,63	165285	636	69993	75951	260535
					540,89	1,62	94656	283	–	19299	

Итого по разделу 3	550 299
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 165
- материалы, изделия и конструкции, тенге	162 510
Накладные расходы, тенге	152 624
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 763

Раздел 4 Двери

14	1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	1	3739	97	3739	97	–	2653	6903
					3642	43	3642	43	–	511	
15	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1685	97	1685	97	–	1174	3088
					1588	43	1588	43	–	229	
16	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	6,72	288,84	–	1941	–	–	1398	3606
					288,84	–	1941	–	–	267	
17	1110-0107-0103	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в деревянных перегородках.- Установка блоков (прим) НР = 90 %	м2	2,4	4832,08	120,42	11597	289	8175	2935	15695
					1305,42	53,33	3133	128	–	1163	
18	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	2,4	17929		43030		43030	–	46472
					–		–		–	3442	
19	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	4,32	1369,44	120,6	5916	521	1469	3731	10419
					908,8	50,69	3926	219	–	772	
20	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	4,32	17929		77453		77453	–	83649

				–		–		–	6196	
21 1206-0101-2005	Полотна дверные внутренние межкомнатные. Установка НР = 72 %	полотно	3	1466	64,67	4398	194	28	3072	8068
				1392	30	4176	90	–	598	
22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490		3920		3920	–	4234
				–		–		–	314	
23 2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2103		2103		2103	–	2271
				–		–		–	168	
24 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	7295		7295		7295	–	7879
				–		–		–	584	
	Итого по разделу 4					192 284				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 406				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 198				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					523				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					143 473				
	Накладные расходы, тенге					14 963				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 244				

Раздел 5 Освещение

25 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	146,42	1,5	1757	18	–	1259	3257
				144,92	0.75	1739	9	–	241	
26 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	12	3051,17	446,5	36614	5358	17351	12624	53177
				1158 75	302,33	13905	3628	–	3939	

27	2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	12	12552		150624		150624	–	162674
					–		–		–	12050	
28	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	45	–	45	–	–	32	83
					45	–	45	–	–	6	
29	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	345	3	345	3	13	238	630
					329	1	329	1	–	47	
30	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324 1-2012	шт.	1	315		315		315	–	340
					–		–		–	25	
31	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	44,5	–	89	–	–	64	165
					44,5	–	89	–	–	12	
32	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	411	3,5	822	7	43	557	1489
					386	1	772	2	–	110	
33	2307-0220-0523	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322 1-2011	шт.	2	761		1522		1522	–	1644
					–		–		–	122	
		Итого по разделу 5					223 459				

27	2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	12	12552		150624		150624	–	162674
					–		–		–	12050	
28	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	45	–	45	–	–	32	83
					45	–	45	–	–	6	
29	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	345	3	345	3	13	238	630
					329	1	329	1	–	47	
30	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324 1-2012	шт.	1	315		315		315	–	340
					–		–		–	25	
31	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	44,5	–	89	–	–	64	165
					44,5	–	89	–	–	12	
32	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	411	3,5	822	7	43	557	1489
					386	1	772	2	–	110	
33	2307-0220-0523	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322 1-2011	шт.	2	761		1522		1522	–	1644
					–		–		–	122	
		Итого по разделу 5					223 459				

В том числе :	
-зарплата рабочих-строителей , тенге	16879
-зарплата на эксплуатацию машин, тенге	5386
-в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3640
-материалы, изделия и конструкции, тенге	169868
-Накладные расходы, тенге	14774
-Сметная прибыль 8% , тенге	16552
Итого по акту, тенге	3680 819
Коэффициент понижения К=0,677838	
ВСЕГО ПО АКТУ , тенге	2495 000

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Директор_____Байкенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Ил-44

Директор_____Налибаев Б.А.