Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АгроМелиоСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Ремонтно-восстановительные работы водозаборного сооружения в п. Шежин Бирликского сельского округа, Панфиловского района, Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24** от **21.06.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.08.2019	09.07.2019	06.08.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы по срезке оползневого участка									
1	Е11-010101-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		29600	161,67	153	4785401	4528686	0	0	5168233
			м3 грунта		8,67	38,48	256715	1138988		382832	
2	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		37000	62,61	62,61	2316733	2316733	0	0	2502071
			м3 грунта		0	25,2	0	932430		185339	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы по срезке оползневого участка									7102133,31
		Раздел: 2. Подрусловый водозабор									
3	Е11-420101-0401	**Выгрузка камней из габионов вручную**		15	1548,29	74,09	23224	1111	0	0	25082
			м3		1474,2	29,18	22113	438		1858	
4	Е11-370401-0301	**Демонтаж сетчатых габионных изделий размером 3х2х0,5м**		0,1545	9739,92	3229,92	1505	499	0	0	1625
			т арматуры		6510	1160,12	1006	179		120	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		450	161,67	153	72751	68848	0	0	78571
			м3 грунта		8,67	38,48	3903	17316		5820	
6	Е11-370401-0401	Устройство бетонного дна водозабора. Устройство		2,3	24301,1	696,92	55893	1603	39911	0	60364
			м3 бетона в конструкции		6251,7	304,02	14379	699		4471	
7	Е11-370401-0102	Устройство стенок, зуба и торцов водозабора из бетона. Устройство		8,2	25208,39	805,86	206709	6608	152460	0	223246
			м3 конструкции		5809,88	385,56	47641	3162		16537	
8	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,075	522074,2	156960,32	39156	11772	522	0	42288
			км трубопровода		358150	50785,96	26861	3809		3132	
9	Е11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т		450	123,16	108,07	55422	48629	0	0	59856
			м3 грунта		15,1	37,44	6793	16847		4434	
10	Е11-370401-0301	Установка и монтаж сетчатых габионных изделий размером 3х2х0,5м . Установка		0,1545	33202,82	10766,4	5130	1663	114	0	5540
			т арматуры		21700	3867,06	3353	597		410	
11	Е11-420101-0401	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня		15	7947,11	246,96	119207	3704	41792	0	128743
			м3		4914	97,28	73710	1459		9537	
		Итого по разделу: 2. Подрусловый водозабор									578995,77
		Раздел: 3. Отводящий трубопровод									
12	Е11-010101-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		2500	161,67	153	404172	382490	0	0	436506
			м3 грунта		8,67	38,48	21682	96198		32334	
13	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,9	522074,2	156960,32	469867	141264	6267	0	507456
			км трубопровода		358150	50785,96	322335	45707		37589	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010104-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		2500	45,97	45,97	114930	114930	0	0	124124
			м3 грунта		0	18,5	0	46256		9194	
15	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2500	213,7	96,44	534246	241094	0	0	576986
			м3 уплотненного грунта		117,26	48,44	293153	121094		42740	
		Итого по разделу: 3. Отводящий трубопровод									1523215,02
		Раздел: 4. Водораспределительный узел									
16	Е11-010101-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		32	297,87	280,42	9532	8974	0	0	10294
			м3 грунта		17,44	77,2	558	2470		763	
17	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		6,022	60365,49	9921,08	363521	59745	180226	0	392603
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		20516,4	4387,65	123550	26422		29082	
18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,04	522074,2	156960,32	20883	6278	279	0	22554
			км трубопровода		358150	50785,96	14326	2031		1671	
19	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,329	89342,15	3080,7	29394	1014	10402	0	31745
			т фасонных частей		54645,8	1627,5	17978	535		2351	
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		25,12	915,8	19,97	23005	502	14377	0	24845
			м2 поверхности		323,51	3,1	8127	78		1840	
21	Е11-010104-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		12	45,97	45,97	552	552	0	0	596
			м3 грунта		0	18,5	0	222		44	
22	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12	213,7	96,44	2564	1157	0	0	2770

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 уплотненного грунта			**117,26**	**48,44**	**1407**	**581**		**205**	
23	**Е11-010107-1303**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**		**20**	**82,94**	**82,94**	**1659**	**1659**	**0**	**0**	**1792**
			м3 грунта		**0**	**29,09**	**0**	**582**		**133**	
		Итого по разделу: 4. Водораспределительный узел									**451108,99**
		Раздел: 5. Катастрофический сброс									
24	**Е11-010101-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**100**	**297,87**	**280,42**	**29787**	**28042**	**0**	**0**	**32169**
			м3 грунта		**17,44**	**77,2**	**1744**	**7720**		**2383**	
25	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		**0,04**	**522074,2**	**156960,32**	**20883**	**6278**	**279**	**0**	**22554**
		км трубопровода			**358150**	**50785,96**	**14326**	**2031**		**1671**	
26	**Е11-010104-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		**100**	**45,97**	**45,97**	**4597**	**4597**	**0**	**0**	**4965**
			м3 грунта		**0**	**18,5**	**0**	**1850**		**368**	
		Итого по разделу: 5. Катастрофический сброс									**55266,72**
		ИТОГО:					**9710723**	**7988430**	**446629**		
							1275659	**2469701**		**776858**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**360773**				
		Итого с временными									**10848352**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**117162**				
		Итого с зимними удорожаниями									**10965514**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**219310**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11184824**
		НДС			**12 %**		**1342179**				
		Итого с НДС									**12527003**
		Итого со скидкой по договору									**5 230 142,84**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Казакстан Респуб. Алматы обл. Енбекшіқазақ ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АгроМелиоСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ Енбекшиказахский район Респуб. Казахстан Алматинская обл.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Панфиловского района" **Тазабеков А.К.**