Форма КС-3

Утвержден
приказом министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел образования"

Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здании средней школы №30 в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		440	02.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	из графы I						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования, тенге		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании средней школы №30 в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.	105 095 608,52	80 655 537,4	0,0	0,0	0,0			9 678 664,49	**90 334 201,88**
За отчетный период									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел образования"

_____ Омаров Ж.Т.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сейтмуратов А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройтехнопроект KZ AiK"

Директор _____ Кайыров С.Н.

_____ Берлалы Нұрлыбек Жанбырбайұлы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Нур Жол Проект"

_____

Заказчик: Государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел образования"

Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»

Наименование строительства: Капитальный ремонт здании средней школы №30 в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август месяц 2019 год

Составлена в ценах 1 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Монтаж внутренних работ ТИП 340 и 346 -2098,62 м2					
1	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		198,62	663,14	131712,62
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	81,315	682,02	55458,48
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,522	915,03	2308,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290,84	57766,6
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	18,015	10,59	190,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,522	1360,59	3432,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,522	732,02	1846,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,8	4528,54

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,052	17653,91	71530,96
1. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	6,952	28	194,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				361,12	71725,61
		НР первого уровня	%	60,9		177,12	35179,86
		НР второго уровня	%	3,6		30,25	6008,13
		Накладные расходы	%	-		207,37	41187,99
		Сметная прибыль	%	8		69,64	13832,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,15	186732,66
2	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		198,62	-97,36	-19338,56
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,00506	1,005	-682,02	-685,44
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,417102	-915,03	-381,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-5,37	-1067,1
2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	4,608	-10,59	-48,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,417102	-1360,59	-567,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,417102	732,02	305,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-3,88	-770,38
2. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,013	-17653,91	-17882,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-90,03	-17882,74
		НР первого уровня	%	60,9		-3,27	-649,86
		НР второго уровня	%	3,6		-3,62	-719,58
		Накладные расходы	%	-		-6,89	-1369,45
		Сметная прибыль	%	8		-8,34	-1656,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-112,6	-22364,65
3	11-110101-2703 РСНБ	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150.	м2 покрытия		1098,62	3017,97	3315604,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	Устройство					
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1,219	1339,218	751,15	1005953,4
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	32,299	940,72	30384,73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				943,31	1036338,2
3. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	3,955	3356,72	13275,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	3,955	826,45	3268,61
3. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	25,268	1360,59	34379,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	25,268	732,02	18496,68
3. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,076	1761,61	5418,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,076	826,45	2542,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,39	66343,29
3. 6	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	14,282	17653,91	252134,2
3. 7	22-060301-1205	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1120,592	1706,56	1912358,2
3. 8	21-070510-0501	-Опилки древесные	м3	0,0306	33,618	2309,23	77631,17
3. 9	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0385	42,297	28	1184,31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2041,93	2243307,8
		НР первого уровня	%	60,9		574,48	631129,94
		НР второго уровня	%	3,6		129,33	142082,44
		Накладные расходы	%	-		703,8	773212,38
		Сметная прибыль	%	8		297,74	327105,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4019,52	4415922,3
4	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		1488,3	473,02	703998,85
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,2714	403,925	817,19	330083,16
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,89298	1033,06	922,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				222,41	331005,66
4. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,89298	1761,61	1573,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,89298	826,45	738,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,32	1966,35
4. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	2,381	15832,48	37701,57
4. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	1503,183	222,36	334247,77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,92	371949,34
		НР первого уровня	%	60,9		135,44	201582,45
		НР второго уровня	%	3,6		21,9	32600,93
		Накладные расходы	%	-		157,35	234183,38
		Сметная прибыль	%	8		50,43	75054,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				680,8	1013236,8
		ТИП 457 -2279,5 м2					
5	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		1279,5	2013,41	2576156,2
		Состав работ:					
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища					
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,5)	чел-ч	0,4393	562,084	713,5	401047,18
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	10,876	984,46	10706,73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				321,81	411753,91
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	4,478	1360,59	6093,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,478	732,02	3277,99
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	6,397	1761,61	11269,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	6,397	826,45	5286,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,96	21703,7
5. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,63975	232621,67	148819,71
5. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	6,397	84,66	541,61
5. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1305,09	1535,56	2004044
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1683,01	2153405,3
		НР первого уровня	%	60,9		195,98	250758,13
		НР второго уровня	%	3,6		79,54	101768,92
		Накладные расходы	%	-		275,52	352527,05
		Сметная прибыль	%	8		183,11	234294,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2472,04	3162977,9
		ТИП 589 -1028,76 м2					
6	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	228,76		663,14	151699,62
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	93,654	682,02	63874,14
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,905	915,02	2658,38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290,84	66532,51
6. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	20,749	10,59	219,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,905	1360,59	3952,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,905	732,02	2126,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,8	5215,73
6. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,667	17653,91	82385,57
6. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,007	28	224,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				361,12	82609,76
		НР первого уровня	%	60,9		177,12	40518,3
		НР второго уровня	%	3,6		30,25	6919,85
		Накладные расходы	%	-		207,37	47438,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		69,64	15931,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,15	215068,79
7	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		528,76	2013,41	1064609,9
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,5)	чел-ч	0,4393	232,284	713,5	165734,83
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,494	984,46	4424,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				321,81	170159,44
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,851	1360,59	2517,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,851	732,02	1354,97
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,644	1761,61	4657,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,644	826,45	2185,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,96	8969,17
7. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,26438	232621,67	61500,52
7. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,644	84,66	223,82
7. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	539,335	1535,56	828181,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1683,01	889905,9
		НР первого уровня	%	60,9		195,98	103627,1
		НР второго уровня	%	3,6		79,54	42056,53
		Накладные расходы	%	-		275,52	145683,63
		Сметная прибыль	%	8		183,11	96823,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2472,04	1307117
8	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		1539,8	266,37	410157,17
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка плинтусов					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,103385	159,192	838,79	133528,84
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,46194	1033,06	477,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,03	134006,06
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,46194	1761,61	813,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,46194	826,45	381,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,660604	1017,2
8. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	79,3	547,74	43435,62
8. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1555,198	149,29	232175,51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	275611,13
		НР первого уровня	%	60,9		53	81609,69
		НР второго уровня	%	3,6		11,5	17703,61
		Накладные расходы	%	-		64,5	99313,3
		Сметная прибыль	%	8		26,47	40757,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				357,34	550228,1
		Стены					
9	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		4181	1097,83	4590007
		Состав работ:					
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя					
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления					
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,851	3558,031	807,32	2872469,6
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	231,627	915,03	211944,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				737,72	3084414,4
9. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	196,507	858,09	168620,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	196,507	732,02	143847,05
9. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	35,12	1360,59	47784,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	35,12	732,02	25708,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,7	270506,45
9. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	78,185	18425,21	1440569,5
9. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,25086	19877,39	4986,44
9. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	5,017	293,99	1475,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				346,1	1447031
		НР первого уровня	%	54,8		404,27	1690259,1
		НР второго уровня	%	3,6		54,08	226089,58
		Накладные расходы	%	-		458,35	1916348,7
		Сметная прибыль	%	8		124,49	520508,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,67	7026864,1
10	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		4181	549,07	2295646,7
		Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,4255	1779,015	788,8	1403287,4
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	78,185	917,55	71738,36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				352,79	1475025,8
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	1,672	3356,72	5613,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,672	826,45	1381,82
10. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	69,823	781,13	54540,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	69,823	732,02	51111,83
10. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	6,69	1360,59	9101,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	6,69	732,02	4897,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,71	86570,23

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0063	26,34	28	737,53
10. 7	22-050101-9901	-Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,5	10452,5	77,02	805051,55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192,73	805789,08
		НР первого уровня	%	54,8		193,33	808314,13
		НР второго уровня	%	3,6		26,73	111742,59
		Накладные расходы	%	-		220,06	920056,72
		Сметная прибыль	%	8		61,53	257256,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				830,65	3472959,7
11	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1800	476,94	858490,45
		Состав работ:					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,4485	807,3	769,67	621354,59
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,06	1019,18	3118,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				346,93	624473,27
11. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,36	1360,59	489,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,36	732,02	263,53
11. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2,7	1761,61	4756,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,7	826,45	2231,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,64	6557,7
11. 5	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0031	5,58	84,66	472,4
11. 6	21-130812-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	15,12	162,18	2452,16
11. 7	22-040802-0101	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,134	133270,82	151129,11
11. 8	22-040301-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	918	83,36	76524,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				128,1	230578,15
		НР первого уровня	%	54,8		190,12	342211,35
		НР второго уровня	%	3,6		24,01	43225,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		214,13	385436,62
		Сметная прибыль	%	8		55,29	99514,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				746,36	1343441,2
12	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		40	4448,36	177934,53
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	2,3	92	788,8	72569,6
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,344	921,89	317,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1822,17	72886,73
12. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02	3356,72	67,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02	826,45	16,53
12. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,324	1360,59	440,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,324	732,02	237,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,87	634,96
12. 5	21-020402-0102	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,6	18524,15	11114,49
12. 6	21-130101-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,016	15561,14	248,98
12. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,005	0,2	84,66	16,93
12. 8	22-020101-0405	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	40	2331,3	93252
12. 9	21-070510-0501	-Опилки древесные	м3	0,001	0,04	2309,23	92,37
12.10	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00465	0,186	28	5,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2618,25	104729,98
		НР первого уровня	%	54,8		998,55	39941,93
		НР второго уровня	%	3,6		196,09	7843,55
		Накладные расходы	%	-		1194,64	47785,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		451,44	18057,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6094,44	243777,62
13	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		100	607,75	60774,62
		Состав работ:					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,5382	53,82	779,54	41954,84
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,12	1023,23	122,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				420,78	42077,63
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01	1360,59	13,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	732,02	7,32
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,11	1761,61	193,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,11	826,45	90,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,59	259,23
13. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,0024	1439,4	3,45
13. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,31	84,66	26,24
13. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,84	162,18	136,23
13. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,000075	0,0075	320878,4	2406,59
13. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	11,3	381,68	4312,98
13.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	18,37	404,12	7423,68
13.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	51	83,36	4251,36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				185,61	18560,55
		НР первого уровня	%	54,8		230,59	23058,54
		НР второго уровня	%	3,6		30,18	3017,99
		Накладные расходы	%	-		260,77	26076,53
		Сметная прибыль	%	8		69,48	6948,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				937,99	93799,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Потолки					
14	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		1420,44	284,13	403583,01
		Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,3427	486,785	779,54	379468,21
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,562	915,02	1429,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268,15	380897,93
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	1,562	1360,59	2125,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,562	732,02	1143,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,87	2657,38
14. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,852264	18425,21	15703,14
14. 5	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	10,511	547,44	5754,28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,11	21457,43
		НР первого уровня	%	54,8		146,95	208732,06
		НР второго уровня	%	3,6		15,52	22043,34
		Накладные расходы	%	-		162,47	230775,41
		Сметная прибыль	%	8		35,73	50748,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482,32	685107,09
15	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1420,44	674,14	957570,23
		Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,5175	735,078	838,79	616575,82
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	30,966	917,73	28418,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				454,08	644993,95

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,71022	3356,72	2384,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,71022	826,45	586,96
15. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	27,699	781,13	21636,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	27,699	732,02	20276,22
15. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	2,557	1360,59	3478,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,557	732,02	1871,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,2	34373,68
15. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	10,511	28	294,32
15. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,8	3977,232	77,02	306326,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				215,86	306620,72
		НР первого уровня	%	54,8		248,84	353456,68
		НР второго уровня	%	3,6		33,23	47196,97
		Накладные расходы	%	-		282,06	400653,65
		Сметная прибыль	%	8		76,5	108657,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1032,7	1466881,8
16	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1420,44	577	819596,77
		Состав работ:					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,5635	800,418	769,67	616057,68
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	2,557	1019,95	2607,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				435,54	618665,47
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,284088	1360,59	386,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,284088	732,02	207,96
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2,273	1761,61	4003,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,273	826,45	1878,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,86	5487,68
16. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,403	84,66	372,79
16. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	11,932	162,18	1935,08
16. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,980104	133270,82	130619,21
16. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	781,242	83,36	65124,33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,43	198051,42
		НР первого уровня	%	54,8		238,68	339028,68
		НР второго уровня	%	3,6		29,36	41710,52
		Накладные расходы	%	-		268,04	380739,19
		Сметная прибыль	%	8		67,6	96026,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				912,65	1296362,8
		ДВЕРИ					
17	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		39,69	6885,85	273299,39
		НР второго уровня	%	3,6		247,89	9838,78
		Накладные расходы	%	-		247,89	9838,78
		Сметная прибыль	%	8		570,7	22651,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7704,44	305789,22
18	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		196,56	5762,97	1132769,4
		НР второго уровня	%	3,6		207,47	40779,7
		Накладные расходы	%	-		207,47	40779,7
		Сметная прибыль	%	8		477,63	93883,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6448,07	1267433
19	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		61,74	5111,05	315556,23

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		184	11360,02
		Накладные расходы	%	-		184	11360,02
		Сметная прибыль	%	8		423,6	26153,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5718,65	353069,55
20	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		304	428,37	130224,48
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	4688,08
		Накладные расходы	%	-		15,42	4688,08
		Сметная прибыль	%	8		35,5	10793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				479,29	145705,57
21	21-090404-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 0,12 КГ	шт.		131	1452,9	190329,9
		НР второго уровня	%	3,6		52,3	6851,88
		Накладные расходы	%	-		52,3	6851,88
		Сметная прибыль	%	8		120,42	15774,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1625,62	212956,32
22	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ручки на планке ГОСТ 5087-80 0,304 КГ	пара		173	3637,3	629252,9
		НР второго уровня	%	3,6		130,94	22653,1
		Накладные расходы	%	-		130,94	22653,1
		Сметная прибыль	%	8		301,46	52152,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4069,7	704058,48
23	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 0,95 КГ	шт.		21	2690,72	56505,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		96,87	2034,18
		Накладные расходы	%	-		96,87	2034,18
		Сметная прибыль	%	8		223,01	4683,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3010,59	63222,45
		Монтаж наружных работ					
		ОКНЫ					
24	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		82,62	23779,23	1964640
		НР второго уровня	%	3,6		856,05	70727,04
		Накладные расходы	%	-		856,05	70727,04
		Сметная прибыль	%	8		1970,82	162829,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26606,1	2198196,4
25	21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		684,42	25521,39	17467350
		НР второго уровня	%	3,6		918,77	628824,59
		Накладные расходы	%	-		918,77	628824,59
		Сметная прибыль	%	8		2115,21	1447693,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28555,37	19543868
26	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 2,9 КГ	м		472,4	1170,41	552901,68
		НР второго уровня	%	3,6		42,13	19904,46
		Накладные расходы	%	-		42,13	19904,46
		Сметная прибыль	%	8		97	45824,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1309,55	618630,64
		Двери					
27	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 27 КГ	м2		6,51	23850,2	155264,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		858,61	5589,53
		Накладные расходы	%	-		858,61	5589,53
		Сметная прибыль	%	8		1976,7	12868,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26685,51	173722,68
28	21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДНм2 21-15АК; ДН 24-15АК СТ РК 943-92 38 КГ			10,92	13408,46	146420,38
		НР второго уровня	%	3,6		482,7	5271,13
		Накладные расходы	%	-		482,7	5271,13
		Сметная прибыль	%	8		1111,29	12135,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15002,46	163826,84
29	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные(фрамуга) одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 25 КГ	м2		6	12077,66	72465,96
		НР второго уровня	%	3,6		434,8	2608,77
		Накладные расходы	%	-		434,8	2608,77
		Сметная прибыль	%	8		1001	6005,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13513,45	81080,71
		Отделка фасада					
30	22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты Сайдинг 4,6 КГ	м2		3805,9875	2363,84	8996745,5
		НР второго уровня	%	3,6		85,1	323882,84
		Накладные расходы	%	-		85,1	323882,84
		Сметная прибыль	%	8		195,92	745650,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2644,85	10066279
		Пандус					
31	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 1 Т	т		0,1678	184320,59	30928,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		6635,54	1113,44
		Накладные расходы	%	-		6635,54	1113,44
		Сметная прибыль	%	8		15276,49	2563,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206232,62	34605,83
		Ограждение ОГ					
32	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,93583	299949,34	280701,59
		НР второго уровня	%	3,6		10798,18	10105,26
		Накладные расходы	%	-		10798,18	10105,26
		Сметная прибыль	%	8		24859,8	23264,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				335607,32	314071,4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		50893560
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		49451281
Материалы -	Тенге		9203450,5
Всего заработная плата -	Тенге		9149930,5
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		30953077
Накладные расходы -	Тенге		7114359,5
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		5148758,1
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		1965601,4
Сметная прибыль -	Тенге		4525251,2
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		61090892
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		11585,57
Сметная заработная плата -	Тенге		9149930,5
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1442278,8
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1442278,8
Накладные расходы -	Тенге		51922,04
Сметная прибыль -	Тенге		119536,07
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1613736,9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		62704629
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		11585,57
Сметная заработная плата -	Тенге		9149930,5

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
		Комплект присоединения радиаторов					
33	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 3,19 КГ	шт.		8	1898,97	15191,76

1	2	3	4	5	6	7	8
	I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		68,36	546,9
		Накладные расходы	%	-		68,36	546,9
		Сметная прибыль	%	8		157,39	1259,09
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		35,04	8199,84
		Накладные расходы	%	-		35,04	8199,84
		Сметная прибыль	%	8		80,67	18877,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1089,11	254850,95
38	23-051314-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Клапан запорный радиаторный,, DN 20, Tmax 110°С, PN 10 0,28 КГ	шт.		234	2418,66	565966,44
		НР второго уровня	%	3,6		87,07	20374,79
		Накладные расходы	%	-		87,07	20374,79
		Сметная прибыль	%	8		200,46	46907,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,19	633248,53
39	23-040902-3108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 0,3 КГ	шт.		52	1891,34	98349,68
		НР второго уровня	%	3,6		68,09	3540,59
		Накладные расходы	%	-		68,09	3540,59
		Сметная прибыль	%	8		156,75	8151,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2116,18	110041,49
40	23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts 0,3 КГ	шт.		12	2503,34	30040,08
		НР второго уровня	%	3,6		90,12	1081,44
		Накладные расходы	%	-		90,12	1081,44
		Сметная прибыль	%	8		207,48	2489,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2800,94	33611,24
		Трубопроводы					
41	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 1,66 КГ	м		335	304,91	102144,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		10,98	3677,21
		Накладные расходы	%	-		10,98	3677,21
		Сметная прибыль	%	8		25,27	8465,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341,16	114287,83
42	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 1,39 КГ	м		540	255,32	137872,8
		НР второго уровня	%	3,6		9,19	4963,42
		Накладные расходы	%	-		9,19	4963,42
		Сметная прибыль	%	8		21,16	11426,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285,67	154263,12
43	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 1,62 КГ	м		670	284,58	190668,6
		НР второго уровня	%	3,6		10,24	6864,07
		Накладные расходы	%	-		10,24	6864,07
		Сметная прибыль	%	8		23,59	15802,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				318,41	213335,28
44	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 2,31 КГ	м		130	424,3	55159
		НР второго уровня	%	3,6		15,27	1985,72
		Накладные расходы	%	-		15,27	1985,72
		Сметная прибыль	%	8		35,17	4571,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				474,74	61716,3
45	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 2,81 КГ	м		110	487,57	53632,7
		НР второго уровня	%	3,6		17,55	1930,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		17,55	1930,78
		Сметная прибыль	%	8		40,41	4445,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				545,53	60008,56
46	23-010201-0150 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 3,95 КГ	м		130	691,58	89905,4
		НР второго уровня	%	3,6		24,9	3236,59
		Накладные расходы	%	-		24,9	3236,59
		Сметная прибыль	%	8		57,32	7451,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				773,8	100593,35
47	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	м		130	770,72	100193,6
		НР второго уровня	%	3,6		27,75	3606,97
		Накладные расходы	%	-		27,75	3606,97
		Сметная прибыль	%	8		63,88	8304,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				862,34	112104,62
48	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 7,38 КГ	м		120	1113,61	133633,2
		НР второго уровня	%	3,6		40,09	4810,8
		Накладные расходы	%	-		40,09	4810,8
		Сметная прибыль	%	8		92,3	11075,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1246	149519,51
49	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		16	511,02	8176,32
		НР второго уровня	%	3,6		18,4	294,35
		Накладные расходы	%	-		18,4	294,35
		Сметная прибыль	%	8		42,35	677,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				571,77	9148,32
50	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 м2		0,006	314117,8	1884,71
		НР второго уровня	%	3,6		11308,24	67,85
		Накладные расходы	%	-		11308,24	67,85
		Сметная прибыль	%	8		26034,08	156,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				351460,12	2108,76
		Узел управления					
51	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе 1,36 КГ	шт.		8	1288,28	10306,24
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	371,02
		Накладные расходы	%	-		46,38	371,02
		Сметная прибыль	%	8		106,77	854,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1441,43	11531,45
52	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 42 КГ	шт.		2	62642,8	125285,6
		НР второго уровня	%	3,6		2255,14	4510,28
		Накладные расходы	%	-		2255,14	4510,28
		Сметная прибыль	%	8		5191,84	10383,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70089,78	140179,55
53	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 3,19 КГ	шт.		4	1898,97	7595,88
		НР второго уровня	%	3,6		68,36	273,45
		Накладные расходы	%	-		68,36	273,45
		Сметная прибыль	%	8		157,39	629,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2124,72	8498,88
54	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 6,84 КГ	шт.		4	3039,46	12157,84
		НР второго уровня	%	3,6		109,42	437,68
		Накладные расходы	%	-		109,42	437,68
		Сметная прибыль	%	8		251,91	1007,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3400,79	13603,16
55	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 5,07 КГ	шт.		2	2431,01	4862,02
		НР второго уровня	%	3,6		87,52	175,03
		Накладные расходы	%	-		87,52	175,03
		Сметная прибыль	%	8		201,48	402,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2720,01	5440,02
56	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		2	802,38	1604,76
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	57,77
		Накладные расходы	%	-		28,89	57,77
		Сметная прибыль	%	8		66,5	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				897,77	1795,53
57	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 м2		0,0064	314117,8	2010,35
		НР второго уровня	%	3,6		11308,24	72,37
		Накладные расходы	%	-		11308,24	72,37
		Сметная прибыль	%	8		26034,08	166,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				351460,12	2249,34
58	23-010201-	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, м			4	487,57	1950,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	0136 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 2,81 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		17,55	70,21
		Накладные расходы	%	-		17,55	70,21
		Сметная прибыль	%	8		40,41	161,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				545,53	2182,13
59	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 2,31 КГ	м		2	424,3	848,6
		НР второго уровня	%	3,6		15,27	30,55
		Накладные расходы	%	-		15,27	30,55
		Сметная прибыль	%	8		35,17	70,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				474,74	949,48

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 3622275,3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3895,06
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3895,06
Накладные расходы -	Тенге	140,22
Сметная прибыль -	Тенге	322,82
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4358,11
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3618380,2
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3618380,2
Накладные расходы -	Тенге	130261,69
Сметная прибыль -	Тенге	299891,35
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4048533,3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4052891,4

РАЗДЕЛ 3. ОСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
		Щит осветительно-силовой ЩО-12					
60	ком.пред ПКФ "Профиль"	-Светильник Led 30 slim prisma griliato	шт		400	6964,29	2785714,3
		НР второго уровня	%	3,6		250,71	100285,71
		Накладные расходы	%	-		250,71	100285,71
		Сметная прибыль	%	8		577,2	230880

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7792,2	3116880
61	ком.пред ПКФ "Профиль"	-Светильник Compact 10 ЖКХ	шт		8	7607,14	60857,14
		НР второго уровня	%	3,6		273,86	2190,86
		Накладные расходы	%	-		273,86	2190,86
		Сметная прибыль	%	8		630,48	5043,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8511,48	68091,84
62	ком.пред ТОО "Eken Synergy"	-Светильник Led 11 Сфера	шт		44	6508,93	286392,86
		НР второго уровня	%	3,6		234,32	10310,14
		Накладные расходы	%	-		234,32	10310,14
		Сметная прибыль	%	8		539,46	23736,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7282,71	320439,24
63	23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82 2,1 КГ	шт.		72	8472,29	610004,88
		НР второго уровня	%	3,6		305	21960,18
		Накладные расходы	%	-		305	21960,18
		Сметная прибыль	%	8		702,18	50557,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9479,48	682522,26
64	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 40 Вт ГОСТ 6825-91 0,03 КГ	шт.		56	478,41	26790,96
		НР второго уровня	%	3,6		17,22	964,47
		Накладные расходы	%	-		17,22	964,47
		Сметная прибыль	%	8		39,65	2220,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				535,28	29975,87
65	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 0,6 КГ	шт.		2	3962,32	7924,64
		НР второго уровня	%	3,6		142,64	285,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		142,64	285,29
		Сметная прибыль	%	8		328,4	656,79
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах I квартала 2017 года	51324.1-2012 0,06 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		22,14	177,15
		Накладные расходы	%	-		22,14	177,15
		Сметная прибыль	%	8		50,98	407,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				688,23	5505,87
71	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.		190	276,47	52529,3
		НР второго уровня	%	3,6		9,95	1891,05
		Накладные расходы	%	-		9,95	1891,05
		Сметная прибыль	%	8		22,91	4353,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				309,34	58773,98
72	23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,89 КГ	шт.		30	464,84	13945,2
		НР второго уровня	%	3,6		16,73	502,03
		Накладные расходы	%	-		16,73	502,03
		Сметная прибыль	%	8		38,53	1155,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				520,1	15603,01
73	23-070202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробки для розеток и выключателей 0,04 КГ	шт.		450	89,79	40405,5
		НР второго уровня	%	3,6		3,23	1454,6
		Накладные расходы	%	-		3,23	1454,6
		Сметная прибыль	%	8		7,44	3348,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100,46	45208,91
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,4 Т	км		0,01	730683,6	7306,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		26304,61	263,05
		Накладные расходы	%	-		26304,61	263,05
		Сметная прибыль	%	8		60559,06	605,59
		- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				817547,27	8175,47
75	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,621 Т	км		0,025	1204122,51	30103,06
		НР второго уровня	%	3,6		43348,41	1083,71
		Накладные расходы	%	-		43348,41	1083,71
		Сметная прибыль	%	8		99797,67	2494,94
		- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1347268,59	33681,71
76	23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,93 Т	км		0,27	1933668,18	522090,41
		НР второго уровня	%	3,6		69612,05	18795,25
		Накладные расходы	%	-		69612,05	18795,25
		Сметная прибыль	%	8		160262,42	43270,85
		- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2163542,65	584156,52
77	23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробки ответвительные, степеньзащиты IP44, 11303 Carmen 0,1 КГ	шт.		410	208,16	85345,6
		НР второго уровня	%	3,6		7,49	3072,44
		Накладные расходы	%	-		7,49	3072,44
		Сметная прибыль	%	8		17,25	7073,44
		- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232,91	95491,48
78	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 60 КГ	км		3,327	105752,19	351837,54

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		3807,08	12666,15
		Накладные расходы	%	-		3807,08	12666,15
		Сметная прибыль	%	8		8764,74	29160,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118324,01	393663,98
79	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 94 КГ	км		1,346	174169,29	234431,86
		НР второго уровня	%	3,6		6270,09	8439,55
		Накладные расходы	%	-		6270,09	8439,55
		Сметная прибыль	%	8		14435,15	19429,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				194874,54	262301,12
80	23-070501-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 1,5 КГ	шт.		1	58104,41	58104,41
		НР второго уровня	%	3,6		2091,76	2091,76
		Накладные расходы	%	-		2091,76	2091,76
		Сметная прибыль	%	8		4815,69	4815,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65011,86	65011,86
81	23-070503-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 0,65 КГ	шт.		3	2867,97	8603,91
		НР второго уровня	%	3,6		103,25	309,74
		Накладные расходы	%	-		103,25	309,74
		Сметная прибыль	%	8		237,7	713,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3208,91	9626,74
		Трубы					
82	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая - 32x2,4 0,226 КГ	м		221	155,73	34416,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		5,61	1238,99
		Накладные расходы	%	-		5,61	1238,99
		Сметная прибыль	%	8		12,91	2852,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174,24	38507,74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	. 6428076,1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	. 6393659,8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	. 6393659,8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	. 230171,75
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	. 529906,52
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	. 7153738
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	. 34416,33
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	. 34416,33
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	. 1238,99
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	. 2852,43
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	. 38507,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	. 7192245,8
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД					
		Водопровод В1(холодной воды)					
83	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ			4	1500,38	6001,52
		НР второго уровня	%	3,6		54,01	216,05
		Накладные расходы	%	-		54,01	216,05
		Сметная прибыль	%	8		124,35	497,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1678,75	6714,98
84	23-010104-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 8,34 КГ	м		8	1740,67	13925,36
		НР второго уровня	%	3,6		62,66	501,31
		Накладные расходы	%	-		62,66	501,31
		Сметная прибыль	%	8		144,27	1154,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1947,6	15580,81
85	23-010103-	-Трубы стальные сварные водогазопроводные	м		10	1443,14	14431,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 4,88 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		51,95	519,53
		Накладные расходы	%	-		51,95	519,53
		Сметная прибыль	%	8		119,61	1196,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1614,7	16147
86	23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,65 КГ	м		38	1582,7	60142,6
		НР второго уровня	%	3,6		56,98	2165,13
		Накладные расходы	%	-		56,98	2165,13
		Сметная прибыль	%	8		131,17	4984,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1770,85	67292,35
87	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,04 КГ	м		27	971,9	26241,3
		НР второго уровня	%	3,6		34,99	944,69
		Накладные расходы	%	-		34,99	944,69
		Сметная прибыль	%	8		80,55	2174,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1087,44	29360,87
88	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,671 КГ	м		26	563,52	14651,52
		НР второго уровня	%	3,6		20,29	527,45
		Накладные расходы	%	-		20,29	527,45
		Сметная прибыль	%	8		46,7	1214,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				630,51	16393,29
89	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,434 КГ	м		40	321,02	12840,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		11,56	462,27
		Накладные расходы	%	-		11,56	462,27
		Сметная прибыль	%	8		26,61	1064,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359,18	14367,31
90	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,266 КГ	м		110	181,51	19966,1
	в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		6,53	718,78
		Накладные расходы	%	-		6,53	718,78
		Сметная прибыль	%	8		15,04	1654,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203,09	22339,67
91	23-040906-0106 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, для клеевого соединения, Т до +60°С, шт. PN 10, DN 40 0,8 КГ	шт.		2	4285,87	8571,74
	в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		154,29	308,58
		Накладные расходы	%	-		154,29	308,58
		Сметная прибыль	%	8		355,21	710,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4795,37	9590,75
92	23-040906-0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, для клеевого соединения, Т до +60°С, шт. PN 10, DN 32 0,6 КГ	шт.		8	2273,2	18185,6
	в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		81,84	654,68
		Накладные расходы	%	-		81,84	654,68
		Сметная прибыль	%	8		188,4	1507,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2543,44	20347,5
93	23-040906-0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые, для клеевого соединения, Т до +60°С, шт. PN 10, DN 25 0,3 КГ	шт.		2	1776,14	3552,28
	в ценах I						

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		63,94	127,88
		Накладные расходы	%	-		63,94	127,88
		Сметная прибыль	%	8		147,21	294,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1987,29	3974,58
94	23-040906-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые, для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20 0,2 КГ	шт.		4	1421,07	5684,28
		НР второго уровня	%	3,6		51,16	204,63
		Накладные расходы	%	-		51,16	204,63
		Сметная прибыль	%	8		117,78	471,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1590,01	6360,03
95	23-040906-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые,для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15 0,2 КГ	шт.		24	1066,11	25586,64
		НР второго уровня	%	3,6		38,38	921,12
		Накладные расходы	%	-		38,38	921,12
		Сметная прибыль	%	8		88,36	2120,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,85	28628,38
96	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Водомерный узел -Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 2,77 КГ	шт.		1	14482,04	14482,04
		НР второго уровня	%	3,6		521,35	521,35
		Накладные расходы	%	-		521,35	521,35
		Сметная прибыль	%	8		1200,27	1200,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16203,66	16203,66
97	23-040906-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Краны шаровые, PN 10, DN 15 0,2 КГ	шт.		1	1066,11	1066,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		38,38	38,38
		Накладные расходы	%	-		38,38	38,38
		Сметная прибыль	%	8		88,36	88,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,85	1192,85
98	23-040906-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые, PN 10, DN 25 0,3 КГ	шт.		1	1776,14	1776,14
		НР второго уровня	%	3,6		63,94	63,94
		Накладные расходы	%	-		63,94	63,94
		Сметная прибыль	%	8		147,21	147,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1987,29	1987,29
99	23-040103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 3,2 КГ	шт.		3	10793,98	32381,94
		НР второго уровня	%	3,6		388,58	1165,75
		Накладные расходы	%	-		388,58	1165,75
		Сметная прибыль	%	8		894,61	2683,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12077,17	36231,51
100	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	шт.		6	1176,74	7060,44
		НР второго уровня	%	3,6		42,36	254,18
		Накладные расходы	%	-		42,36	254,18
		Сметная прибыль	%	8		97,53	585,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1316,63	7899,79
		Горячее водоснабжение-Т3					
101	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,434 КГ	м		12	321,02	3852,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		11,56	138,68
		Накладные расходы	%	-		11,56	138,68
		Сметная прибыль	%	8		26,61	319,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359,18	4310,19
102	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,266 КГ	м		42	181,51	7623,42
		НР второго уровня	%	3,6		6,53	274,44
		Накладные расходы	%	-		6,53	274,44
		Сметная прибыль	%	8		15,04	631,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203,09	8529,69
103	23-040906-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые, для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20 0,2 КГ	шт.		4	1421,07	5684,28
		НР второго уровня	%	3,6		51,16	204,63
		Накладные расходы	%	-		51,16	204,63
		Сметная прибыль	%	8		117,78	471,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1590,01	6360,03
104	23-040906-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые,для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15 0,2 КГ	шт.		24	1066,11	25586,64
		НР второго уровня	%	3,6		38,38	921,12
		Накладные расходы	%	-		38,38	921,12
		Сметная прибыль	%	8		88,36	2120,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1192,85	28628,38
105	51-040106-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 30 КГ	шт.		4	82714	330856
		НР второго уровня	%	3,6		2977,7	11910,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		2977,7	11910,82
		Сметная прибыль	%	8		6855,34	27421,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92547,04	370188,16
106	51-040106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 20 КГ	шт.		3	73416	220248
		НР второго уровня	%	3,6		2642,98	7928,93
		Накладные расходы	%	-		2642,98	7928,93
		Сметная прибыль	%	8		6084,72	18254,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82143,69	246431,08
107	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 14 КГ	шт.		4	28103	112412
		НР второго уровня	%	3,6		1011,71	4046,83
		Накладные расходы	%	-		1011,71	4046,83
		Сметная прибыль	%	8		2329,18	9316,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31443,88	125775,54
108	51-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 8 КГ	шт.		5	25899	129495
		НР второго уровня	%	3,6		932,36	4661,82
		Накладные расходы	%	-		932,36	4661,82
		Сметная прибыль	%	8		2146,51	10732,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28977,87	144889,37
		Фасонные части В1 и Т3(холодной и горячей воды)					
109	23-020401-1116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 70x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,13 КГ	шт.		1	263,32	263,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	9,48
		Накладные расходы	%	-		9,48	9,48
		Сметная прибыль	%	8		21,82	21,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,62	294,62
110	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Адаптер полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,074 КГ	шт.		12	156,73	1880,76
		НР второго уровня	%	3,6		5,64	67,71
		Накладные расходы	%	-		5,64	67,71
		Сметная прибыль	%	8		12,99	155,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				175,36	2104,34
111	23-020401-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Адаптер полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,053 КГ	шт.		116	112,57	13058,12
		НР второго уровня	%	3,6		4,05	470,09
		Накладные расходы	%	-		4,05	470,09
		Сметная прибыль	%	8		9,33	1082,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125,95	14610,47
112	23-020401-2515 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,13 КГ	шт.		3	205,07	615,21
		НР второго уровня	%	3,6		7,38	22,15
		Накладные расходы	%	-		7,38	22,15
		Сметная прибыль	%	8		17	50,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				229,45	688,35
113	23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0812 КГ	шт.		3	113,02	339,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		4,07	12,21
		Накладные расходы	%	-		4,07	12,21
		Сметная прибыль	%	8		9,37	28,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,46	379,37
114	23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,079 КГ	шт.		4	106,65	426,6
		НР второго уровня	%	3,6		3,84	15,36
		Накладные расходы	%	-		3,84	15,36
		Сметная прибыль	%	8		8,84	35,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119,33	477,31
115	23-020401-2507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,043 КГ	шт.		1	122,09	122,09
		НР второго уровня	%	3,6		4,4	4,4
		Накладные расходы	%	-		4,4	4,4
		Сметная прибыль	%	8		10,12	10,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				136,6	136,6
116	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,02 КГ	шт.		55	21,88	1203,4
		НР второго уровня	%	3,6		0,78768	43,32
		Накладные расходы	%	-		0,78768	43,32
		Сметная прибыль	%	8		1,81	99,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24,48	1346,46
117	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x15x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,025 КГ	шт.		147	80,17	11784,99
		НР второго уровня	%	3,6		2,89	424,26
		Накладные расходы	%	-		2,89	424,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,64	976,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				89,7	13185,99
118	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,076 КГ	шт.		3	111,2	333,6
		НР второго уровня	%	3,6		4	12,01
		Накладные расходы	%	-		4	12,01
		Сметная прибыль	%	8		9,22	27,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,42	373,26
119	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0465 КГ	шт.		3	42,86	128,58
		НР второго уровня	%	3,6		1,54	4,63
		Накладные расходы	%	-		1,54	4,63
		Сметная прибыль	%	8		3,55	10,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47,96	143,87
120	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0257 КГ	шт.		4	25,53	102,12
		НР второго уровня	%	3,6		0,91908	3,68
		Накладные расходы	%	-		0,91908	3,68
		Сметная прибыль	%	8		2,12	8,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28,57	114,26
121	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0155 КГ	шт.		130	15,5	2015
		НР второго уровня	%	3,6		0,558	72,54
		Накладные расходы	%	-		0,558	72,54
		Сметная прибыль	%	8		1,28	167

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,34	2254,54
122	23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0477 КГ	шт.		1	118,45	118,45
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	4,26
		Накладные расходы	%	-		4,26	4,26
		Сметная прибыль	%	8		9,82	9,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132,53	132,53
123	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,028 КГ	шт.		2	51,94	103,88
		НР второго уровня	%	3,6		1,87	3,74
		Накладные расходы	%	-		1,87	3,74
		Сметная прибыль	%	8		4,3	8,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,11	116,23
124	23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,019 КГ	шт.		1	28,26	28,26
		НР второго уровня	%	3,6		1,02	1,02
		Накладные расходы	%	-		1,02	1,02
		Сметная прибыль	%	8		2,34	2,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,62	31,62
		Канализация					
125	23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм 0,9 КГ	м		160	683,31	109329,6
		НР второго уровня	%	3,6		24,6	3935,87
		Накладные расходы	%	-		24,6	3935,87
		Сметная прибыль	%	8		56,63	9061,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				764,54	122326,7

1	2	3	4	5	6	7	8
126	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм 0,34 КГ	м		35	219,83	7694,05
		НР второго уровня	%	3,6		7,91	276,99
		Накладные расходы	%	-		7,91	276,99
		Сметная прибыль	%	8		18,22	637,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245,96	8608,72
127	23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,01 КГ	м		108	1440,99	155626,92
		НР второго уровня	%	3,6		51,88	5602,57
		Накладные расходы	%	-		51,88	5602,57
		Сметная прибыль	%	8		119,43	12898,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1612,29	174127,85
128	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ревизия канализационная ПВХ DN 100 0,58 КГ	шт.		27	716,75	19352,25
		НР второго уровня	%	3,6		25,8	696,68
		Накладные расходы	%	-		25,8	696,68
		Сметная прибыль	%	8		59,4	1603,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				801,96	21652,85
129	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Прочистка DN 100 0,58 КГ	шт.		17	716,75	12184,75
		НР второго уровня	%	3,6		25,8	438,65
		Накладные расходы	%	-		25,8	438,65
		Сметная прибыль	%	8		59,4	1009,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				801,96	13633,27
130	23-020601-0801 РСНБ	-Прочистка DN 50 0,29 КГ	шт.		6	325,48	1952,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		11,72	70,3
		Накладные расходы	%	-		11,72	70,3
		Сметная прибыль	%	8		26,98	161,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				364,17	2185,04
131	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 0,18 КГ	шт.		18	145,02	2610,36
		НР второго уровня	%	3,6		5,22	93,97
		Накладные расходы	%	-		5,22	93,97
		Сметная прибыль	%	8		12,02	216,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162,26	2920,68
132	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ	шт.		72	352,52	25381,44
		НР второго уровня	%	3,6		12,69	913,73
		Накладные расходы	%	-		12,69	913,73
		Сметная прибыль	%	8		29,22	2103,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				394,43	28398,79
133	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 0,56 КГ	шт.		18	293,02	5274,36
		НР второго уровня	%	3,6		10,55	189,88
		Накладные расходы	%	-		10,55	189,88
		Сметная прибыль	%	8		24,29	437,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				327,85	5901,38
134	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 0,26 КГ	шт.		12	112,33	1347,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	48,53
		Накладные расходы	%	-		4,04	48,53
		Сметная прибыль	%	8		9,31	111,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125,68	1508,21
135	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 3,2 КГ	шт.		16	253,43	4054,88
		НР второго уровня	%	3,6		9,12	145,98
		Накладные расходы	%	-		9,12	145,98
		Сметная прибыль	%	8		21	336,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				283,56	4536,92
136	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 1,6 КГ	шт.		10	71,17	711,7
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	25,62
		Накладные расходы	%	-		2,56	25,62
		Сметная прибыль	%	8		5,9	58,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79,63	796,31
		Оборудование					
137	23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с однойчашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 8 КГ	шт.		4	4558,92	18235,68
		НР второго уровня	%	3,6		164,12	656,48
		Накладные расходы	%	-		164,12	656,48
		Сметная прибыль	%	8		377,84	1511,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5100,88	20403,54
138	23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 КГ	шт.		4	2596,73	10386,92

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		93,48	373,93
		Накладные расходы	%	-		93,48	373,93
		Сметная прибыль	%	8		215,22	860,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2905,43	11621,72
139	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 27 КГ	шт.		37	8738,31	323317,47
		НР второго уровня	%	3,6		314,58	11639,43
		Накладные расходы	%	-		314,58	11639,43
		Сметная прибыль	%	8		724,23	26796,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9777,12	361753,45
140	23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 КГ	шт.		37	3513,71	130007,27
		НР второго уровня	%	3,6		126,49	4680,26
		Накладные расходы	%	-		126,49	4680,26
		Сметная прибыль	%	8		291,22	10775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3931,42	145462,53
141	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		41	547,13	22432,33
		НР второго уровня	%	3,6		19,7	807,56
		Накладные расходы	%	-		19,7	807,56
		Сметная прибыль	%	8		45,35	1859,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				612,17	25099,09
142	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		47	10859,08	510376,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		390,93	18373,56
		Накладные расходы	%	-		390,93	18373,56
		Сметная прибыль	%	8		900	42300,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12150,01	571050,35
143	23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 10 КГ	шт.		4	10129,96	40519,84
		НР второго уровня	%	3,6		364,68	1458,71
		Накладные расходы	%	-		364,68	1458,71
		Сметная прибыль	%	8		839,57	3358,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11334,21	45336,84
144	Интернет маг."ДМ маркет"	-Душевая кабина Erlit	шт.		4	129464,29	517857,14
		НР второго уровня	%	3,6		4660,71	18642,86
		Накладные расходы	%	-		4660,71	18642,86
		Сметная прибыль	%	8		10730	42920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				144855	579420
145	23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 1,5 КГ	шт.		4	4099,6	16398,4
		НР второго уровня	%	3,6		147,59	590,34
		Накладные расходы	%	-		147,59	590,34
		Сметная прибыль	%	8		339,77	1359,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4586,96	18347,84
		Демонтажные работы					
146	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм.ДЕМОНТАЖ	м трубопровода		160	191,6	30656,59
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,224	35,84	851,76	30527,08

1	2	3	4	5	6	7	8
146. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,112	362,82	40,64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				191,05	30567,71
146. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,048	3518,51	168,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,048	826,45	39,67
146. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,032	3078,63	98,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,032	1108,52	35,47
146. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,032	1761,61	56,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,032	826,45	26,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,80944	129,51
		НР первого уровня	%	60,4		115,39	18462,9
		НР второго уровня	%	3,6		11,05	1768,3
		Накладные расходы	%	-		126,45	20231,2
		Сметная прибыль	%	8		25,44	4071,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				343,49	54958,81
147	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм.ДЕМОНТАЖ	м трубопровода		35	199,31	6975,69
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,2336	8,176	851,76	6963,99
147. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0105	368,19	3,87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				199,08	6967,86
147. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0035	3518,51	12,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035	826,45	2,89
147. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0035	3078,63	10,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035	1108,52	3,88

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0035	1761,61	6,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035	826,45	2,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,33435	11,7
		НР первого уровня	%	60,4		120,25	4208,58
		НР второго уровня	%	3,6		11,5	402,63
		Накладные расходы	%	-		131,75	4611,22
		Сметная прибыль	%	8		26,48	926,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				357,54	12513,86
148	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	-Мойка. Демонтаж	прибор		4	761,8	3047,2
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов					
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,026	4,104	732,02	3004,21
148. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,0316	732,02	23,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				756,84	3027,34
148. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0316	1360,59	42,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0079	0,0316	732,02	23,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,75	42,99
148. 4	21-130816-3426	-Мусор строительный	т	0,0118	0,0472	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		447,29	1789,16
		НР второго уровня	%	3,6		43,53	174,11
		Накладные расходы	%	-		490,82	1963,27
		Сметная прибыль	%	8		100,21	400,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1352,83	5411,31
149	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		37	379,06	14025,36
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов					
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,513	18,981	732,02	13894,47

1	2	3	4	5	6	7	8
149. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0962	732,02	70,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				377,43	13964,89
149. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0962	1360,59	130,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0962	732,02	70,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,54	130,89
149. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,6734	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		223,06	8253,25
		НР второго уровня	%	3,6		21,68	802,03
		Накладные расходы	%	-		244,74	9055,28
		Сметная прибыль	%	8		49,9	1846,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				673,71	24927,09
150	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		51	471,27	24034,63
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов					
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,6384	32,558	732,02	23833,4
150. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,1479	732,02	108,27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				469,44	23941,67
150. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,1479	1360,59	201,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,1479	732,02	108,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,95	201,23
150. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	1,352	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		277,44	14149,52
		НР второго уровня	%	3,6		26,95	1374,63
		Накладные расходы	%	-		304,4	15524,15
		Сметная прибыль	%	8		62,05	3164,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				837,72	42723,49

1	2	3	4	5	6	7	8
151	12-150101-0409 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор		47	276,43	12992,43
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов					
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,3728	17,522	732,02	12826,16
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1222	732,02	89,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,8	12915,61
151. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,1222	1360,59	166,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1222	732,02	89,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,54	166,26
151. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0175	0,8225	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	59,1		162,41	7633,13
		НР второго уровня	%	3,6		15,8	742,52
		Накладные расходы	%	-		178,21	8375,65
		Сметная прибыль	%	8		36,37	1709,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491,01	23077,52
152	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	-Душевая кабина. Демонтаж	прибор		4	2180,6	8722,41
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов					
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	2,93	11,72	732,02	8579,27
152. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,1052	732,02	77,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2164,07	8656,28
152. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0263	0,1052	1360,59	143,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,1052	732,02	77,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,78	143,13
152. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,114	0,456	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		1278,97	5115,86
		НР второго уровня	%	3,6		124,54	498,18
		Накладные расходы	%	-		1403,51	5614,04
		Сметная прибыль	%	8		286,73	1146,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3870,84	15483,37
153	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		1	279,99	279,99
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам					
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,316	0,316	826,45	261,16
153. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,029	317,56	9,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				270,37	270,37
153. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,01	1360,59	13,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	732,02	7,32
153. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,019	1761,61	33,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,019	826,45	15,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,83	18,83
		НР первого уровня	%	60,4		163,3	163,3
		НР второго уровня	%	3,6		15,96	15,96
		Накладные расходы	%	-		179,26	179,26
		Сметная прибыль	%	8		36,74	36,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				495,99	495,99
154	11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Демонтаж трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм.	м трубопровода		4	497,26	1989,03
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,444	1,776	817,19	1451,33
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1498	0,5992	295,2	176,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,05	1628,21
154. 3	31-060202-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1427	0,5708	2246,44	1282,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1427	0,5708	732,02	417,84
154. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0044	3518,51	15,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0044	826,45	3,64
154. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0032	3078,63	9,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0032	1108,52	3,55
154. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,0208	1761,61	36,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,0208	826,45	17,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,42	537,7
		НР первого уровня	%	60,4		245,86	983,44
		НР второго уровня	%	3,6		26,75	107,01
		Накладные расходы	%	-		272,61	1090,45
		Сметная прибыль	%	8		61,59	246,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				831,46	3325,83
155	11-160501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Демонтаж трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм.	м трубопровода		8	542,4	4339,22
		Состав работ:					
		1. Разметка деталей и перерезка труб					
		2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку					
		3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов					
		4. Установка муфтовой арматуры					
		5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом					
		6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,5	4	817,19	3268,76
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	1,193	294,96	351,83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				452,57	3620,59
155. 3	31-060202	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1427	1,142	2246,44	2564,54

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1427	1,142	732,02	835,97
155. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,008	3518,51	28,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	826,45	6,61
155. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	3078,63	17,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1108,52	6,21
155. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0376	1761,61	66,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0376	826,45	31,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				133,81	1070,46
		НР первого уровня	%	60,4		273,35	2186,83
		НР второго уровня	%	3,6		29,37	234,94
		Накладные расходы	%	-		302,72	2421,77
		Сметная прибыль	%	8		67,61	540,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				912,73	7301,88
156	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Демонтаж трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм.	м трубопровода		10	538,54	5385,4
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,488	4,88	851,76	4156,59
156. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	1,373	294,29	404,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				456,07	4560,65
156. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,334	2246,44	2996,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	1,334	732,02	976,51
156. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,005	3078,63	15,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,005	1108,52	5,54
156. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,034	1761,61	59,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,034	826,45	28,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				122,88	1228,82
		НР первого уровня	%	60,4		275,46	2754,63
		НР второго уровня	%	3,6		29,3	293,04
		Накладные расходы	%	-		304,77	3047,67
		Сметная прибыль	%	8		67,46	674,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,77	9107,73
157	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Демонтаж трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм.	м трубопровода		38	531,78	20207,64
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,56	21,28	851,76	18125,45
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	2,337	295,69	691,03
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				495,17	18816,48
157. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	2,204	2246,44	4951,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	2,204	732,02	1613,37
157. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0152	3078,63	46,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0152	1108,52	16,85
157. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,1178	1761,61	207,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,1178	826,45	97,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,79	2082,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		299,08	11365,16
		НР второго уровня	%	3,6		29,91	1136,62
		Накладные расходы	%	-		328,99	12501,78
		Сметная прибыль	%	8		68,86	2616,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				929,64	35326,17
158	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Демонтаж трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм.	м трубопровода		27	402,06	10855,52
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,42	11,34	851,76	9658,96
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	1,334	295,79	394,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372,35	10053,48
158. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	1,253	2246,44	2814,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	1,253	732,02	917,22
158. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0135	3518,51	47,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0135	826,45	11,16
158. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0081	3078,63	24,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0081	1108,52	8,98
158. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0594	1761,61	104,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0594	826,45	49,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,32	1196,57
		НР первого уровня	%	60,4		224,9	6072,3
		НР второго уровня	%	3,6		22,57	609,4
		Накладные расходы	%	-		247,47	6681,7
		Сметная прибыль	%	8		51,96	1402,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				701,49	18940,21

1	2	3	4	5	6	7	8
159	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Демонтаж трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм.	м трубопровода		26	515,1	13392,49
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,516	13,416	851,76	11427,21
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	2,189	294,56	644,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				464,31	12072,05
159. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	2,111	2246,44	4742,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	2,111	732,02	1545,29
159. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,013	3518,51	45,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,013	826,45	10,74
159. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0078	3078,63	24,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0078	1108,52	8,65
159. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0572	1761,61	100,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0572	826,45	47,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,59	1965,28
		НР первого уровня	%	60,4		280,44	7291,52
		НР второго уровня	%	3,6		28,64	744,62
		Накладные расходы	%	-		309,08	8036,14
		Сметная прибыль	%	8		65,93	1714,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				890,11	23142,93
160	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Демонтаж трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм	м трубопровода		150	681,25	102187,19

1	2	3	4	5	6	7	8
6		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,656	98,4	851,76	83813,18
160. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	20,46	293,89	6012,93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,84	89826,11
160. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	20,01	2246,44	44951,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	20,01	732,02	14647,72
160. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,075	3518,51	263,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,075	826,45	61,98
160. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,045	3078,63	138,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,045	1108,52	49,88
160. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,33	1761,61	581,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,33	826,45	272,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				122,49	18374,01
		НР первого уровня	%	60,4		361,7	54254,97
		НР второго уровня	%	3,6		37,55	5631,92
		Накладные расходы	%	-		399,25	59886,89
		Сметная прибыль	%	8		86,44	12965,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1166,93	175040,01

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 3348972,6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	793011
Накладные расходы -	Тенге	28548,4
Сметная прибыль -	Тенге	65724,75
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	887284,15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	62822,03
Всего заработная плата -	Тенге	62505,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				40532,39
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				36940,93
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3591,46
		Сметная прибыль -	Тенге				8268,35
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				111622,78
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				62505,8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2493139,6
		Всего заработная плата -	Тенге				178383,52
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2296870,8
		Накладные расходы -	Тенге				201375,44
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				107743,64
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				93631,8
		Сметная прибыль -	Тенге				215561,2
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2910076,2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				229,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				178383,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3908983,1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				314,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				240889,31
		РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
161	23-080303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Монтаж -Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 1,5 КГ	шт.		2	11148,56	22297,12
		НР второго уровня	%	3,6		401,35	802,7
		Накладные расходы	%	-		401,35	802,7
		Сметная прибыль	%	8		923,99	1847,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12473,9	24947,8
162	23-080302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М 0,25 КГ	шт.		105	1821,88	191297,4
		НР второго уровня	%	3,6		65,59	6886,71
		Накладные расходы	%	-		65,59	6886,71
		Сметная прибыль	%	8		151	15854,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2038,47	214038,83
163	23-080302-0203 РСНБ	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 0,25 КГ	шт.		65	573,4	37271

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		20,64	1341,76
		Накладные расходы	%	-		20,64	1341,76
		Сметная прибыль	%	8		47,52	3089,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				641,57	41701,78
164	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 0,12 КГ	шт.		20	683,48	13669,6
		НР второго уровня	%	3,6		24,61	492,11
		Накладные расходы	%	-		24,61	492,11
		Сметная прибыль	%	8		56,65	1132,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				764,73	15294,64
165	23-080304-0640 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Оповещатели светозвуковые моделиПризма-200 ГОСТ Р 54126-2010 0,15 КГ	шт.		10	1114,96	11149,6
		НР второго уровня	%	3,6		40,14	401,39
		Накладные расходы	%	-		40,14	401,39
		Сметная прибыль	%	8		92,41	924,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1247,51	12475,06
166	23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробка распределительная КРТУ-10 0,58 КГ	шт		30	2525,17	75755,1
		НР второго уровня	%	3,6		90,91	2727,18
		Накладные расходы	%	-		90,91	2727,18
		Сметная прибыль	%	8		209,29	6278,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2825,36	84760,87
167	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах	-Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм 1 КГ	м		650	37,88	24622

1	2	3	4	5	6	7	8
	I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		1,36	886,39
		Накладные расходы	%	-		1,36	886,39
		Сметная прибыль	%	8		3,14	2040,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,38	27549,06
168	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм 0,24 КГ	м		50	120,58	6029
		НР второго уровня	%	3,6		4,34	217,04
		Накладные расходы	%	-		4,34	217,04
		Сметная прибыль	%	8		9,99	499,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134,91	6745,73
169	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 9,5 КГ	км		0,682	13671,85	9324,2
		НР второго уровня	%	3,6		492,19	335,67
		Накладные расходы	%	-		492,19	335,67
		Сметная прибыль	%	8		1133,12	772,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15297,16	10432,66
170	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 27,1 КГ	км		0,35	56689,28	19841,25
		НР второго уровня	%	3,6		2040,81	714,28
		Накладные расходы	%	-		2040,81	714,28
		Сметная прибыль	%	8		4698,41	1644,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63428,5	22199,98
171	23-070204-2101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Выключатель автоматический АЕ 2046 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010 0,17 КГ	шт.		1	380,6	380,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13,7	13,7
		Накладные расходы	%	-		13,7	13,7
		Сметная прибыль	%	8		31,54	31,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				425,85	425,85
172	23-080304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 0,37 КГ	шт.		10	1138,56	11385,6
		НР второго уровня	%	3,6		40,99	409,88
		Накладные расходы	%	-		40,99	409,88
		Сметная прибыль	%	8		94,36	943,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1273,91	12739,12
173	23-080306-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч 0,2 КГ	шт.		1	7240,09	7240,09
		НР второго уровня	%	3,6		260,64	260,64
		Накладные расходы	%	-		260,64	260,64
		Сметная прибыль	%	8		600,06	600,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8100,79	8100,79
174	23-080505-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Диод 0,1 КГ	шт.		12	820,15	9841,8
		НР второго уровня	%	3,6		29,53	354,3
		Накладные расходы	%	-		29,53	354,3
		Сметная прибыль	%	8		67,97	815,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				917,65	11011,79
175	23-080505-0612 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Резистор 0,29 КГ	шт.		12	97,06	1164,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		3,49	41,93
		Накладные расходы	%	-		3,49	41,93
		Сметная прибыль	%	8		8,04	96,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				108,6	1303,18
176	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж -Приборы ПС приемно-контрольные. Демонтаж	шт		2	7950,3	15900,6
		Состав работ:					
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	9,2	18,4	864,1	15899,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7949,72	15899,44
176. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,32	9,03	2,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,57792	1,16
		НР первого уровня	%	40,6		3227,59	6455,17
		НР второго уровня	%	3,6		402,4	804,81
		Накладные расходы	%	-		3629,99	7259,98
		Сметная прибыль	%	8		926,42	1852,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12506,71	25013,42
177	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	-Извещатели ПС автоматические: дымовой	шт		89	661,74	58894,67
		Состав работ:					
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,8	71,2	826,45	58843,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,16	58843,24
177. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,16	14,24	9,03	128,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,57792	51,43
		НР первого уровня	%	40,6		268,43	23890,36
		НР второго уровня	%	3,6		33,49	2980,26
		Накладные расходы	%	-		301,92	26870,62
		Сметная прибыль	%	8		77,09	6861,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1040,75	92626,51

1	2	3	4	5	6	7	8
178	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	-Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт		77	661,74	50953,82
		Состав работ:					
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,8	61,6	826,45	50909,32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,16	50909,32
178. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,16	12,32	9,03	111,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,57792	44,5
		НР первого уровня	%	40,6		268,43	20669,18
		НР второго уровня	%	3,6		33,49	2578,43
		Накладные расходы	%	-		301,92	23247,61
		Сметная прибыль	%	8		77,09	5936,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1040,75	80137,55
179	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	-Извещатели ПС автоматические: пожарный ручной	шт		14	812,45	11374,25
		Состав работ:					
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1014,7)	чел-ч	0,8	11,2	1014,7	11364,64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				811,76	11364,64
179. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,19	2,66	9,03	24,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,68628	9,61
		НР первого уровня	%	40,6		329,57	4614,04
		НР второго уровня	%	3,6		41,11	575,58
		Накладные расходы	%	-		370,69	5189,62
		Сметная прибыль	%	8		94,65	1325,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1277,78	17888,98
180	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	-Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	шт.		6	3691,15	22146,87
		Состав работ:					
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	4,4	26,4	838,79	22144,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3690,68	22144,06
180. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,78	9,03	7,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,46956	2,82
		НР первого уровня	%	40,6		1498,41	8990,49
		НР второго уровня	%	3,6		186,82	1120,94
		Накладные расходы	%	-		1685,24	10111,43
		Сметная прибыль	%	8		430,11	2580,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5806,49	34838,97
181	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	м		520	64,69	33640,47
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб					
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0964	50,128	669,68	33569,72
181. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,052	732,02	38,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,63	33607,78
181. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,052	1360,59	70,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,052	732,02	38,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,136059	70,75
		НР первого уровня	%	59,1		38,2	19862,2
		НР второго уровня	%	3,6		3,7	1926,1
		Накладные расходы	%	-		41,9	21788,3
		Сметная прибыль	%	8		8,53	4434,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,12	59863,07
182	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка. Демонтаж	м		322	17,01	5477,18
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0254	8,179	669,68	5477,18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,01	5477,18
182. 2	21-130816-	-Мусор строительный	т	0,00004	0,01288	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	3426						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		10,05	3237,01
		НР второго уровня	%	3,6		0,974257	313,71
		Накладные расходы	%	-		11,03	3550,72
		Сметная прибыль	%	8		2,24	722,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,28	9750,13

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		639656,94
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге		594510,29
Всего заработная плата -	Тенге		159160,7
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		435240,08
Накладные расходы -	Тенге		88347,91
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		64619,24
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		23728,67
Сметная прибыль -	Тенге		54628,66
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		737486,85
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		188,8
Сметная заработная плата -	Тенге		159160,7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		39117,65
Всего заработная плата -	Тенге		39084,96
Накладные расходы -	Тенге		25339,02
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		23099,21
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		2239,81
Сметная прибыль -	Тенге		5156,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		69613,2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		58,36
Сметная заработная плата -	Тенге		39084,96
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		6029
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6029
Накладные расходы -	Тенге		217,04
Сметная прибыль -	Тенге		499,68
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		6745,73
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		813845,78
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		247,16
Сметная заработная плата -	Тенге		198245,66
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		64932540,67
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		9208731,20
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		543500,74
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		380334,22
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		54387297,73
- перевозка грузов	Тенге		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика . Тенге	.	.	.	.	793011,00
		Накладные расходы I уровня . Тенге	.	.	.	.	5381161,12
		Итого с накладными расходами I уровня . Тенге	.	.	.	.	70313701,79
		Накладные расходы II уровня . Тенге	.	.	.	.	2531293,27
		ИТОГО: . Тенге	.	.	.	.	72844995,06
		Сметная прибыль . Тенге	.	.	.	.	5827599,60
		ИТОГО по смете: . Тенге	.	.	.	.	78672594,67

ВСЕГО	Тенге	78 672 594,67
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	944 071,14
ИТОГО	Тенге	79 616 665,81
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге	1 074 824,99
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	8 925 774,09
ИТОГО	Тенге	89 617 264,89
Понижающий коэффициент К=0,86666668877	Тенге	80 655 537,39
НДС т текущих ценах 12%	Тенге	9 678 664,49
ВСЕГО	Тенге	90 334 201,88

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ "Кармакшинский районный отдел образования"

_____ Омаров Ж.Т.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СтройТехПроект KZ A и K"

_____ Бердалы Нұрлыбек Жаңбырбайұлы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Нур Жол Проект"

_____