Заказчик: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование объекта и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО."

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

От 5 августа 2019 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	Номер 11	Дата 13.06.2019г.	наиме-нован.	код	наименов ание	код

Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Итого по акту выполнен-ных работ	Удержание 5 %	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1									
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты					
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополните льные расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО	45184446,72	40343256,00	40343256,00	40343256,00	-	-	-	-	48411190,72	45184446,72	2259222,34	42925224,38

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ануш-Құрылыс»

Минасян А.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» 05.08.2019г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"

Основание: Договор о государственных закупках работ № 11 от 13.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО"

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ПОКРЫТИЕ				
1	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		19600	577,17	11312587
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,0151	295,96	1084	320821
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	474,32	1605,99	761754
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,23	1082575
1. 3 0103	3301-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0063	123,48	3936	486017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	123,48	1316,00	162499,68
1. 4 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0005	9,8	5430	53214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	9,8	1101,00	10789,80
1. 5 0302	3201-0205 РСНБ РК 2015	-Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0087	170,52	61298	10452535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0174	341,04	1725,50	588464,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				560,8	10991766

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,00496	97,216	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	108		59,65	1169181
		Сметная прибыль	%	8		50,95	998541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				687,77	13480309
2	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		1666	6182	10299212
		Сметная прибыль	%	8		494,56	823937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6676,56	11123149
3	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		196	6890	1350440
		Сметная прибыль	%	8		551,2	108035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	1458475
4	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		98	6890	675220
		Сметная прибыль	%	8		551,2	54018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	729238
5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 1 Т	т		147	18495	2718765
		Сметная прибыль	%	8		1479,6	217501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19974,6	2936266
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1960	1107,66	2171004
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	282,24	816	230308
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	280,28	1385,25	388257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	618565
6. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	30,38	9418	286119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	30,38	1572,00	47757,36
6. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	93,296	4262	397628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	93,296	1101,00	102718,90

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5 0202	3201-0101-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	138,768	8360	1160100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	138,768	1572,00	218143,30
6. 6 0201	3201-0211-РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	17,836	5430	96849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	17,836	1101,00	19637,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	1940696
6. 7 1406	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	137,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	108		340,84	668050
		Сметная прибыль	%	8		115,88	227124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,38	3066179
7	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	2792,9176471		3541	9889721
		Сметная прибыль	%	8		283,28	791178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	10680899
8	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	78201,694118		16	1251227
		Сметная прибыль	%	8		1,28	100098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,28	1351325

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	39668177
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	551128
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	12932463
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1150011
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	15043637
- перевозка грузов	Тенге	11140948
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	1837231
ИТОГО:	Тенге	41505407
Сметная прибыль	Тенге	3320433
ИТОГО по смете:	Тенге	44825840

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет итогов					
		ИТОГО по акту выполненных работ	. Тенге	.	.	.	44825840,00
		ИТОГО с учетом скидки 10%	. Тенге	.	.	.	40343256,00
		Налог на добавленную стоимость 12 % (НДС) в текущих ценах	. Тенге	.	.	.	4841190,72
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	.	.	.	45184446,72

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЧУРИНА, 116
БИН 000340000426
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Дарьинский с.о., с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Минасян А.Л.

Технадзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ Калинин А.П.