Заказчик: **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО"КазСтройCorporation"**

Наименование стройки:Работы по текущему ремонту административного здания по адресу г.Уральск ул.Сарайшык 47

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту административного здания по адресу г.Уральск ул.Сарайшык 47

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 29 ИЮЛЯ 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор №85 от 12. 06. 2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	26 333 286,67		26 333 286,67	-	39 186 437,52		7448314,76	893797,77	8342112,53
Всего к оплате:							**7448314,76**	893797,77	**8342112,53**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель Управления
Шауенов Р.С.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройCorporation"

Директор
Сейтаев Е. Ы.

М.П.

Форма 4

Заказчик Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Субподрядчик ТОО "Тимстройсервис"

Ген.подрядчик: ТОО "КазСтройCorporation "

Наименование стройки - На текущий ремонт здания «ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области, расположенного по адресу: г.Уральск, ул.Сарайшык, 47»

АКТ №1
выполненных работ

29 ИЮЛЯ 2019г (Договор №85 от 20. 06. 2019 года)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж облицовки ступеней и проступей площадок входных групп главного и дворового входа.	м2	46,07	757,78	29,74	34911	1370	--	24647	64323
					728,05	15,00	33541	691		4765	
		Монтаж- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
2	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом фино Терракад	м2 отделываемой поверхности	176	2173,77	8,46	382584	1489	297992	67041	485595
					472,18	3,97	83103	698		35970	
3	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1039	592,56	1,97	615672	2049	268192	325616	1016591
					332,47	0,93	345431	969		75303	
4	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,5	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит+частично. Устройство	м2	27,3	795,72	85,53	21723	2335	--	14756	39397
					710,20	40,56	19388	1107		2918	
5	2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте+частично	м2	27,3	1575,00	--	42998	--	42998	--	46438
					--	--	--	--		3440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Алюминиевые перегородки. Монтаж стен отдельными панелями	м2	5,66	11173,55	1163,66	63242	6586	54453	2597	71106
					389,20	275,69	2203	1560		5267	
7	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	5,66	21565,00	--	122058	--	122058	--	131823
					--	--	--	--		9765	
8	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка	м2	5,964	2778,22	61,43	16569	366	2314	9686	28356
					2328,83	24,92	13889	149		2100	
9	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	5,964	74890,00	--	446644	--	446644	--	482375
					--	--	--	--		35732	
10	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	82,32	1810,91	92,98	149074	7654	41519	92887	261318
					1213,57	40,17	99901	3307		19357	
11	СТ ПРАЙС	Дверной блок под орех пекан	шт	32	42500,00	--	1360000	--	1360000	--	1468800
					--	--	--	--		108800	
12	СТ ПРАЙС	Наличники	шт	80	1500,00	--	120000	--	120000	--	129600
					--	--	--	--		9600	
13	СТ ПРАЙС	Добор 15см	шт	30	2401,79	--	72054	--	72054	--	77818
					--	--	--	--		5764	
14	СТ ПРАЙС	Наличники	шт	20	1500,00	--	30000	--	30000	--	32400
					--	--	--	--		2400	
15	СТ ПРАЙС	Добор 15см	шт	80	2401,79	--	192143	--	192143	--	207514
					--	--	--	--		15371	
16	СТ ПРАЙС	Наличники	шт	32,5	892,86	--	29018	--	29018	--	31339
					--	--	--	--		2321	
17	СТ ПРАЙС	Добор 15см	шт	32,5	1339,29	--	43527	--	43527	--	47009
					--	--	--	--		3482	
18	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	332,5	90,19	1,32	29989	437	966	25914	60375
					85,97	0,62	28586	207		4472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	32	772,64	--	24724	--	316	17574	45682
					762,74	--	24408	--		3284	
20	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	32	5504,00	--	176128	--	176128	--	190218
					--	--	--	--		14090	
21	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное+ в котельной	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,88	1431,93	92,77	51378	3329	11256	31506	89514
					1025,46	72,16	36793	2589		6631	
22	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4) К=2	Стены. Шпаклевка по штукатурке 1 СЛОЙ-ГЛАТТ, 1 СЛОЙ ФИНИШ	м2 окрашиваемой поверхности	35,88	403,66	2,49	14483	89	3375	8849	25199
					307,11	1,19	11019	43		1867	
23	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35,88	334,16	2,89	11990	104	5491	5155	18516
					178,22	1,37	6395	49		1372	
24	1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Монтаж теневого покрытия из поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	20	1456,99	61,06	29140	1221	3975	19497	52528
					1197,20	21,33	23944	427		3891	
25	2113-0502-0602 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 3 мм	м2	20	7513,00	--	150260	--	150260	--	162281
					--	--	--	--		12021	
26	1209-0101-1101 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения лестничные металлические. Ремонт	м	7	191,20	1,81	1338	13	76	904	2422
					178,48	0,91	1249	6		179	
27	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм+ремонт бетонного основания ступеней. Устройство	м2 стяжки	34,24	882,94	33,66	30232	1153	16512	12345	45983
					367,02	16,54	12567	566		3406	
28	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических ступеней многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,24	1673,54	88,50	57302	3030	9111	43735	109120
					1318,96	39,91	45161	1366		8083	
29	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 24 мм ГОСТ 17608-91	м2	34,24	2550,00	--	87312	--	87312	--	94297
					--	--	--	--		6985	
		Сантехническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	3876,96	211,14	19385	1056	2692	15826	38027
					3127,43	102,33	15637	512		2817	
31	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический спрямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	18001,00	--	90005	--	90005	--	97205
					--	--	--	--		7200	
32	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	5	837,00	--	4185	--	4185	--	4520
					--	--	--	--		335	
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3118,57	106,21	15593	531	1114	13920	31874
					2789,67	51,14	13948	256		2361	
34	2303-0102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	5	8142,00	--	40710	--	40710	--	43967
					--	--	--	--		3257	
35	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	5	3578,00	--	17890	--	17890	--	19321
					--	--	--	--		1431	
36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	5	1044,57	0,16	5223	1	215	4907	10940
					1001,42	--	5007	--		810	
37	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	7555,00	--	37775	--	37775	--	40797
					--	--	--	--		3022	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
38	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	31	8388,67	13,80	260049	428	28491	226508	525481
					7455,82	--	231130	--		38925	
39	ПРАЙС	Кондиционер настенный Gree-09 R410A	шт	29	94642,86	--	2744643	--		--	2744643
					--	--	--	--	2744643	--	
40	ПРАЙС	Кондиционер настенный Gree-12 R410A	шт	1	111607,14	--	111607	--		--	111607
					--	--	--	--	111607	--	
41	ПРАЙС	Кондиционер настенный Gree-24 R410A	шт	1	195089,29	--	195089	--		--	195089
					--	--	--	--	195089	--	
42	СТ ПРАЙС	Крепежные элементы, мелкий расходный материал	шт	31	2232,14	--	69196	--	--	--	74732
					--	--	--	--	69196	5536	
		ТМ котельной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2	84126,92	14123,67	168254	28247	32958	115522	306478
					53524,59	5415,28	107049	10831		22702	
44	ПРАЙС	Котлы газовые Медведь 50KLOM	комплект	2	427857,14	--	855714	--		--	855714
					--	--	--	--	855714	--	
45	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2764,09	52,11	99507	1876	71226	26634	136233
					733,47	21,46	26405	773		10091	
46	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1675,12	28,86	6700	115	28	6429	14180
					1639,32	0,68	6557	3		1050	
47	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1437,07	21,91	11497	175	77	11022	24320
					1405,56	0,30	11245	2		1801	
48	СТ ПРАЙС	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 63 PN 20 армированные	м	4	3035,71	--	12143	--	--	--	13114
					--	--	--	--		971	
49	СТ ПРАЙС	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 50 PN 20 армированные	м	4	1741,07	--	6964	--	--	--	7521
					--	--	--	--		557	
50	СТ ПРАЙС	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 32 PN 20 армированные	м	4	660,71	--	2643	--	--	--	2854
					--	--	--	--		211	
51	1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	1насос	2	34254,57	1909,11	68509	3818	12757	52322	130498
					25967,20	727,77	51934	1456		9667	
52	ПРАЙСТОО AQUAGAS	Насос циркуляционный XP32-18-230	шт.	2	73928,57	--	147857	--		--	147857
					--	--	--	--	147857	--	
53	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	94,56	1,41	3404	51	86	3201	7134
					90,74	--	3267	--		528	
54	1118-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	1	5610,23	779,27	5610	779	88	4906	11357
					4742,61	263,14	4743	263		841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ПРАЙС	Расширительный бак 150 л	шт.	1	83928,57	--	83929	--		--	83929
					--	--	--	--	83929	--	
56	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	10397,78	--	10398	--	10061	330	11586
					336,94	--	337	--		858	
57	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка сигнализатора загазованности до 50 мм	шт	1	6708,20	291,60	6708	292	3312	3134	10629
					3104,40	93,30	3104	93		787	
58	СТ ПРАЙС ТОО AQUAGAS	Система автономного контроля загазованности САКК3-2 dn20	шт.	1	11250,00	--	11250	--	11250	--	12150
					--	--	--	--		900	
59	СТ ПРАЙС	Ниппель 1 1/4 нар.-нар	шт	2	1428,57	--	2857	--	--	--	3086
					--	--	--	--		229	
60	СТ ПРАЙС	Сгон 1 1/2 ниппель/сгон прямой (американка)	шт	4	6250,00	--	25000	--	--	--	27000
					--	--	--	--		2000	
61	СТ ПРАЙС	Кран шаровой 1 1/2 вн-вн	шт	4	8839,29	--	35357	--	--	--	38186
					--	--	--	--		2829	
62	СТ ПРАЙС	Кран шаровой 1 1/2 вн-нар	шт	2	1651,79	--	3304	--	--	--	3568
					--	--	--	--		264	
63	СТ ПРАЙС	Кран шаровой 1 1/4 вн-нар	шт	4	6696,43	--	26786	--	--	--	28929
					--	--	--	--		2143	
64	СТ ПРАЙС	Кран шаровой 1/2 вн-нар	шт	2	1428,57	--	2857	--	--	--	3086
					--	--	--	--		229	
65	СТ ПРАЙС	Фильтр косой 1 1/4 вн-вн	шт	2	6071,43	--	12143	--	--	--	13114
					--	--	--	--		971	
66	СТ ПРАЙС	Фильтр вертикальный 1/2 вн-вн	шт	1	1383,93	--	1384	--	--	--	1495
					--	--	--	--		111	
67	СТ ПРАЙС	Тройник PPR 63-50-63	шт	4	803,57	--	3214	--	--	--	3471
					--	--	--	--		257	
68	СТ ПРАЙС	Группа безопасности котла 1-3/4 акваробот	шт	2	13839,29	--	27679	--	--	--	29893
					--	--	--	--		2214	
69	СТ ПРАЙС	Теплоизоляция 28/6мм -2м	шт	20	187,50	--	3750	--	--	--	4050
					--	--	--	--		300	
				ОБОРУДОВАНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1303-0501-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт грузовой общего назначения соскоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования.	остановка	1	48356,73	3032,27	48357	3032	6373	24406	78584
					38952,00	1057,70	38952	1058		5821	
71	ПРАЙС ТОО ЛИФТПРОМ	Подъемник вертикальный для лиц с ограниченными возможностями, Грузоподъемность устройства, 250кг	комплект	1	365178,57	--	365179	--		--	365179
					--	--	--	--	365179	--	
72	1320-0101-0236 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шлагбаум автоматический. Монтаж оборудования	шт.	1	54248,07	7426,18	54248	7426	2722	28264	89113
					44100,00	2233,64	44100	2234		6601	
73	Прайс лист	Шлагбаум автоматический BARRIER-PRO 4000K1T стрела 4метра 2 пульта	шт.	1	250000,00	--	250000	--		--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12170448,95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1350993				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79048			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31209			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8957004		
		- Накладные расходы	Тенге							1242810	
		- Сметная прибыль	Тенге							540593	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ %											
ИТОГО											12170448,95
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ %											
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2019 г.											12170448,95
Непредвиденные работы и затраты 2%											243408,98
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%											12413857,93
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,6							7448314,76
НДС 12%											893797,77
ИТОГО с НДС 12%											8342112,53

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель Управления **Шауенов Р.С.**

Инженер по техническому надзору

Ген.подрядчик:

ТОО "КазСтройCorporation "

Директор **Сұлтаев Е. Ы.**