СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №52 от 18.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги улицы М.Шокай сельского округа Акжарма

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги улицы М.Шокай сельского округа Акжарма	20 592,290	18 533,06078	18 388,106	18 388,106

«Заказчик»
КГУ «Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорда» акимата г.Кызылорда

«Технадзор»
ТОО «Раян и К»

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»

форма-2

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель ТОО "Кызылорда жолдары"
объект Средний ремонт дороги улицы М.Шокай сельского округа Акжарма
Договор №52 от 18.07.2019 года

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		400м										
1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	120	408,11	169,61	48973	20353	38714	1,55	186		
		м3		238,50	4,07	28620	488	133	0,01	2		
2	E0127-15-4	**Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала**	2000	20,40	15,65	40803	31293	23834	0,03	62		
		м2		4,68	4,28	9360	8560	133	0,02	31		
3	E0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу**	400	12,51	12,51	5003	5003	1661	--	--		
		м3		--	4,28	--	1712	97	0,01	6		
4	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	400	14,12	12,00	5647	4799	1694	0,01	5		
		м3		1,62	2,75	648	1098	97	0,01	5		
5	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	200	1033,66	73,75	206733	14751	8791	0,14	29		
		м3		21,38	11,67	4276	2334	133	0,04	8		
6	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,4	40097,59	339,59	56137	475	262	0,58	1		
		т		--	140,94	--	197	133	0,58	1		
7	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня**	2000	448,10	16,01	896193	32013	28249	0,04	76		
		м2		6,48	4,14	12960	8280	133	0,01	28		
8	E0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	2000	15,17	5,88	30350	11770	23062	0,05	90		
		м2		7,02	1,65	14040	3300	133	0,01	12		
9	E0127-52-4 К=6	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины**	2000	1,74	0,12	3480	240	3192	0,01	16		
		м2		1,14	0,06	2280	120	133	--	--		
10	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003**	290,4	7074,00	--	2054290	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		200м										
11	E0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов**	1000	19,95	15,58	19950	15580	8685	0,01	9		
		м2		1,03	5,50	1030	5500	133	0,03	27		
12	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	150	854,26	68,13	128139	10220	6811	0,14	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	3207	1914	133	0,04	7
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	200	12,51	12,51	2502	2502	831	--	--
		м3		--	4,28	--	856	97	0,01	3
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	200	14,12	12,00	2823	2399	847	0,01	2
		м3		1,62	2,75	324	549	97	0,01	2
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	150	1033,66	73,75	155050	11063	6593	0,14	22
		м3		21,38	11,67	3207	1750	133	0,04	6
16	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня	1000	448,10	16,01	448097	16007	14125	0,04	38
		м2		6,48	4,14	6480	4140	133	0,01	14
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7	40097,59	339,59	28068	238	131	0,58	--
		т		--	140,94	--	99	133	0,58	--
18	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	1000	15,17	5,88	15175	5885	11531	0,05	45
		м2		7,02	1,65	7020	1650	133	0,01	6
19	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	1000	1,74	0,12	1740	120	1596	0,01	8
		м2		1,14	0,06	1140	60	133	--	--
20	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II	145,2	7074,00	--	1027145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	600	120,55	20,37	72331	12222	8129	0,03	19
		м2		4,79	5,40	2874	3238	133	0,02	12
						5 248 629	196 933	188 738		630
		ИТОГО				97 466	45 845			170
		накладные расходы, тенге								
		заработная плата, тенге								
		трудоемкость, чел-час								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				326242				
		Всего по смете, тенге				**5763609**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				5763609				
		в текущих ценах 2018 года, к=3,103				17884480				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				357690				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**18242169**				
		НДС 12 %				2189060				
		ИТОГО				**20431229**				
		ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,9				**18388106**				

Заказчик **Технадзор** **Подрядчик**