СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №53 от 18.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги улицы Амангельды сельского округа Акжарма

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги улицы Амангельды селского округа Акжарма	11 948,163	10 753,34602	10 577,752	10 577,752

«Заказчик»	«Технадзор»	«Исполнитель»
КГУ «Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорда» акимата г.Кызылорда	ТОО «Раян и К»	ТОО «Кызылорда жолдары»

форма-2

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель ТОО "Кызылорда жолдары"
объект Средний ремонт дороги улицы Амангельды селского округа Акжарма
Договор №53 от 18.07.2019 года

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК 0+00 - ПК1+00								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов	500	19,95	15,58	9975	7790	4342	0,01	5
		м2		1,03	5,50	515	2750	133	0,03	13
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	75	854,26	68,13	64070	5110	3406	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1604	957	133	0,04	3
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	100	12,51	12,51	1251	1251	415	--	--
		м3		--	4,28	--	428	97	0,01	1
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	100	14,12	12,00	1412	1200	423	0,01	1
		м3		1,62	2,75	162	275	97	0,01	1
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	60	1033,66	73,75	62020	4425	2637	0,14	9
		м3		21,38	11,67	1283	700	133	0,04	2
6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня	500	448,10	16,01	224048	8003	7062	0,04	19
		м2		6,48	4,14	3240	2070	133	0,01	7
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4	40097,59	339,59	16039	136	75	0,58	--
		т		--	140,94	--	56	133	0,58	--
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	500	15,17	5,88	7587	2942	5766	0,05	23
		м2		7,02	1,65	3510	825	133	0,01	3
9	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	500	1,74	0,12	870	60	798	0,01	4
		м2		1,14	0,06	570	30	133	--	--
10	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II	72,6	7074,00	--	513572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Площадь цетральная								
12	Е0127-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	1760	20,40	15,65	35907	27538	20974	0,03	54
		м2		4,68	4,28	8237	7533	133	0,02	28
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	352	12,51	12,51	4403	4403	1462	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	1507	97	0,01	5
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1760	14,12	12,00	24847	21116	7452	0,01	21
		м3		1,62	2,75	2851	4831	97	0,01	21
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	176	1033,66	73,75	181925	12981	7736	0,14	25
		м3		21,38	11,67	3763	2054	133	0,04	7
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,408	40097,59	339,59	56457	478	264	0,58	1
		т		--	140,94	--	198	133	0,58	1
17	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	1760	15,17	5,88	26708	10357	20295	0,05	79
		м2		7,02	1,65	12355	2904	133	0,01	11
18	Е0127-52-4 К=4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	1760	1,74	0,12	3062	211	2809	0,01	14
		м2		1,14	0,06	2006	106	133	--	--
19	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II	255,552	7074,00	--	1807775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО				**3 041 928**	**108 001**	**85 916**		**266**
						40 096	**27 224**			**103**
		накладные расходы, тенге								
		заработная плата, тенге								
		трудоемкость, чел-час								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				187671				
		Всего по смете, тенге				**3315515**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				3315515				
		в текущих ценах 2018 года, к=3,103				10288042				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				205761				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**10493802**				
		НДС 12 %				1259256				
		ИТОГО				**11753059**				
		ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,9				**10577752**				

Заказчик **Технадзор** **Подрядчик**