Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Благоустройство дворовой территории по адресу ул. И.Тайманова 221,221/1 в г.Уральск**

АКТ №1
выполненных работ
ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках №100/д-ок от 12.06.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	291,59	625,87	--	182498	--	--	197098	409964
		НР - 108% СП - 8%			625,87	--	182498	--		30368	
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП	м3 грунта	290,1	22,98	22,98	6668	6668	--	1806	9152
		НР - 72% СП - 8%			--	8,65	--	2508		678	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,0376	3488,71	990,15	404821	114895	276291	39550	479921
		НР - 108% СП - 8%			117,50	198,09	13635	22986		35550	
4	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания	1160,376	1455,42	152,82	1688836	177327	1479152	92416	1923752
		НР - 108% СП - 8%			27,89	45,86	32357	53213		142500	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8122632	67890,05	1626,03	55145	1321	53824	670	60279
		НР - 108% СП - 8%			--	763,28	--	620		4465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1160,376	1707,91	90,72	1981814	105273	1833615	78149	2224760
		НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	42926	29434		164797	
7	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1160,376	788,52	0,08	914978	95	914423	497	988712
		НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	460	--		73238	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3481128	67890,05	1626,03	23633	566	23067	287	25834
		НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	266		1914	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1160,376	2097,29	90,72	2433647	105273	2285448	78149	2712740
		НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	42926	29434		200944	
				Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III							
10	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанной смеси	м3	8,0696	12137,16	962,90	97942	7770	77666	14719	121674
		НР - 91%, СП - 8%			1549,71	454,73	12506	3670		9013	
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,0696	1114,59	990,15	8994	7990	56	2750	12684
		НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	948	1599		940	
12	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	115,28	1071,65	120,61	123539	13904	1005	105488	247350
		НР - 94%, СП - 8%			942,31	31,16	108630	3592		18322	
13	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	115,28	2863,00	--	330047	--	330047	--	356450
		СП - 8%			--	--	--	--		26404	
				Бортовой камень 300.30.15							
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	138,4	2206,97	27,51	305444	3807	214211	95919	433472
		НР - 108%, СП - 8%			631,69	10,03	87426	1388		32109	
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,9512	44259,00	--	263394	--	263394	--	284466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21072	
				Бортовой камень 100.20.8							
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	116	1995,55	27,51	231484	3191	155017	80395	336829
		НР - 108%, СП - 8%			631,69	10,03	73276	1163		24950	
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,856	44259,00	--	82145	--	82145	--	88716
		СП - 8%			--	--	--	--		6572	
				Наращивание горловин							
18	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)	люк	1	11522,01	247,80	11522	248	7912	2500	15143
		НР - 72%, СП - 8%			3361,65	110,10	3362	110		1122	
19	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,074	17117,75	8147,80	1267	603	37	848	2284
		НР - 99%, СП - 8%			8479,02	3101,42	627	230		169	
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)	шт.	4	4586,00	--	18344	--	18344	--	19812
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10753994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				601577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					548931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150212			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8015654		
		- Накладные расходы	Тенге							791241	
		- Сметная прибыль	Тенге							796595	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											111841,54
ИТОГО											10865835,54
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											176026,54
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											11041862,07
Непредвиденные работы и затраты 2%											220837,24
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											11262699,31
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							11824664,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)		К=*0,9							**10642197,67**
		НДС 12%									**1277063,72**
		ИТОГО с НДС 12%									**11919261,39**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**