Заказчик: **Кызылординский высший аграрно-технический колледж им. И.Абдукаримова**

Форма 3

Подрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор **№ 36 от 06.06.2019г.**

Наименование строительства и ее адрес :

Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Текущий ремонт агротехнического колледжа им. И Абдукаримова в гор.Кызылорде	75 307,800	62 333,215	42 649,99805	28 234,138	41 523,819	28 234,138	41 523,819	16 836,692	24 563,334
	Всего к оплате за август м-ц 2019г.								**16 836,692**	

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор

ТОО "АруайСтрой"

Автор проекта

ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)

Наименование стройки: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда. Обжежитие

Заказ 31

Наименование объекта: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова. Обжежитие

АКТ № 2

выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходв, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1211-0103-0201**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР=72%**	**м2**	**3558,5**	**204,58**		**728023**		**30**	**405783**	**1086773**
					197,97		**704491**				
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,2807	998,87095						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	3,5585						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	30						
				0,35585							
3	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**2299**	**938,1**		**2156714**		**435**	**823688**	**2254148**
					622,02		**1430005**				
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	1696,662						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	43,681						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	30	435					
				14,4837							
4	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**1259,5**	**1313,82**		**1654761**		**280**	**580021**	**1587286**
					799,51		**1006983**				
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	1130,5272						

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	26,9533						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	30	280					
13 1108-0701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6м НР=93%**	**м3**	**386**	**799,39**	**3,97**	**308564**	**1531**	**0**	**142614**	**335255**
				495,11	**1,49**	**191111**	**575**			
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,702	270,972						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,6948						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0018	2203,88	1531					
			0,6948	826,88	575					

Итого прямые затраты по акту	**тенге**	**5 263 462**
в том числе		
зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	4 848 062
затраты на эксплуатацию машин	тенге	1 531
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	575
материалы, изделия и конструкции	тенге	744
Накладные расходы	тенге	1 952 106

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к ГНОССС

Наименование стройки:Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова. 2 учебный корпус 1,2 этажи

Наименование объекта: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова. 2 учебный корпус 1,2 этажи

Заказ 31

Составлена в текущих ценах с 26.03.18г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходв, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 1-этаж									
1	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84%**	**м2**	**331,83**	**132,16** **132,15**		**43855** **43851**			**29469**	**73324**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	75,723606						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2	1211-0101-0211	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2. Толщина слоя до 20мм НР=72%**	**м2**	**99**	**1521,32** **1075,52**	**11,18** **4,64**	**150611** **106476**	**1107** **459**	**43028**	**61595**	**212206**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,468	145,332						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,6633						
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022 2,178	19751	43018					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035 0,3465	30	10					
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338 3,3462	0						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0067 0,6633	1669,6 691,6	1107 459					
3	1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**234,63**	**938,1** **622,02**		**220107** **145944**		**74164**	**84064**	**304171**

01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	173,15694						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	4,45797						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063 1,478169	30	44					
2204-0101-1801	Грунтовка водно-диспенсионная акриловая глубокового для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р52020-2007	кг	0,1 23,463	219	5138					
2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3 703,89	98	68981					
4 1211-0101-0110	**Потолки. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**97,2**	**1313,82** **799,51**		**127704** **77712**		**49992**	**44762**	**172466**
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	87,24672						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	2,08008						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074 0,71928	30	22					
2204-0101-1801	Грунтовка водно-диспенсионная акриловая глубокового для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р52020-2007	кг	0,11 10,692	219	2342					
2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5 486	98	47628					
7 1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток местами до 10м2. Разборка покрытия НР=72%**	**м2**	**97,2**	**507,26** **483,22**	**24,04** **9,96**	**49306** **46969**	**2337** **968**		**27612**	**76918**
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	67,91364						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,39968						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052 5,0544	0						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0144 1,39968	1669,6 691,6	2337 968					
	Итого по разделу 1	**тенге**								**839 085**
	в том числе									
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге								420 975
	затраты на эксплуатацию машин	тенге								3 444
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге								1 427

	материалы, изделия и конструкции	тенге							167 184
	Накладные расходы	тенге							247 502
	РАЗДЕЛ 2 2-этаж								
10 1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	**шт**	**1**	**1287,22**	**86,00**	**1287**	**86**	**711**	**1998**
				1200,79	**33**	**1201**	**33**		
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	1,9603					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105						
			7,14						
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0397	2076,88	82				
			0,0397	826,88	33				
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции	маш.-ч	0,0793	50	4				
			0,0793	0	0				
11 1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятиеи НР=72%**	**м2**	**3,6**	**218,1**		**785**		**452**	**1237**
				218,1		**785**			
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	1,30608					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118						
			0,04248						
12 1206-0101-1101	**Наличники. Снятиеи НР=72%**	**м**	**6,3**	**25,24**		**159**		**92**	**251**
				25,31		**159**			
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0421	13,472					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,004						
			1,28						
13 1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84%**	**м2**	**1198,29**	**132,16**		**158366**		**106418**	**264784**
				132,15		**158354**			
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	273,44978					

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0							
14 1211-0101-0211	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2. Толщина слоя до 20мм НР=72%**	**м2**	**419,4**	**1521,32** **1075,52**	**11,19** **4,63**	**638046** **451071**	**4692** **1943**	**182283**	**260936**	**898982**
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,468	615,6792						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	2,80998						
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022 9,2268	19751	182239					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035 1,4679	30	44					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338 14,17572	0						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0067 2,80998	1669,6 691,6	4692 1943					
15 1211-0101-0109	**Стены. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**789,84**	**938,1** **622,02**		**740952** **491293**		**249659**	**282985**	**1023937**
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	582,90192						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	15,00696						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063 4,975992	30	149					
2204-0101-1801	Грунтовка водно-диспенсионная акриловая глубокового для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р52020-2007	кг	0,1 78,984	219	17297					
2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3 2369,52	98	232213					
16 1211-0101-0110	**Потолки. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**408,45**	**1313,83** **799,51**		**536632** **326560**		**210072**	**188099**	**724731**
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	366,62472						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	8,74083						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	30	91					

			3,02253							
2204-0101-1801	Грунтовка водно-диспенсионная акриловая глубокового для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р52020-2007	кг	0,11 44,9295	219	9840					
2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5 2042,25	98	200141					
19 1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток местами местами до 10м2. Разборка покрытия НР=72%**	**м2**	**315,7**	**507,26** **483,22**	**24,04** **9,96**	**160142** **152553**	**7590** **3144**		**89681**	**249823**
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	220,57959						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	4,54608						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052 16,4164	0						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0144 4,54608	1669,6 691,6	7590 3144					
21 1108-0701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6м НР=93%**	**м3**	**285**	**799,39** **495,11**	**3,97** **1,49**	**227825** **141105**	**1131** **424**	**85590**	**105298**	**333123**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,702	200,07						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,513						
2106-0510-0501	Стальные детвали лесов	т	0,00029 0,08265	394517	32607					
2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008 0,0228	31715	723					
2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,055 15,675	3334	52260					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0018 0,513	2203,88 826,88	1131 424					
	Итого по разделу 2	**тенге**								**3 498 866**
	в том числе									
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге								1 723 082
	затраты на эксплуатацию машин	тенге								13 499
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге								5 544
	материалы, изделия и конструкции	тенге								727 603
	Накладные расходы	тенге								1 034 672
	Итого по СМЕТЕ	**тенге**								**4 337 951**

в том числе

зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	2 144 056
затраты на эксплуатацию машин	тенге	16 943
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	6 971
материалы, изделия и конструкции	тенге	894 788
Накладные расходы	тенге	1 282 174

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Наименование стройки: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда.1 корпус Актовый зал

Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к ГНОССС

Наименование объекта: Текущий ремонт здания агротехничекского колледжа им.И.Абдукаримова в г.Кызылорда. 1 корпус Актовый зал

Заказ 31

Составлена в текущих ценах с 26.03.18г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходв, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Р1. Актовый зал									
1	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей потолков /1157396-972,76=185,2/ НР=84%**	**м2**	**185,2**	**133,89** / **133,89**		**24796** / **24796**			**15870**	**40666**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	42,26264						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2	1211-0101-0211	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2. Толщина слоя до 20мм НР=72%**	**м2**	**972,76**	**1524,29** / **1089,67**		**1482773** / **1059985**		**422788**	**610551**	**2093324**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,468	1428,0117						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	6,517492						
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022 / 21,40072	19751	422686					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035 / 3,40466	30	102					
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338 / 32,879288	0						
3	1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%**	**м2**	**972,76**	**946,29** / **630,2**		**920512** / **613034**		**307479**	**353108**	**1273620**

01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	717,89688						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	18,48244						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063 6,128388	30	184					
2204-0101-1801	Грунтовка водно-диспенсионная акриловая глубокового для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р52020-2007	кг	0,1 97,276	219	21303					
2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3 2918,28	98	285991					
5 1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**972,76**	**462,99** **294,89**		**450378** **286857**	**163517**	**183592**	**633970**	
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	379,3764						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,653692						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031 3,015556	90	271					
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084 8,171184	172	1405					
2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,00063 0,6128388	264082	161840					
12 2206-0201-0102	**Ламинат 32класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**4,05**	**2668**		**10805**	**10805**		**10805**	
13 1207-0101-0301	**Плинтусы деревянные из пластмассовых материалов. Разборка покрытия НР=72%**	**м**	**190,7**	**22,12** **22,12**		**4218** **4218**		**2430**	**6648**	
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	7,18939						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0011 0,20977	0						
15 1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	**шт**	**13,25**	**1303,47**	**86,87**	**17271**	**1151**	**9539**	**26810**	
				1216,6	**33,28**	**16120**	**441**			
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	25,979275						

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,526025				
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105 1,39125					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,04 0,526025	2087,76 837,76	1098 441			
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции	маш.-ч	0,0793 1,0507	50,00 0,00	52,54			
16 1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятиеи НР=72%**	**м2**	**13,25**	**220,98** **220,98**		**2928** **2928**	**1687**	**4615**
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	4,8071				
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0				
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118 0,15635					
17 1206-0101-1101	**Наличники. Снятиеи НР=72%**	**м**	**13,25**	**25,66** **25,66**		**340** **340**	**196**	**536**
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0421	0,557825				
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0				
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,004 0,053					
19 2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ ДГ21-7П, ДГ21-8П, внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,47**	**11999**		**17639**	**17639**	**17639**
20 2109-0102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ ДГ21-9П, ДГ21-10П, внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**12,18**	**11758**		**143212**	**143212**	**143212**
21 2107-0503-0201	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**36,05**	**353**		**12726**	**12726**	**12726**
22 2113-0211-0501	**Петля накладная**	**шт**	**9**	**298**		**2682**	**2682**	**2682**
23 2109-0404-0301	**Замок целиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт**	**9**	**1654**		**14886**	**14886**	**14886**

26	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	**шт**	**10**					
					871,2	**43,50**	**8712**	**435**	**4865**	**13577**
					827,7	**17**	**8277**	**170**		
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,2873	12,873					
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,215					
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066						
				1,066						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,007	1678,7	118				
				0,07	700,7	49				
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0145	2087,76	303				
				0,145	837,76	121				
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции	маш.-ч	0,0289	50	14				
				0,289	0	0				
27	1206-0101-0202	**Переплетены оконные остекленные. Снятие НР=72%**	**м2**	**80**	**301,78**	**15,61**	**24142**	**1249**	**13486**	**37628**
					286,16	**6,51**	**22893**	**521**		
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	36,888					
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,744					
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342						
				2,736						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0093	1678,7	1249				
				0,744	700,7	521				
28	1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72%**	**м2**	**7,35**	**589,39**		**4332**		**2495**	**6827**
					589,39		**4332**			
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	6,980295					
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч							
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035						
				0,25725						

30 2109-0205-0205	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350мм ГОСТ 23166-99**	м	7,35	1980		14553		14553		14553
31 1110-0106-0206	**Проемы оконные площадью до 2м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) НР=90%**	м2	56	4193,71 1744,36	503,34 90,74	234848 97684	28187 5081	108977	73991	308839
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,35	131,6						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	5,7008						
2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1 56			0				
2102-0402-0104	Раствор готовой отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138 0,07728	21163,00	1635					
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТТ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76 98,56	228	22472					
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончиках емкостью 750мл	шт	1,04 58,24	1364	79439					
2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436 0,024416	22269	544					
2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,042 2,352	351	826					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296 1,6576	310	514					
2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100мм	т	0,000114 0,006384	191646	1223					
2113-0814-2210	Скобяные изделия	компл	0 0		0					
2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000519 0,029064	79965	2324					
3105-0101-0102	Краны башенные,8т	маш/ч	0,0638 3,5728	5513,76 837,76	19700 2993					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,0152 0,8512	3971,58 1196,58	3381 1019					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400л	маш/ч	0,0536 3,0016	729	2188 0					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0228 1,2768	2214,76 837,76	2828 1070					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	0,1017 5,6952	16	91					

32 2109-0201-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным. Поворотно-откидной фурнитурой: одноэлеметные поворотнооткидные ГОСТ 30674-99**	м2	80	22478		1798240		1798240		1798240
33 1206-0101-0904	**Стулья. Демонтаж НР=72% ктрм1=0; ктрм1=0; ктрм1=0**	шт	230	465,21 465,21		106998 106998			61631	168629
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,7638	175,674						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч								
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0 0							
34 5900-0000-0000	**Кресло театральный**	шт	230	23318		5363140		5363140		5363140
34 5900-0000-0000	**Занавес антрактный**	шт	1	267857		267857		267857		267857
39 2113-0816-3551	**Изделия лепные**	маш/ч	78	558		43524		43524		43524
40 1108-0701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6м НР=93%**	м3	250	805,92 501,62	3,99 1,51	201481 125404	1003 382	75079	93582	295063
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,702	175,5						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,45						
2106-0510-0501	Стальные детвали лесов	т	0,00029 0,0725	394517	28602					
2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008 0,02	31715	634					
2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,055 13,75	3334	45843					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0018 0,45	2214,76 837,76	997 377					
	Итого по разделу 1	**тенге**								**12 600 018**
	в том числе									
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге								2 373 868
	затраты на эксплуатацию машин	тенге								32 025
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге								6 595
	материалы, изделия и конструкции	тенге								3 136 108
	оборудование	тенге								5 630 997
	Накладные расходы	тенге								1 427 023

	Р2. Коридор, лестница и площадка								
41 1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток местами местами до 10м2. Разборка покрытия НР=72%**	**м2**	**47,8**	**513,76** **489,58**	**24,18** **10,08**	**24558** **23404**	**1151** **480**	**13700**	**38158**
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	33,398					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,68832					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052 2,4856	0					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0144 0,68832	1678,7 700,7	1155 482				
45 1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	**шт**	**15**	**871,13** **827,67**	**43,47** **17,07**	**13067** **12415**	**652** **256**	**7298**	**20365**
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,2873	19,3095					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,3225					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066 1,599						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,007 0,105	1678,7 700,7	176 74				
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0145 0,2175	2087,76 837,76	454 182				
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции	маш.-ч	0,0289 0,4335	50 0	22 0				
46 1206-0101-0202	**Переплетены оконные остекленные. Снятие НР=72%**	**м2**	**35,87**	**301,78** **286,17**	**15,61** **6,52**	**10825** **10265**	**560** **234**	**6047**	**16872**
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	16,539657					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,333591					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342 1,226754						

3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш.-ч	0,0093	1678,7	560						
			0,333591	700,7	234						
47 1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72%**	**м2**	**4,83**								
				589,44		**2847**				**1640**	**4487**
				589,44		**2847**					
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	4,587051							
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0							
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035								
			0,16905								
49 2109-0205-0205	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,83**	**1980**		**9563**		**9563**		**9563**
52 2109-0201-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным. Поворотно-откидной фурнитурой: одноэлеметные поворотнооткидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**35,81**	**24397**		**873657**		**873657**		**873657**
53 1206-0101-0601	**Форточки. Ремонт НР=72%**	**шт**	**10**	**822,6**	**0,70**	**8226**	**7**	**540**	**4425**	**12651**
				767,9	**0,3**	**7679**	**3**			
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,9166	9,166						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003						
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ. От 40мм до 75мм, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	51097	511					
			0,01							
2110-0502-1811	Клей столярный сухой	кг	0,003	977	29					
			0,03							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,000015	30	0					
			0,00015							
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,001							
			0,01							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0003	2214,76	7					
			0,003	837,76	3					
60 2109-0201-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным. Поворотно-откидныhой фурнитурой: одноэлеметные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**35,37**	**22478**		**795047**		**795047**		**795047**

62	2109-0205-0205	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350мм ГОСТ 23166-99**	м	4,83	1980		9563		9563		9563
64	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	шт	3							
					1303,67	87,00	3911	261		2160	6071
					1216,67	33,33	3650	100			
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	5,8809						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,1191						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105							
				7,14							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч								
				0,0397	2087,76	249					
				0,1191	837,76	100					
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции	маш.-ч								
				0,0793	50	12					
				0,2379	0	0					
65	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятиеи НР=72%**	м2	10,31	220,95		2278			1312	3590
					220,95		2278				
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	3,740468						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118							
				0,121658							
68	2109-0102-0215	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН21-15АК, ДН24-15АК СТРК 943-92**	М2	7,05	14213		100202		100202		100202
69	2109-0102-0216	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН21-19АК, ДН24-19АК СТРК 943-92**	М2	3,08	13894		42794		42794		42794
70	2109-0404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт	12	490		5880		5880		5880
71	2109-0404-0301	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт	3	1654		4962		4962		4962
72	2109-0404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	3	3714		11142		11142		11142
73	1203-0101-0104	**Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР=72%**	м2 стен	7,75	438,71	113,94	3400	883		1603	5003

				324,77	**34,32**	**2517**	**266**			
01-010102-0114	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,40)	чел-ч	0,6122	4,74455						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	0,222425						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0274 0,21235	0						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,0287 0,222425	3971,58 1196,58	883 266					
74 1110-0102-0602	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5мм. Пластиком. НР=90%**	**м2 стен**	**7,75**	**142,71** **119,74**	**11,48** **4,39**	**1106** **928**	**89** **34**		**693**	**1799**
01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,183	1,41825						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,0403						
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,037 0,28675	310	89					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0052 0,0403	2203,88 837,76	89 34					
3403-0102-0101	Пила электрическая дисковая	маш/ч	0,0018 0,01395	11	0 0					
75 2113-0816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2мм**	**1000м2**	**0,00775**	**2842972**		**22033**		**22033**		**22033**
76 1209-0101-0502	**Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1м решетки свыше 60кг НР=72%**	**м реш**	**11,7**	**491,45** **430,34**	**1,62** **0**	**5750** **5035**	**19** **0**	**696**	**2900**	**8650**
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,6934	8,11278						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,008 0,0936	5488	514					
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,053 0,6201	293	182					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,05 0,585	0						
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш/ч	0,064 0,7488	26 0	19 0					

77 1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%**	**констр**	**0,105**	**54266,67** **23428,57**	**22076,19** **5276,19**	**5698** **2460**	**2318** **554**	**920**	**1664**	**7362**
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	28,9	3,0345						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,55083						
2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок №22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	м3	0,00194 0,0002037	402893,00	82					
2105-0307-1013	Проволка горячекатанная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диам. От 6,3мм до 6,5мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03 0,00315	70	0					
2105-0310-1108	Канат двойной стальной свивки типа ТК конструкции 6*37 (1+6+12+18)+1 о.с. Оцинкованный из проволки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 диам.5мм ГОСТ 3241-91	10м	0,0187 0,0019635	3380	7					
2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1 0,105		0					
2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5т	т	0,001 0,000105	415412	44					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской половкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001 0,0000105	310	0					
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134 0,001407	404706	569					
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщ. От 40мм до 75мм, 2сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103 0,00010815	60195	7					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01 0,00105	310	0					
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37 0,14385	293	42					
2113-0701-1002	Пропан-бутан смесь техническая ГОСТр 52087-2003	кг	0,41 0,04305	147	6					
2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001 0,000011	1880677	20					
2113-0812-1045	Электроды d4мм, Э46 ГОСТ9466-75	т	0,004 0,00042	220651	93					
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031 0,000033	433151	14					
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	572135	36					

	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	маш/ч	0,000063 0,12 0,0126	3971,58 1196,58	50 15					
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25т	маш/ч	0,066 0,00693	7657,89 1429,89	53 10					
	3105-0104-0101	Краны на гусенечном ходу до 16т	маш/ч	4,87 0,51135	3697 1001	1890 512					
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100т	маш/ч	0,86 0,0903	23 0	2 0					
	3106-0103-0101	Выпрямитель сварочные однопостовые с номинальными сварочным током 315-500А	маш/ч	8,59 0,90195	295 0	266 0					
	3106-0103-0116	Электрические печи для сушек сварочных материалов с регулированием температуры в предалах 80-500С	маш/ч	0,39 0,04095	295 0	12 0					
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш/ч	1,68 0,1764	26 0	5 0					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,19 0,01995	2214,76 837,76	44 17					
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш/ч	0,29 0,03045	28	1 0					
78	**2106-0510-0101**	**Лестницы пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,105**	**629551**		**66103**		**66103**		**66103**
79	**1115-0403-1003**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР=80%**	**м2**	**10,5**	**293,52** **273,9**	**0,86** **0,38**	**3082** **2876**	**9** **4**	**197**	**1843**	**4925**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,369	3,8745						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0042						
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003 0,032	90	3					
	2204-0201-9910	Краска масляная для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246 2,583	0	0					
	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027 0,2835	686	194					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0001 0,00105	1678,7 700,7	2 1					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0003 0,00315	2214,76 837,76	7 3					
80	**1115-0404-0102**	**Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР=80%**	**м2**	**20,7**	**740,14** **429,04**	**0,40** **0,16**	**15321** **8881**	**8** **3**	**3385**	**7623**	**22944**

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,76	15,732						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01863						
2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10мм	м3	0,000017 0,0003519	4645	2					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001 0,0207	90	2					
2204-0201-0102	Белила цинковая густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ482-77	КГ	0,0464 0,96048	2134	2050					
2204-0301-9902	Шпаклевка МАСЛЯНО-клеевая	кг	0,39 8,073	0	0					
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001 0,000207	572135	118					
2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,041 0,8487	508	431					
2204-0705-0301	Эмаль ЭС-17 песочная	т	0,000052 0,0010764	726465	782					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0001 0,00207	1678,7 700,7	3 1					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	маш/ч	0,0008 0,01656	2214,7 837,76	37 14					
81 1217-0101-2301	**Электрощиты. Смена НР=72%**	**шт**	**2**	**732,5** **731,5**	**1,00** **0,5**	**1465** **1463**	**2** **1**	**0**	**843**	**2308**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,873	1,746						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0014						
2307-0101-9903	Электроаппаратура соответствующего типа	шт	1 2	0	0					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50м	маш/ч	0,0007 0,0014	1678,7 700,7	2 1					
82 2307-0201-0101	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001**	**шт**	**2**	**8510**		**17020**		**17020**		**17020**
83 2307-0201-0702	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001**	**шт**	**2**	**18860**		**37720**		**37720**		**37720**
84 1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**189**	**462,99** **294,89**		**87505** **55734**		**31770**	**31770**	**119275**

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,39	73,71					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3213					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031 0,5859	90	53				
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084 1,5876	172	273				
2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,00063 0,11907	264082	31444				
85 1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по штукатурке НР=80%**	**м2**	**115,92**	**554,44** **370,51**		**64271** **42950**	**21322**	**27487**	**91758**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,49	56,8008					
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,208656					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031 0,359352	90	32				
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084 0,973728	172	167				
2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,00069 0,0799848	264082	21123				
	Итого по разделу 2	**тенге**							**2 361 902**
	в том числе								
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге							185 382
	затраты на эксплуатацию машин	тенге							5 959
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге							1 935
	материалы, изделия и конструкции	тенге							2 061 336
	оборудование	тенге							-
	Накладные расходы	тенге							113 008
	Итого прямые затраты по акту	**тенге**							14 961 921
	в том числе								
	зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге							2 559 249
	затраты на эксплуатацию машин	тенге							37 984
	в т.ч. Зарплата машинистов	тенге							8 530
	материалы, изделия и конструкции	тенге							5 197 444
	оборудование	тенге							5 630 997
	Накладные расходы	тенге							1 540 031

ВСЕГО прямые затраты по акту	**тенге**	**24 563 334**
Общежите	тенге	5 263 462
2 Учебный корпус 1,2 этажи	тенге	4 337 951
1 копус Актовый зал	тенге	14 961 921
в том числе		
зарплата рабочих-строителей, тенге	тенге	9 551 367
затраты на эксплуатацию машин	тенге	56 458
в т.ч. Зарплата машинистов	тенге	16 076
материалы, изделия и конструкции	тенге	6 092 976
оборудование	тенге	5 630 997
Накладные расходы	тенге	4 774 311
Непредвиденные затраты 2%	**тенге**	**491 267**
Всего	**тенге**	**25 054 601**
С понижающим коэффициентом К=0,	**тенге**	**15 032 760**
НДС 12%	**тенге**	**1 803 931**
Всего с НДС к ОПЛАТЕ	**тенге**	**16 836 692**

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор
ТОО "АруайСтрой"

Автор проекта
ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАС)