Форма3

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел образования"
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № №439 от 03.07.19 г.
Наименование строительства и ее адрес : Капитальный ремонт здания средней школы №27 им.С.Ескараева в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Капитальный ремонт здания средней школы №27 им.С.Ескараева в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**	138 878,480	101 795,300	124 990,63517	60 475,143	48 185,761	60 475,143	48 185,761	20 000,000	18 449,221
	Итого к оплате за август месяц								**20 000,000**	

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Омаров Ж.Т.**
ГУ Кармакшинский районный отдел образования"

Директор _____ **С.Кайыров**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Н.Бердалы**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

ПОДРЯДЧИК : _____ **С. Ишанкулов**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Проектировщик _____ **М.Дарменкулова**
ТОО "Крез-Сервис"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здании сш №27 им. С. Ескараева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт здании сш №27 им. С. Ескараева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

Акт №3

за август месяц 2019 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ					
7	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка** Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**8,0390**		**74136,94**	**595986,88**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,5)	чел-ч	25,415	204,311	713,50	145776,03
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,974	1176,00	3497,94
		Итого оплата труда:				**18568,72**	**149273,97**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,206	3029,46	3653,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,206	1108,52	1336,88
7. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,537	81,34	287,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,769	1761,61	3115,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,769	826,45	1461,99
		Итого эксплуатация машин:				**1097,20**	**8820,42**
7. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,305482	205870,68	62889,79
7. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	35,211	66,30	2334,48
7. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,286	35113,81	45164,79

Сметная стоимость:					290,61	6974,72

ЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ ОВ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				169 634,32
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				115 256,90
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10 685,91
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4 330,46
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				43 691,53
Накладные расходы		Тенге				79 779,21
	Накладные расходы I уровня	Тенге				71 112,33
	Накладные расходы II уровня	Тенге				8 666,88
ИТОГО:		Тенге				249 413,53
Сметная прибыль		Тенге				19 953,10
ИТОГО по смете ОВ:		Тенге				269 366,63

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ Главный корпус						
Итого прямые затраты:		Тенге				11 552 538,17
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4 782 222,39
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				335 450,55
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				198 380,44
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6 972 515,47
	- перевозка грузов	Тенге				-
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
Накладные расходы		Тенге				3 082 713,42
	Накладные расходы I уровня	Тенге				2 890 043,70
	Накладные расходы II уровня	Тенге				192 669,72
ИТОГО:		Тенге				14 635 251,59
Сметная прибыль		Тенге				1 197 001,11
ИТОГО по смете:		Тенге				15 832 252,70

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,20%	189 987
ИТОГО	ТЕНГЕ	16 022 240
УДОРОЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1,35%	216 300
ОПЛАТА В ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ	0,44385819	2 210 681
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	ТЕНГЕ	18 449 221

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017г. -100%, К=	1,0697784	19 736 578
С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=	0,904774011776	17 857 143
НДС	12%	2 142 857
ВСЕГО с НДС СТОИМ.СТРОИТЕЛЬСТВА	ТЕНГЕ	20 000 000

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Омаров Ж.Т.
ГУ Кармакшинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК : _____ С. Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ И.Бердалы
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Проектировщик _____ М.Дарменкулова
ТОО "Крез-Сервис"