Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомобильных дорог Наурзумского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-NZ-2 "Уленды-Буревестник" км 24-38**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **18.04.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ямочный ремонт с устройством выравнивающего слоя				
1	1	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	6600,000	141,32	932734
			Накладные расходы			*24,02*	*158538*
			Сметная прибыль			*10,47*	*69091*
2	2	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	6600,000	718,25	4740434
			Накладные расходы			*111,95*	*738886*
			Сметная прибыль			*53,20*	*351143*
3	3	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	6600,000	3979,78	26266532
			Накладные расходы			*680,34*	*4490230*
			Сметная прибыль			*294,80*	*1945669*
4	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	3,440	105738,73	363741
			Накладные расходы			*986,94*	*3395*
			Сметная прибыль			*7832,50*	*26944*
5	5	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	840,000	19911,45	16725616
			Накладные расходы			*566,28*	*475678*
			Сметная прибыль			*1474,92*	*1238935*
			Раздел: Доставка материалов				
6	6	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	2100,000	3812,40	8006040
			Сметная прибыль			*282,40*	*593040*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	163800,000	17,28	2830464
			Сметная прибыль			*1,28*	*209664*
8	8	4102-0102-1138 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 138 км	т	2500,000	2696,76	6741900
			Сметная прибыль			*199,76*	*499400*
9	9	4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	54,700	920,16	50333
			Сметная прибыль			*68,16*	*3728*
10	10	4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	6454,600	29,16	188216
			Сметная прибыль			*2,16*	*13942*
			ИТОГО:				66846011
			В том числе :				
			Накладные расходы				5866727
			Сметная прибыль				4951556
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				68 182 931
			В текущих ценах с 02.07.18 г.				68 182 931
			В текущих ценах 2019 г. (к-1,06)				72 273 907
			Сметная стоимость в текущем уровне цен с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,98				70 828 429
			Всего с НДС 12%		12 %	8 499 411	79 327 840

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района"

Руководитель

Анаев Ж.А.

Генеральный подрядчик:

ТОО"Костанай жолдары"

Генеральный директор:

Убей- Волк Г.Н.

Представитель службы тех.надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Е. Баймухамбетов

Составил:

Овсянникова С.В.