Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

чтк: *КГУ "Отдел образования акимата Жуалынского района Жамбылской области"*

ядчик: *ТОО "ТаразЭлитСтрой"*

вор подряда (контракт): **№ 222 от 26.06.2019**

енование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт крыши СШ К.Сагындыкова, по адесу Жамбылская область, Жуалинский район, с.Шакпак ата, ул.С.Сугирова 35(1)*

/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт крыши СШ К.Сагындыкова	10 272 416,76	10 272 416,76	10 272 417			3 424 138,92	3 424 138,92		
	Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	1 232 690,01	1 232 690,01				410 896,67			
	Всего к оплате	**11 505 106,77**	**11 505 106,77**				**3 835 035,59**			

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"
(наименование организации)
Директор
Федотова Г.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Отдел образования акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации)
итель
Аймагов М.М.
жность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

казчик **КГУ "Отдел образования акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

одрядчик **ТОО "ТаразЭлитСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

тройка **Капитальный ремонт крыши СШ К.Сагындыкова, по адесу Жамбылская область, Жуалинский район, с.Шакпак ата, ул.С.Сугирова 35(1)**

(наименование, адрес)

бъект **Капитальный ремонт крыши СШ К.Сагындыкова**

(наименование)

оговор подряда (контракт) **№ 222 от 26.06.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.07.2019	15.07.2019	26.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Монтажные работы по устройству кровли				
1	18	1208-0101-2901 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 0,25 м2	место	85,00	383,91	32 632
2	22	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1204,20	423,12	509 521
3	24	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	26,37	2 892,46	76 274
4	25	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	26,37	913,94	24 101
5	26	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,00	14 512,74	87 076
6	27	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,00	9 102,00	27 306
7	28	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2	3,00	1 052,10	3 156

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	29	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12,00	490,00	5 880
9	30	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	740,00	3 290,72	2 435 133
10	31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	42,00	2 659,55	111 701
11	34	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	38,72	239,00	9 254
12	38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	17,50	18 377,38	321 604
13	40	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3	0,30	73 939,93	22 182
			ИТОГО:				**3 665 821,07**
			Итого с накладными расходами			138 210,24	3 804 031,31
			Итого со сметной прибылью			304 322,50	4 108 353,82
			Итого с временными		2,32 %	95 313,81	4 203 667,62
			Итого с зимними удорожаниями		0,9 %	37 833,01	4 241 500,63
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %	84 830,01	4 326 330,65
			Итого с условной скидкой по договору			902 191,73	3 424 138,92
			Итого к оплате с НДС		**12 %**	**410 896,67**	**3 835 035,59**

казчик:
У "Отдел образования акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации)
ководитель
Айжанов М.М.
ь должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"
(наименование организации)
Директор
Федотова Г.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

хнадзор
ТОО «Технадзор-2015»
Жаналиев А.М.