СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Нұр Қаз-Даму"

Наименование объекта: Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Найман арык" для улучшения водообеспеченнности и экологического состояния аульного округа Кодаманова Шиелийского района

Договор: **№43 от 18.05.2019г.**

№	Наименование объекта	Сметнвая стоимость объекта рыночных ценах 2018г	Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала строительства (года)	Акт выполненных работза ортчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах
	Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Найман арык" для улучшения водообеспеченнности и экологического состояния аульного округа Кодаманова Шиелийского района	10516,165	6800,000	2926,947	2926,947
	ИТОГО				2926,947

Заказчик:

Зам.руководителя управления : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____ Айтжанова Ж.Ж.

Подрядчик:

Директор : ТОО " Нұр Каз-Даму"

_____ Сманов Н.А.

Технадзор:

Директор: ТОО "Жан и К СтройСервис"

_____ Жусупбеков Ж.Д.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект"

_____ Толепов Е.С.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Кызылординская обл.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Нұр Қаз-Даму"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Найман арык" для улучшения водообеспеченнности и экологического состояния аульного округа Кодаманова Шиелийского района
(наименование, адрес)

Договор №43 от 18.05.2019г.

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Земляные работы									
1	1101-0207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	2,07	25533,48	25533,48	52854	52854	–	13040	71166
					–	8749,13		18111	–	5272	
2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	2420,1	47,67	47,67	115366	115366	–	23828	150330

3 1101-0107-0112	Срезка раш одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %			–	13,68		33095	–	11136	
		м3 грунта	3982,5	269,55	259,11	1073483	1031909	–	162722	1335101
4 1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %			10,44	46,31	41577	184426	–	98896	
		м3 грунта	702,9	269,55	259,11	189467	182128	–	28720	235642
5 1101-0107-0112				10,44	46,309	7338	32551	–	17455	
	Очистка с заросшимоткосом одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	3984,3	296,51	285,02	1181367	1135605	–	179064	1469265
				11,48	50,94	45740	202960	–	108834	
	Итого по смете					**3 261 504**	3623905			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					94 655	105184			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 612 537	2902820			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					471 142	523493			
	Накладные расходы, тенге					407 374	452648			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					241 593	268437			

Раздел 2. Водовыпуск (ВРТ-10-0)

1. Земляные работы

1 1101-0107-0116	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	156	99,32	94,1	15494	14679,6	–	3454	20464
2 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение во временные отвалы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %			5,22	32,24	815	5029	–	1516	
		м3 грунта	156	31,26	31,26	4877	4877	–	1011	6359

				–	10,97		1711	–	471	
3	1136-0201-0106	Обратная засыпка	м3 грунта	118	345,5	113,16	40769	13353	–	19371	64952
					232,34	44,03	27416	5196	–	4811	
4	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	122	132,95	115,57	16220	14100	–	3593	21398
					17,39	32,2	2122	3928	–	1585	
5	1101-0107-1806	Планировка насыпи вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	поверхности	300	47,69	–	14307	–	–	8455	24583
					47,69	–	14307			1821	
	2.2 ЖБ										
6	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР = 55,3 %	конструкций	4,83	9891,72	3132,92	47777	15132	13362	13487	66165
					3992,34	1056,94	19283	5105	–	4901	
7	2301-1202-1005	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные , внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы ГОСТ 6482-2011	м	12,5	50511,44		631,393		631393	–	681904
					–		–		–	50511	
21	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20мм втрамбованный в грунт НР=60,3%	м3	0,75	1356	1205,33	1017	904		163	1275
					150,67	210,67	113	158	–	94	
22	2101-0201-0101	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,75	2408,81		1807		1807	0	1951
					–				–	145	
23	141-0103-0101	Поверхности бетонные.Изоляция окрасочная холодным раствором битума в бензине в два слоя НР=55,3%	м2	72	494,31	12,79	35590	921		11444	50797
					287,42		20694	0	–	3763	

24	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная битумными матами. Устройство первого слоя НР=94%	м2	8	1122,63	82	8981	656	3915	4220	14257
					551,25	9,88	4410	79	–	1056	
25	2110-0406-9901	Маты битумные	м2	8,96	325		2912		2912	0	3145
					–				–	233	
26	1127-0602-0601	Поверхностная обработка битумом h=10 мм с россыпью щебня крупностью 10-20 мм НР=60,3%	м2	90	839,36	25,48	75542	2293	72179	1018	82685
					11,89	6,87	1070	618	–	6125	
27	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=60,3%	м2	98,75	1310,32	85	129394	8394	116772	4011	144078
					42,82	24,54	4228	2423	–	10672	
28	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под основания НР=55,3%	м3	12	2814,92	197,25	33779	2367	22988	5177	42073
					702	78,17	8424	938	–	3116	

Итого по разделу 2	**1 226 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	429 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 186
- материалы, изделия и конструкции, тенге	865 328
Накладные расходы, тенге	75 405
Сметная прибыль (8 %), тенге	90 821

Итого по смете	**4 487 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 041 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	496 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	865 328

Накладные расходы, тенге		482 779
Сметная прибыль (8 %), тенге		332 414
Итого:	**Тенге**	**4 487 589**
Временные здания и сооружения - 4,3%	Тенге	192 966
Итого:	Тенге	3 454 470
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 4,05%	Тенге	139 906
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	368 004
Итого:	Тенге	3 962 380
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	79 248
в текущих ценах с 01.10.2017г.	Тенге	4 041 628
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	2 926 947
Понижающий коэффициент К=0,7242 всего	**Тенге**	**2 926 947**

Заказчик:
Руководитель отдела водных ресурсов ГУ
"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
_____ Қ.Жансұлтанұлы

Подрядчик:
Директор: ТОО "Нұр Қаз-Даму"
_____ Сманов Н.А.

Технадзор:
Директор: ТОО "Жан и К СтройСервис"
_____ Жусупбек Ж.Б.

Авторский надзор:
_____ Абилов Н