УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела по водным ресурсам
ГУ «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства акимата
Костанайской области
_____ **Курмангалиев К. К.**

19 август 2019г

АКТ № 8

приёмки материалов и оценки качества выполненных работ **за август месяц 2019 года** по объекту:

"Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 10 сел Костанайской области в.т.ч.: Джангельдинский район – с.Карасу, с.Акколь; Мендыкаринский район - с.Молодёжное (Алёшинский с.о.), с.Алкау, с.Каменка, с.Лоба, с.Молодёжное (Краснопресненскийс.о.), с. Байкожа, с.Долбушка, с.Новониколаевка"

Программа 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов», подпрограмма 015, специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

Комиссия в составе: Курмангалиева К.К. - руководителя отдела по водным ресурсам - член комиссии, со стороны «Заказчика», в присутствии Кабулова Э.Ж. - директора и Камиева А.Д. - инженера-геолога ТОО "Тобыл Гидрогеология", со стороны "Подрядчика", произвела приёмку и оценку первичных материалов выполненных работ за август месяц 2019 года, а также документов подтверждающих их выполнение:

Сметная стоимость – 27 471 000 тенге

Лимит бюджетных средств на 2019 год – 12 971 000 тенге.

За отчетный период по объекту в соответствии с проектом были проведены работы по режимным наблюдениям, а также работы по составлению отчета.

Виды и объёмы выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
	Сезонные прокачки режимных скважин		
1	Проведение прокачек	бр/см	1
	Режимные наблюдения		
2	Совместное измерение уровня и температуры воды	замер	3
3	Замеры глубины скважин	замер	1
4	Сезонный отбор проб из скважин	проба	1
	Переезды при режимных наблюдениях:		
5	по дорогам 1 категории	км	3075
6	по бездорожью	км	633

Комиссия отмечает:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом в пределах установленного лимита ассигнований.
2. Выполненные объемы работ подтверждены документацией.
3. Фактически выполненные работы за август месяц 2019 года принять.

Члены комиссии:

от "Заказчика" Курмангалиев К.К.

от "Подрядчика" Кабулов Э.Ж.

Камиев А.Д.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тобыл Гидрогеология»
Адрес: г. Костанай, Маяковского, 108, 30
тел.: 8(777)526-01-01

E-mail: tobil_gidro@mail.ru
БИН 180540037824
ИИК KZ979140922203KZ001PK
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области
Адрес: г.Костанай, ул. Касымханова 36
тел. факс 8(7142) 54-26-60
E-mail: energy@kostanay.gov.kz
БИН 070340004253
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Кбе 12

Акт
выполненных работ
№ 8 от «19» августа 2019 года

г. Костанай

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО «Тобыл Гидрогеология», в лице Директора Кабулова Эрика Жангельдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика -Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" **Исенбаев А.М.**, с другой стороны, действующего на основании Положения составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 105 "7" августа 2018 года по объекту **«Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 10 сел Костанайской области в.т.ч.: Джангельдинский район – с.Карасу, с.Акколь; Мендыкаринский район - с.Молодёжное (Алёшинский с.о.), с.Алкау, с.Каменка, с.Лоба, с.Молодёжное (Краснопресненскийс.о.), с. Байкожа, с.Долбушка, с.Новониколаевка»** в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов", подпрограмма 015, специфики 159 "Оплата прочих услуг и работ". Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за август **месяц 2019 года**

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ	Полная сметная стоимость	Лимит на 2019 год		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за август 2019 года
								август		с начала года		с начала работ		
					Объем работ	Стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Собственно-геологоразведочные работы**			**38 153 419**		**16 624 365**			**2 179 918**		**2 179 918**		**2 179 918**	**2 179 918**
1	**Подготовительные работы**													
2	Подготовительные работы	бр.-мес.	3	5 745 274			1 915 091,4					3	5 745 274	
3	Дешифрирование АКФМ	кв.км	800	145 859			182,32					800	145 859	
4	**Итого подготовительных работ**			**5 891 133**									**5 891 133**	
5	**Полевые работы**													
6	**Маршрутные исследования**													
7	Рекогносцировочные маршруты	км	75,00	3 492 169			46 562,25					75	3 492 169	
8	Обследование скважин	обсл.	10	33 369			3 336,86					10	33 369	
9	Обследование колодцев	обсл.	10	38 114			3 811,37					10	38 114	
10	Обследование водотоков	обсл.	4	3 432			858,01					4	3 432	
11	Переезды (туда и обратно на базу в г.Костанай)													
12	по дорогам	км	1544,00	262 123			169,77					1 544	262 123	
13	по бездорожью	км	503,00	131 027			260,49					503	131 027	
14	**Итого маршрутное исследование**			**3 960 234**									**3 960 234**	
15	**Буровые работы**													
16	Группа скважин 0-30м	скв.	**11**											
17	Роторное безкерновое бурение д=151мм	п.м.	**270,0**											
18	II категория	п.м.	126,0	392 792			3 117,40					126	392 792	
19	III категория	п.м.	103,0	469 021			4 553,60					103	469 021	
20	IVкатегория	п.м.	41,0	336 669			8 211,43					41	336 669	
21	**Итого бурение**	п.м.	**270**	**1 198 482**									**1 198 482**	
22	**Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин**	м.д.	11	**600 516**			54 592,36					11	**600 516**	
23	**Переезды при бурении и ликвидации РС**	км	3427	**3 060 633**									**3 060 633**	
24	по дорогам	км	2724,00	2 187 971			803,22					2 724	2 187 971	
25	по бездорожью	км	703,00	872 662			1 241,34					703	872 662	
26	**Вспомогательные работы при бурении**	ст/см	**40,15**	**3 963 903**									**3 963 903**	
27	Промывка скважин глубиной до 30 м	ст/см	33,00	3 258 003			98 727,37					33	3 258 003	
28	Установка фильтров на колонне труб в не обсаженный интервал:	ст/см	4,84	477 840			98 727,37					4,84	477 840	
29	Извлечение фильтров	ст/см	2,31	228 060			98 727,37					2,31	228 060	
30	**Итого буровые работы**	**тенге**		**8 823 534**									**8 823 534**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	**Изготовление сетчатых фильтров**	фильтр	9											
32	д-127	п.м.	45	**1 232 525**			27 389,45					45	1 232 525	
33	**Изготовление щелевых фильтров**	фильтр	2									2		
34	д-127	п.м.	20	**485 561**			24 278,06					20	**485 561**	
35	**Изготовление и монтаж оголовков скважин**	оголов.	1	**12 105**			12 105,01					1	**12 105**	
36	**Привязка скважин GPS навигатором**	скв.	11	**5 916**			537,83					11	**5 916**	
37	**Пробные откачки воды из скважин**													
38	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	8,51	789 415	6,19	574 204	92 763,26			6,19	574 204	8,51	789 415	
39	Проведение пробных откачек буровой бригадой	бр/см	33,0	1 801 981	22	1 201 321	54 605,49			22	1 201 321	33	1 801 981	
40	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	восстан.	11	71 073			6 461,18					11	71 073	
41	**Итого откачек**			**2 662 469**		**1 775 525**					**1 775 525**		**2 662 469**	
42	**Сезонные прокачки режимных скважин электронасосом типа "Малыш" спецбригадой**			**9 539**		**9 539**			**4 769**		**9 539**		**9 539**	**4 769**
43	Проведение прокачек	бр/см	2,0	9 539	2	9 539	4 769,30	1	4 769	2	9 539	2	9 539	4 769
44	**Режимные наблюдения**													
45	Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах													
46	до 30м	замер	12,0	10 668	12	10 668	888,96	3	2 667	12	10 668	12	10 668	2 667
47	Замеры глубины скважин													
48	до 30м	замер	2,0	400	2	400	200,15	1	200	2	400	2	400	200
49	Сезонный отбор проб из скважин	проба	2,0	5 148	2	5 148	2 574,03	1	2 574	2	5 148	2	5 148	2 574
50	Переезды при режимных наблюдениях													
51	по дорогам 1 категории	км	11100	817 616	11100	817 616	73,6591	3075	226 502	11100	817 616	11 100	817 617	226 502
52	по бездорожью	км	2000	265 382	2000	265 382	132,691	633	83 993	2000	265 382	2 000	265 381	83 993
53	**Итого режимные наблюдения**			**1 099 214**		**1 099 214**			**315 936**		**1 099 214**		**1 099 214**	**315 936**
54	**Итого полевых работ**	**тенге**		**18 291 097**		**2 884 278**			**320 705**		**2 884 278**		**18 291 097**	**320 705**
55	**Организация работ 1,5%**			**274 366**		**43 264**					**43 264**		**274 366**	
56	**Ликвидация работ 1,2%**			**219 493**		**219 493**					**219 493**		**219 493**	
57	**Камеральные работы**	тенге		**13 317 330**		**13 317 330**			**1 859 213**		**8 935 030**		**8 935 030**	**1 859 213**
58	Рецензия отчета	тенге		**160 000**		**160 000**								
59	**Сопутствующие работы и затраты**			**3 373 377**		**2 245 622**			**163 890**		**2 145 622**		**3 273 377**	**163 890**
60	Транспортировка грузов и персонала 6%		6,00%	1 097 466	6,00%	673 057	6,00%				673 057		1 097 466	
61	Временное строительство 1%		1,00%	182 911	1,00%		1,00%						182 911	
62	Полевое довольствие		10,00%	1 829 110	10,00%	1 308 675	10,00%				1 308 675		1 829 110	
63	Командировочные расходы	тенге		263 890		263 890			163 890		163 890		163 890	163 890
64	**Подрядные работы**													
65	**Лабораторные работы**													
66	Анализ вод по СанПиН	анализ	34	1 330 522	34	1 330 522	39 133			34	1 330 522	34	1 330 522	
67	Бактериологический анализ	анализ	11	34 760	11	34 760	3 160			11	34 760	11	34 760	
68	СХА	анализ	6	32 418	6	32 418	5 403			6	32 418	6	32 418	
69	**Итого подрядных работ**			**1 397 700**		**1 397 700**					**1 397 700**		**1 397 700**	
70	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**	тенге		**42 924 496**		**20 267 687**			**2 343 808**		**15 625 387**		**38 282 196**	**2 343 808**
71	**Понижающий коэффициент**		**0,639984218**											
72	**Итого с понижающим коэффициентом**			**27 471 000**		**12 971 000**			**1 500 000**		**10 000 000**		**24 500 000**	**1 500 000**

от **Исполнителя:**

Директор _____ **Кабулов Э.Ж.**

Главный бухгалтер _____ **Оганова О.И.**

Ответственный исполнитель _____ **Камиев А.Д.**

от **Заказчика:**

Руководитель отдела по водным ресурсам _____ **Курмангалиев К. К.**