Приложение 5к приказу Министрапо инвестициям и развитиюРеспублики Казахстанот 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениянфункций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "СТ ЖилСтрой"

Наименование объекта: Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1,№9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 2)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен	Код
		127	31.05.2019						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	58 637 922,00	58 637 922,00	23 686 626,00								2 537 853	6 282 635

Заказчик:_____**Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "СТ ЖилСтрой"

Авторский надзор:_____**Лаевский В.И.**
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Технадзор:_____Окас М.К.
ТОО «Expert Групп»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «СТ ЖилСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство сорокаквартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1,№9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка) (позиция 2)

Договор №127 от 31.05.2019 г

Акт выполненных работ № 3 от 13 августа 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
142	11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**485,9000**		**277,89**	**135026**
		НР первого уровня	%	56,4		31,46	15288
		НР второго уровня	%	4,24		13,12	6373
		Накладные расходы	%	--		44,58	21661
		Сметная прибыль	%	8		25,80	12534
		Сметная стоимость:				**348,27**	**169222**
143	11-120101-1305	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых)**	**м2 утепляемого**	**485,9000**		**347,85**	**169020**
		НР первого уровня	%	56,4		142,90	69436
		НР второго уровня	%	4,24		20,81	10111
		Накладные расходы	%	--		163,71	79547
		Сметная прибыль	%	8		40,92	19885
		Сметная стоимость:				**552,48**	**268452**
	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**88,0000**		**9895,79**	**870830**
		НР второго уровня	%	4,24		419,58	36923
		Накладные расходы	%	--		419,58	36923
		Сметная прибыль	%	8		825,23	72620
		Сметная стоимость:				**11140,60**	**980373**
	21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,4400**		**7541,57**	**10860**
		НР второго уровня	%	4,24		319,76	460
		Накладные расходы	%	--		319,76	460
		Сметная прибыль	%	8		628,91	906
		Сметная стоимость:				**8490,24**	**12226**
	1-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные**	**м2 стяжки**	**485,9000**		**485,88**	**236087**

2

		НР первого уровня	%	56,4	104,14	50603
		НР второго уровня	%	4,24	25,02	12156
		Накладные расходы	%	--	129,16	62758
		Сметная прибыль	%	8	49,20	23908
		Сметная стоимость:			**664,24**	**322753**
148	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.**	**м2 стяжки**	**485,9000**	**227,02**	**110310**
		НР первого уровня	%	56,4	7,43	3612
		НР второго уровня	%	4,24	9,94	4830
		Накладные расходы	%	--	17,37	8442
		Сметная прибыль	%	8	19,55	9500
		Сметная стоимость:			**263,95**	**128252**
151	**11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /АС-**	**м2 изолируемой**	**114,0000**	**277,89**	**31679**
		НР первого уровня	%	56,4	31,46	3587
		НР второго уровня	%	4,24	13,12	1495
		Накладные расходы	%	--	44,58	5082
		Сметная прибыль	%	8	25,80	2941
		Сметная стоимость:			**348,27**	**39702**
152	**11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в**	**17,0800**	**70218,19**	**1199327**
		НР первого уровня	%	59,8	9954,93	170030
		НР второго уровня	%	4,24	3399,34	58061
		Накладные расходы	%	--	13354,27	228091
		Сметная прибыль	%	8	6685,80	114193
		Сметная стоимость:			**90258,25**	**1541611**
153	**11-100114-0402**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в**	**2,1400**	**50946,85**	**109026**
		НР первого уровня	%	59,8	7254,57	15525
		НР второго уровня	%	4,24	2467,74	5281
		Накладные расходы	%	--	9722,31	20806
		Сметная прибыль	%	8	4853,53	10387
		Сметная стоимость:			**65522,69**	**140219**
154	**11-100102-0205**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов**	**74,2500**	**2687,67**	**199559**
		НР первого уровня	%	59,8	651,17	48350
		НР второго уровня	%	4,24	141,57	10511
		Накладные расходы	%	--	792,74	58861
		Сметная прибыль	%	8	278,43	20674
		Сметная стоимость:			**3758,84**	**279094**

55	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**19,2200**	**6016,45**	**115636**
		НР первого уровня	%	59,8	366,69	7048
		НР второго уровня	%	4,24	270,65	5202
		Накладные расходы	%	--	637,34	12250
		Сметная прибыль	%	8	532,30	10231
		Сметная стоимость:			**7186,09**	**138117**
56	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**756,0000**	**209,48**	**158366**
		НР первого уровня	%	59,8	13,90	10507
		НР второго уровня	%	4,24	9,47	7160
		Накладные расходы	%	--	23,37	17668
		Сметная прибыль	%	8	18,63	14083
		Сметная стоимость:			**251,48**	**190116**
157	11-100114-0503	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной.**	**м2 покрытия**	**88,5900**	**1352,67**	**119833**
		НР первого уровня	%	59,8	131,91	11686
		НР второго уровня	%	4,24	62,95	5576
		Накладные расходы	%	--	194,85	17262
		Сметная прибыль	%	8	123,80	10968
		Сметная стоимость:			**1671,33**	**148063**
158	11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых**	**м2 кровли**	**651,5100**	**4879,36**	**3178954**
		НР первого уровня	%	56,4	748,32	487536
		НР второго уровня	%	4,24	238,61	155459
		Накладные расходы	%	--	986,93	642995
		Сметная прибыль	%	8	469,30	305756
		Сметная стоимость:			**6335,60**	**4127705**
70	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,3200**	**9807,27**	**42367**
		НР второго уровня	%	4,24	415,83	1796
		Накладные расходы	%	--	415,83	1796
		Сметная прибыль	%	8	817,85	3533
		Сметная стоимость:			**11040,95**	**47697**
	21-130211-0501	**Петля накладная**	**шт.**	**16,0000**	**280,78**	**4492**
		НР второго уровня	%	4,24	11,91	190
		Накладные расходы	%	--	11,91	190

4

		Сметная прибыль	%	8	23,41	375
		Сметная стоимость:			**316,10**	**5058**
73	**11-140101-1502 РСНБ РК 2015**	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным**	**м2 внутренней поверхности**	**61,7280**	**9315,33**	**575016**
		НР первого уровня	%	64.3	1243,18	76739
		НР второго уровня	%	4,24	447,68	27634
		Накладные расходы	%	--	1690,86	104373
		Сметная прибыль	%	8	880,49	54351
		Сметная стоимость:			**11886,68**	**733741**
194	**21-090205-0109**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не**	**м**	**172,3392**	**1888,66**	**325490**
		НР второго уровня	%	4,24	80,08	13801
		Накладные расходы	%	--	80,08	13801
		Сметная прибыль	%	8	157,50	27143
		Сметная стоимость:			**2126,24**	**366434**
196	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,8000**	**21149,30**	**820593**
		НР второго уровня	%	4.24	896,73	34793
		Накладные расходы	%	--	896,73	34793
		Сметная прибыль	%	8	1763,68	68431
267	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1000,0000**	**1061,57**	**1061570**
		НР первого уровня	%	54.8	308,86	308860
		НР второго уровня	%	4,24	58,11	58110
		Накладные расходы	%	--	366,96	366960
		Сметная прибыль	%	8	114,28	114280
		Сметная стоимость:			**1542,82**	**1542820**
273	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1000,0000**	**1061,57**	**1061570**
		НР первого уровня	%	54.8	308,86	308860
		НР второго уровня	%	4,24	58,11	58110
		Накладные расходы	%	--	366,96	366960
		Сметная прибыль	%	8	114,28	114280
		Сметная стоимость:			**1542,82**	**1542820**
10	**11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**	**3539,03**	**14156**
		НР первого уровня	%	62,1	1347,89	5392

		НР второго уровня	%	4,24	207,21	829
		Накладные расходы	%	--	1555,10	6220
		Сметная прибыль	%	8	407,53	1630
		Сметная стоимость:			**5501,66**	**22007**
311	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**9,1392**	**6134,51**	**56065**
		НР второго уровня	%	4,24	260,10	2377
		Накладные расходы	%	--	260,10	2377
		Сметная прибыль	%	8	511,57	4675
		Сметная стоимость:			**6906,18**	**63117**
313	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**5,5040**	**5837,05**	**32127**
		НР второго уровня	%	4,24	247,49	1362
		Накладные расходы	%	--	247,49	1362
		Сметная прибыль	%	8	486,76	2679
		Сметная стоимость:			**6571,30**	**36168**
314	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,0256**	**33200,38**	**850**
		НР первого уровня	%	48,5	5470,40	140
		НР второго уровня	%	4,24	1639,64	42
		Накладные расходы	%	--	7110,04	182
		Сметная прибыль	%	8	3224,83	83
		Сметная стоимость:			**43535,26**	**1115**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2				
2	**23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**477,0000**	**1874,44**	**894108**
		НР второго уровня	%	4,24	79,48	37910
		Накладные расходы	%	--	79,48	37910
		Сметная прибыль	%	8	156,31	74561
		Сметная стоимость:			**2110,23**	**1006579**
	23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**120,0000**	**7073,95**	**848874**
		НР второго уровня	%	4,24	299,94	35992

		Накладные расходы	%	--	299,94	35992
		Сметная прибыль	%	8	589,91	70789
		Сметная стоимость:			**7963,80**	**955656**
14	**23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**143,0000**	**227,55**	**32540**
		НР второго уровня	%	4,24	9,65	1380
		Накладные расходы	%	--	9,65	1380
		Сметная прибыль	%	8	18,98	2714
		Сметная стоимость:			**256,17**	**36633**
15	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**110,4000**	**511,02**	**56417**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	2392
		Накладные расходы	%	--	21,67	2392
		Сметная прибыль	%	8	42,61	4705
		Сметная стоимость:			**575,30**	**63513**
16	**23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**122,0000**	**10795,57**	**1317060**
		НР второго уровня	%	4,24	457,73	55843
		Накладные расходы	%	--	457,73	55843
		Сметная прибыль	%	8	900,26	109832
		Сметная стоимость:			**12153,57**	**1482735**
17	**23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**130,0000**	**10994,06**	**1429228**
		НР второго уровня	%	4,24	466,15	60599
		Накладные расходы	%	--	466,15	60599
		Сметная прибыль	%	8	916,82	119186
		Сметная стоимость:			**12377,02**	**1609013**
18	**23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**41,0000**	**12594,97**	**516394**
		НР второго уровня	%	4,24	534,03	21895
		Накладные расходы	%	--	534,03	21895
		Сметная прибыль	%	8	1050,32	43063
		Сметная стоимость:			**14179,32**	**581352**

9	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**	**17760,84**	**71043**
		НР второго уровня	%	4,24	753,06	3012
		Накладные расходы	%	--	753,06	3012
		Сметная прибыль	%	8	1481,11	5924
		Сметная стоимость:			**19995,01**	**79980**
20	23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**	**23914,50**	**47829**
		НР второго уровня	%	4,24	1013,97	2028
		Накладные расходы	%	--	1013,97	2028
		Сметная прибыль	%	8	1994,28	3989
		Сметная стоимость:			**26922,75**	**53846**
		Сметная стоимость:			**78,20**	**2119**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3				
21	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**	**1601,03**	**3202**
		НР первого уровня	%	60,4	793,49	1587
		НР второго уровня	%	4,24	101,53	203
		Накладные расходы	%	--	895,01	1790
		Сметная прибыль	%	8	199,68	399
		Сметная стоимость:			**2695,73**	**5391**
22	23-010501-1008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,9480**	**438,30**	**854**
		НР второго уровня	%	4,24	18,58	36
		Накладные расходы	%	--	18,58	36
		Сметная прибыль	%	8	36,55	71
		Сметная стоимость:			**493,43**	**961**
25	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**	**421043,24**	**842**
		НР первого уровня	%	62,1	185183,62	370
		НР второго уровня	%	4,24	25704,02	51
		Накладные расходы	%	--	210887,63	422
		Сметная прибыль	%	8	50554,47	101
		Сметная стоимость:			**682485,35**	**1365**

6	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,0200**	**8266,68**	**16699**
		НР второго уровня	%	4,24	350,51	708
		Накладные расходы	%	--	350,51	708
		Сметная прибыль	%	8	689,37	1393
		Сметная стоимость:			**9306,56**	**18799**
27	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**	**2924,75**	**1755**
		НР второго уровня	%	4,24	124,01	74
		Накладные расходы	%	--	124,01	74
		Сметная прибыль	%	8	243,90	146
		Сметная стоимость:			**3292,66**	**1976**
29	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**191,0000**	**1769,82**	**338036**
		НР первого уровня	%	60,4	934,01	178395
		НР второго уровня	%	4,24	114,64	21897
		Накладные расходы	%	--	1048,65	200292
		Сметная прибыль	%	8	225,48	43066
		Сметная стоимость:			**3043,95**	**581394**
30	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**96,0000**	**1046,45**	**100460**
		НР первого уровня	%	60,4	580,75	55752
		НР второго уровня	%	4,24	68,99	6623
		Накладные расходы	%	--	649,75	62376
		Сметная прибыль	%	8	135,70	13027
		Сметная стоимость:			**1831,90**	**175862**
31	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**	**1389,48**	**8337**
		НР первого уровня	%	60,4	772,31	4634
		НР второго уровня	%	4,24	91,66	550
		Накладные расходы	%	--	863,97	5184
		Сметная прибыль	%	8	180,28	1082
		Сметная стоимость:			**2433,73**	**14602**
32	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38,0000**	**1403,35**	**53327**

		НР первого уровня	%	60,4		711,32	27030
		НР второго уровня	%	4,24		89,66	3407
		Накладные расходы	%	--		800,98	30437
		Сметная прибыль	%	8		176,35	6701
		Сметная стоимость:				**2380,68**	**90466**
33	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1365,00**	**5460**
		НР первого уровня	%	60,4		685,38	2742
		НР второго уровня	%	4,24		86,94	348
		Накладные расходы	%	--		772,31	3089
		Сметная прибыль	%	8		170,99	684
		Сметная стоимость:				**2308,30**	**9233**
34	**11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,5000**		**1601,03**	**8806**
		НР первого уровня	%	60,4		793,49	4364
		НР второго уровня	%	4,24		101,53	558
		Накладные расходы	%	--		895,01	4923
		Сметная прибыль	%	8		199,68	1098
		Сметная стоимость:				**2695,73**	**14827**
35	**23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**171,7090**		**121,76**	**20907**
		НР второго уровня	%	4,24		5.16	886
		Накладные расходы	%	--		5,16	886
		Сметная прибыль	%	8		10,15	1744
		Сметная стоимость:				**137,08**	**23537**
36	**23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**90,0480**		**360,63**	**32474**
		НР второго уровня	%	4.24		15.29	1377
		Накладные расходы	%	--		15,29	1377
		Сметная прибыль	%	8		30,07	2708
		Сметная стоимость:				**405,99**	**36559**
37	**23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,6220**		**590,84**	**3322**
		НР второго уровня	%	4,24		25.05	141
		Накладные расходы	%	--		25,05	141

		Сметная прибыль	%	8		49,27	277
		Сметная стоимость:				**665,16**	**3740**
38	**23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**35,9480**		**980,70**	**35254**
		НР второго уровня	%	4,24		41,58	1495
		Накладные расходы	%	--		41,58	1495
		Сметная прибыль	%	8		81,78	2940
		Сметная стоимость:				**1104,06**	**39689**
39	**23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,7840**		**1595,90**	**6039**
		НР второго уровня	%	4,24		67,67	256
		Накладные расходы	%	--		67,67	256
		Сметная прибыль	%	8		133,09	504
		Сметная стоимость:				**1796,65**	**6799**
40	**23-010601-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,3570**		**3801,01**	**20362**
		НР второго уровня	%	4,24		161,16	863
		Накладные расходы	%	--		161,16	863
		Сметная прибыль	%	8		316,97	1698
		Сметная стоимость:				**4279,15**	**22923**
41	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**89,7000**		**511,02**	**45838**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1944
		Накладные расходы	%	--		21,67	1944
		Сметная прибыль	%	8		42,61	3823
		Сметная стоимость:				**575,30**	**51605**
42	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**32,0000**		**378,53**	**12113**
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	514
		Накладные расходы	%	--		16,05	514
		Сметная прибыль	%	8		31,57	1010
		Сметная стоимость:				**426,15**	**13637**

43	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	12,31	98
		НР второго уровня	%	4,24	0,52	4
		Накладные расходы	%	--	0,52	4
		Сметная прибыль	%	8	1,03	8
		Сметная стоимость:			13,86	111
44	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,0000	32,82	1050
		НР второго уровня	%	4,24	1,39	45
		Накладные расходы	%	--	1,39	45
		Сметная прибыль	%	8	2,74	88
		Сметная стоимость:			36,95	1182
45	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/	м	9,0000	128,62	1158
		НР второго уровня	%	4,24	5,45	49
		Накладные расходы	%	--	5,45	49
		Сметная прибыль	%	8	10,73	97
		Сметная стоимость:			144,80	1303
46	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80,0000	156,73	12538
		НР второго уровня	%	4,24	6,65	532
		Накладные расходы	%	--	6,65	532
		Сметная прибыль	%	8	13,07	1046
		Сметная стоимость:			176,45	14116
73	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	318,0000	1769,82	562803
		НР первого уровня	%	60,4	934,01	297014
		НР второго уровня	%	4,24	114,64	36456
		Накладные расходы	%	--	1048,65	333470
		Сметная прибыль	%	8	225,48	71702
		Сметная стоимость:			3043,95	967975
74	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	130,0000	1046,45	136039

		НР первого уровня	%	60,4	580,75	75498
		НР второго уровня	%	4,24	68,99	8969
		Накладные расходы	%	--	649,75	84467
		Сметная прибыль	%	8	135,70	17640
		Сметная стоимость:			**1831,90**	**238146**
75	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**	**1389,48**	**22232**
		НР первого уровня	%	60,4	772,31	12357
		НР второго уровня	%	4,24	91,66	1467
		Накладные расходы	%	--	863,97	13824
		Сметная прибыль	%	8	180,28	2884
		Сметная стоимость:			**2433,73**	**38940**
76	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,0000**	**1403,35**	**50521**
		НР первого уровня	%	60,4	711,32	25608
		НР второго уровня	%	4,24	89,66	3228
		Накладные расходы	%	--	800,98	28835
		Сметная прибыль	%	8	176,35	6348
		Сметная стоимость:			**2380,68**	**85704**
77	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**	**1365,00**	**13650**
		НР первого уровня	%	60,4	685,38	6854
		НР второго уровня	%	4,24	86,94	869
		Накладные расходы	%	--	772,31	7723
		Сметная прибыль	%	8	170,99	1710
		Сметная стоимость:			**2308,30**	**23083**
78	**23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**285,8820**	**121,76**	**34809**
		НР второго уровня	%	4,24	5,16	1476
		Накладные расходы	%	--	5,16	1476
		Сметная прибыль	%	8	10,15	2903
		Сметная стоимость:			**137,08**	**39188**
79	**23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**121,9400**	**360,63**	**43975**
		НР второго уровня	%	4,24	15,29	1865
		Накладные расходы	%	--	15,29	1865

		Сметная прибыль	%	8	30,07	3667
		Сметная стоимость:			**405,99**	**49507**
80	**23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,9920**	**590,84**	**8858**
		НР второго уровня	%	4,24	25,05	376
		Накладные расходы	%	--	25,05	376
		Сметная прибыль	%	8	49,27	739
		Сметная стоимость:			**665,16**	**9972**
81	**23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**34,0560**	**980,70**	**33399**
		НР второго уровня	%	4,24	41,58	1416
		Накладные расходы	%	--	41,58	1416
		Сметная прибыль	%	8	81,78	2785
		Сметная стоимость:			**1104,06**	**37600**
82	**23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,4600**	**1595,90**	**15097**
		НР второго уровня	%	4,24	67,67	640
		Накладные расходы	%	--	67,67	640
		Сметная прибыль	%	8	133,09	1259
		Сметная стоимость:			**1796,65**	**16996**
15	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**244,0000**	**1295,07**	**315996**
		НР первого уровня	%	60,4	297,98	72706
		НР второго уровня	%	4,24	67,55	16481
		Накладные расходы	%	--	365,52	89187
		Сметная прибыль	%	8	132,85	32415
		Сметная стоимость:			**1793,43**	**437598**
23	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**237,5000**	**511,02**	**121367**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	5146
		Накладные расходы	%	--	21,67	5146
		Сметная прибыль	%	8	42,61	10121
		Сметная стоимость:			**575,30**	**136634**

Итого прямые затраты по акту **17 939 979**

Накладные расходы I уровня, тенге	2 358 110
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 298 089
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	860 639
Итого, тенге	21 158 728
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 692 698
Итого по смете на подряд, тенге	22 851 426
Временные здания и сооружения (0,9 %)	205663
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	493883
В текущих ценах на 2017 год - 100 %	23550972
с учетом условной скидки	21148773
НДС (12 %)	2537853
Всего по акту с учетом НДС	23686626

Заказчик:_____**Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «СТ ЖилСтрой»

Заказчик:_____**Естаупова А.Т.**
Зав. Сектором строительства ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор:_____**Окас М.К.**
ТОО «Expert Групп»

Авторский надзор:_____**Лаевский В.И.**
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Пронумеровано, прошнуровано
на 15 (Пятнадцать)
_____листах
Директор ТОО «СТ ЖилСтрой»
_____ Есенов М.Ж.
«08» 08 2019 г.