Заказчик: **КГУ"Казахская средняя школа № города Аксу"Павлодарской области**

Подрядчик: **ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**

Форма КС-3

Наименование объекта: **Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Казахская средняя школа №1 города Аксу" Павлодарская области**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 14 августа 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			47	01.07.19				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1						
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1 ЛРС 2-1-1	7 652 510	6 832 598							819 912	7 652 510
Удержание исполнения договора в размере 5%	382 626	341 630							40 996	**382 625**
Удержание исполнения договора в размере 30%	2 295 753	2 049 779							245 974	2 295 753
Всего к оплате	**4 974 132**	**4 441 189**							**532 943**	**4 974 131**

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа № города Аксу" Павлодарской области

Директор_____Ережепова Г.Е.

Подрядчик:

ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Директор_____ Киев М.М.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик КГУ"Казахская средняя школа № города Аксу"Павлодарской области

Подрядчик ТОО"Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Казахская средняя школа №1 города Аксу" Павлодарская области

Акт №1
приемки выполненных работ за 14 августа 2019г.

Капитальный ремонт рулонной кровли КГУ "Казахская средняя школа №1 города Аксу" Павлодарская области.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажно-восстановительные работы									
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *м2 кровли*	1200	116,69 116,4	0,29 –	140033 139682	351 –	82552 59,1	0,1741 –	208,92 –
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2*	1200	290,45 256,6	33,85 8,19	348535 307915	40620 9822	187783 59,1	0,34216 0,00992	410,592 11,904
3	11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *воронка*	3	290 290	– –	870 870	– –	525 60,4	0,3818 –	1,1454 –

4	11-200701-0105	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	4	299,25	20,25	1197	81	684	0,3542	1,4168
		зонт		279	4,25	1116	17	60,4	0,005	0,02
5	11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	347	25,5	694	51	393	0,4232	0,8464
		зонт		321,5	4	643	8	60,4	0,005	0,01
	Раздел 2 Кровля									
10	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	1200	195,02	17,43	234023	20920	116112	0,207	248,4
		м2 кровли		166,84	4,72	200213	5660	56,4	0,00538	6,456
11	21-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=2,300;	2760	538,88		1487309				
		м2								
12	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97К=1,150;	1380	392		540960				
		м2								
13	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1200	574,05	87,31	688865	104766	139994	0,27945	335,34
		м2 стяжки		186,84	20,01	224205	24011	56,4	0,02425	29,1

14	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; *м2 стяжки*	18000	17,27	1,29	310797	23132	10200	0,00104	18,72
				0,7	0,31	12516	5569	56,4	0,00038	6,84
15	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	3,1	11266,77	1109,35	34927	3439	15900	13,34	41,354
				10127,42	448,06	31395	1389	48,5	0,475	1,4725
16	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	3,1	191182,06		592664				
		Раздел 3 Примыкания								
29	11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков *м примыканий*	40	462,3	13,7	18492	548	5391	0,31786	12,7144
				235,25	3,7	9410	148	56,4	0,004	0,16
30	21-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=0,650; *м2*	26	538,88		14011				
31	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97К=0,850;	34	392		13328				

		м2							
	Раздел 5 Добавить								
32	11-100501-0108								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	60	29068,8	140,05	1744128	8403	34041	1,17691	70,6146
	м2 проемов		882,6	66,13	52956	3968	59,8	0,08475	5,085
41	12-110101-0104 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	20	820,85	7,9	16417	158	4331	0,504	10,08
	м2		362,15	4,25	7243	85	59,1	0,0058	0,116
	Всего прямые затраты				**6187250**				**1360**
									61

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	988 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 996 617
Накладные расходы I уровня, тенге	597 906
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 785 156
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	244 266
Итого, тенге	7 029 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	562 354
Всего	**7 591 776**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	91 101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	185 926
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**7 868 803**

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		**8 340 931**
Итого с учетом понижающего к=	0,8191649	6832598,301
НДС (12 %)		819 912
Всего по акту с учетом НДС		**7 652 510**

Заказчик КГУ"Казахская средняя школа № города Аксу"Павлодарской области
Директор _____Ережепова Г.Е.

Подрядчик ТОО"Павлодар Рем Комплекс"
Директор_____Киев М.М.

Технический надзор ТОО "Бизнес и Оценка"
Директор_____Зиньковский В.Ф.
Инженер-эксперт тех.надзора_____Третьяков А.Н.

Авторский надзор ТОО"НИП и Э"Апогей"
Директор _____Аркенова Ф.Б.