Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области" Форма 2

Подрядчик: ТОО ""КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта: Благоустройство территорий 1-го микрорайона в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

Договор: №112 от 01.07.2019 г.

АКТ №1
о приемке выполненных работ
от 20 августа 2019 г

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка (негодное основание ,с землей,поврежденное)**	**м3 конструкции**	**366,8000**		**321,70**	**117998**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,117	42,916	771,00	33088
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	12,545	1335,12	16749
		Итого оплата труда:				**135,87**	**49836**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	6,236	9418,00	58727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	6,236	1572,00	9803
1. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	1,687	5430,00	9162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,687	1101,00	1857
1. 5	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	4,622	185,00	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	4,622	3498,00	16167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	4,622	1101,00	5089
		Итого эксплуатация машин:				**231,49**	**84910**
		Накладные расходы	%	108		146,74	53823
		Сметная прибыль	%	8		37,47	13746
		Сметная стоимость:				**505,91**	**185567**
2	**1218-0101-0901 РСНБ РК 2015 К=2**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (общей толщиной щебня 10 см)**	**м2 площади основания**	**1582,0000**		**1549,98**	**2452063**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,17458	276,186	830,00	229234
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05689	90	2928,34	263551
		Итого оплата труда:				**311,49**	**492785**
2. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,01162	18,383	9418,00	173130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01162	18,383	1572,00	28898

2. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,02252	35,627	3390,00	120774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02252	35,627	1316,00	46885
2. 5	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,06438	101,849	5234,00	533079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06438	101,849	1572,00	160107
2. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0103	16,295	5430,00	88480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	16,295	1101,00	17941
2. 7	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	5,031	3957,00	19907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	5,031	1316,00	6621
2. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00178	2,816	2478,00	6978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00178	2,816	1101,00	3100
		Итого эксплуатация машин:				**595,67**	**942347**
2. 9	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,023	36,386	7419,00	269948
2.10	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	174,02	5762,00	1002703
2.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	79,1	99,00	7831
		Итого материалов:				**809,41**	**1280482**
		Накладные расходы	%	72		224,28	354805
		Сметная прибыль	%	8		141,94	224549
		Сметная стоимость:				**1916,19**	**3031417**
3	**1218-0101-0901 РСНБ РК 2015 К=4**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (общей толщиной щебня 20 см)**	**м2 площади основания**	**477,0000**		**3099,95**	**1478677**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,34916	166,549	830,00	138236
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05689	27,137	5856,68	158930
		Итого оплата труда:				**622,99**	**297166**
3. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02324	11,085	9418,00	104403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02324	11,085	1572,00	17426
3. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,04504	21,484	3390,00	72831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04504	21,484	1316,00	28273
3. 5	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,12876	61,419	5234,00	321465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12876	61,419	1572,00	96551
3. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0206	9,826	5430,00	53356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	9,826	1101,00	10818
3. 7	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00636	3,034	3957,00	12004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00636	3,034	1316,00	3993
3. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00356	1,698	2478,00	4208

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00356	1,698	1101,00	1870
		Итого эксплуатация машин:				**1191,34**	**568267**
3. 9	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,046	21,942	7419,00	162788
3.10	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,22	104,94	5762,00	604664
3.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	47,7	99,00	4722
		Итого материалов:				**1618,81**	**772174**
		Накладные расходы	%	72		448,55	213959
		Сметная прибыль	%	8		283,88	135411
		Сметная стоимость:				**3832,39**	**1828048**
4	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,4413**		**143509,56**	**206840**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,835954	1316,00	1100
		Итого оплата труда:				**763,28**	**1100**
4. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,417977	5607,00	2344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,835954	1316,00	1100
		Итого эксплуатация машин:				**1626,03**	**2344**
4. 3	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	1,03	1,485	137751,00	204497
		Итого материалов:				**141883,53**	**204497**
		Накладные расходы	%	108		824,34	1188
		Сметная прибыль	%	8		11546,71	16642
		Сметная стоимость:				**155880,61**	**224671**
5	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2059,0000**		**2177,38**	**4483221**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,0336	69,182	1101,00	76170
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	34,529	1507,79	52063
		Итого оплата труда:				**62,28**	**128233**
5. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	7,145	3390,00	24221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	7,145	1316,00	9403
5. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	20,796	5234,00	108846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	20,796	1572,00	32691
5. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,80301	5430,00	4360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,80301	1101,00	884
5. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,883	120,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	...	...	...	...
5. 7	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,765	8422,00	48555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,765	1572,00	9063

5. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,02059	2478,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,02059	1101,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**90,52**	**186378**
5. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	190,458	22130,00	4214824
5.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012766	218211,00	2786
5.11	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,000011	0,022237	137751,00	3063
		Итого материалов:				**2049,87**	**4220673**
		Накладные расходы	%	108		67,26	138492
		Сметная прибыль	%	8		179,57	369737
		Сметная стоимость:				**2424,21**	**4991450**
6	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до общей толщины 6 см)**	**м2 покрытия**	**2059,0000**		**1028,08**	**2116820**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,00036	0,74124	1101,00	816
		Итого оплата труда:				**0,40**	**816**
6. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,4	120,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**168**
6. 3	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0464	95,538	22130,00	2114247
6. 4	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,000006	0,01153	137751,00	1588
		Итого материалов:				**1027,60**	**2115835**
		Накладные расходы	%	108		0,43	881
		Сметная прибыль	%	8		82,28	169416
		Сметная стоимость:				**1110,79**	**2287117**
7	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6177**		**143509,56**	**88646**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,358266	1316,00	471
		Итого оплата труда:				**763,28**	**471**
7. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,179133	5607,00	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,358266	1316,00	471
		Итого эксплуатация машин:				**1626,03**	**1004**
7. 3	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	1,03	0,636231	137751,00	87641
		Итого материалов:				**141883,53**	**87641**
		Накладные расходы	%	108		824,34	509
		Сметная прибыль	%	8		11546,71	7132
		Сметная стоимость:				**155880,61**	**96287**

8	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2059,0000**		**2578,57**	**5309282**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,0336	69,182	1101,00	76170
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	34,653	1507,18	52228
		Итого оплата труда:				**62,36**	**128398**
8. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	7,145	3390,00	24221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	7,145	1316,00	9405
8. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	20,796	5234,00	108846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	20,796	1572,00	32691
8. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,06177	4347,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,06177	1572,00	97
8. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,80301	5430,00	4360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,80301	1101,00	884
8. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,883	120,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
8. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,765	8422,00	48555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,765	1572,00	9063
8. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,08236	2478,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,08236	1101,00	91
		Итого эксплуатация машин:				**90,72**	**186800**
8.10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	198,899	25279,00	5027978
8.11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012766	218211,00	2786
8.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,30885	40425,00	12485
8.13	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,000011	0,022237	137751,00	3063
		Итого материалов:				**2450,86**	**5046312**
		Накладные расходы	%	108		67,35	138670
		Сметная прибыль	%	8		211,67	435836
		Сметная стоимость:				**2857,59**	**5883788**
		Водоотвод					
9	**1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство с земляными работами, копанием траншеи и устройством песчаной подготовки**	**м лотка**	**63,0000**		**3093,83**	**194911**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,56	98,28	890,00	87469
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	24,098	1544,29	37214

		Итого оплата труда:				**1979,09**	**124683**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,315	4262,00	1343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,315	1101,00	347
9. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	0,7119	2351,00	1674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	0,7119	1101,00	784
9. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	22,68	4347,00	98590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	22,68	1572,00	35653
9. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	1,424	14,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
9. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,3906	2478,00	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,3906	1101,00	430
		Итого эксплуатация машин:				**1628,48**	**102594**
9. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,15	1539,00	4848
9. 9	2102-0499-9901 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,00046	0,02898	--	--
9.10	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,05	3,15	--	--
		Итого материалов:				**76,95**	**4848**
		Накладные расходы	%	108		2137,42	134657
		Сметная прибыль	%	8		418,50	26365
		Сметная стоимость:				**5649,75**	**355934**
10	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Арычный лоток ДЛ-3А с отверстиями (длина 3м количество 21 шт в 1 шт-0,275м3)**	**м3**	**5,7750**		**76305,00**	**440661**
11	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая и днища лотка обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону**	**м2 поверхности**	**94,5000**		**825,02**	**77964**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,212	20,034	1084,00	21717
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,189	1101,00	208
		Итого оплата труда:				**232,01**	**21925**
11. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,843	724,00	1334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,189	2478,00	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,189	1101,00	208
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**1802**
11. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	226,8	226,00	51257
11. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01512	129535,00	1959
11. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02268	54214,00	1230
		Итого материалов:				**576,14**	**54445**

		Накладные расходы	%	93		215,77	20390
		Сметная прибыль	%	8		83,26	7868
		Сметная стоимость:				**1124,05**	**106223**
12	**1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,9040**		**37566,85**	**109094**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	8,062	23,412	1012,00	23693
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	4,98	1393,49	6940
		Итого оплата труда:				**10548,57**	**30633**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,04356	4262,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,04356	1101,00	48
12. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	3,093	4347,00	13444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	3,093	1572,00	4862
12. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,066792	223,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	...	...	...	...
12. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,034848	1432,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,034848	1101,00	38
12. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	1,809	2478,00	4483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	1,809	1101,00	1992
		Итого эксплуатация машин:				**6259,59**	**18178**
12. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	0,383328	1539,00	590
12. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573	1,664	28106,00	46768
12.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,200376	15281,00	3062
12.11	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,011	0,031944	--	--
12.12	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,001742	33026,00	58
12.13	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	7	20,328	599,00	12176
12.14	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0021	0,006098	749251,00	4569
		Итого материалов:				**23148,52**	**67223**
		Накладные расходы	%	99		10443,09	30327
		Сметная прибыль	%	8		3840,80	11154
		Сметная стоимость:				**51850,74**	**150575**
13	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**3,0000**		**30280,00**	**90840**
14	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1(с отверстием под люк)**	**шт.**	**1,0000**		**37121,00**	**37121**
15	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**39297,00**	**39297**

16	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,5000**		**2771,36**	**1386**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	0,072	816,00	59
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,06785	1400,54	95
		Итого оплата труда:				**307,56**	**154**
16. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,00775	9418,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,00775	1572,00	12
16. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,02145	4262,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,02145	1101,00	24
16. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,0354	8360,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,0354	1572,00	56
16. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,00325	5430,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00325	1101,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**956,00**	**478**
16. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,55	1539,00	846
16. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	0,025	99,00	2
		Итого материалов:				**1697,85**	**849**
		Накладные расходы	%	108		332,16	166
		Сметная прибыль	%	8		248,28	124
		Сметная стоимость:				**3351,80**	**1676**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**17244821**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17244821**
Материалы -			Тенге				**607919**
Всего заработная плата -			Тенге				**1276200**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13247060**
Местные материалы -			Тенге				**607919**
		Накладные расходы -	Тенге				**1087867**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146661**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17244821**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**567**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1276200**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**19799303**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**567**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1276200**
Итого			Тенге				**19799303**
Скидка до суммы по договору, 15%			Тенге				**2969895**
Итого			Тенге				**16829408**
НДС, 12%			Тенге				**2019529**
ИТОГО к оплате:			Тенге				**18 848 936**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области"

_____ **Тутузбаев А.К.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО ""КаНур Строй Сервис"

_____ **Бектасова Р.**