Форма КС-3

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный технический университет" Министерства образования и науки Республики Казахстан"

Подрядчик:ТОО "СТРОЙКОМ 2009"

Наименование строительства: г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Контракт: №190590/00 от 22.07.2019

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименован	код	наименование		код
		190590/00	22.07.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по контракту	С начала строительства по отчётный месяц включительнос НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
			в отчетном месяце без НДС	СМР(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 года	дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**12 601 458**	**8 557 222**									
В том числе:											
Строительные работы (АС)	**12 601 458**	8 557 222	7 640 377							916 845	***8 557 222***
За отчетный период:											***8 557 222***
Итого к оплате:	**Восемь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать два тенге**										

ЗАКАЗЧИК:

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙКОМ 2009» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Караганда район имени Казыбек би

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный технический университет" Министерства образования и науки Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СТРОЙКОМ 2009"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 190590/00 от 22.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за август 2019 года
на Ремонт рулонной кровли над архивом 6-го этажа корпуса №1

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**560**	**156,4**	**0,24**	**87586**	**132**	**0**	**57535**	**156730**
					156,17	**0**	**87454**	**0**		**11610**	
2	Е12-070101-0208	**Разборка бетонной стяжки**	**м2**	**364**	**1777,77**	**585,7**	**647107**	**213196**	**0**	**353848**	**1081032**
					1192,06	**265,25**	**433911**	**96550**		**80076**	
3	Е12-080101-2903 Изм. и доп. вып. 1	**Стяжки выравнивающие. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2**	**место**	**200**	**1938,5**	**39,24**	**387701**	**7848**	**84980**	**200050**	**634771**
					1474,37	**17,68**	**294873**	**3536**		**47020**	
		ИТОГО:					**1122394**	**221176**	**84980**	**611433**	**1872533**
							816238	**100086**		**138706**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**37451**				**1909984**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									***1152404***
		Итого с понижающим коэффициентом			***0,603358***						
		НДС			**12 %**		**138288**				**1290692**
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Қазақстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауданы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«СТРОЙКОМ 2009»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан г. Караганда район имени Казыбек би

Принял (Заказчик)

Гл. инженер
Инж. сметчик:

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный технический университет" Министерства образования и науки Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СТРОЙКОМ 2009"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК**
(наименование, адрес)

Объект : **КОРПУС 1.Текущий ремонт кровли пристройки"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190590/00 от 22.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за август 2019 года
на КОРПУС №1.Текущий ремонт кровли пристройки
Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	2340	156,4	0,24	365983	550	0	240413	654907
					156,17	0	365432	0		48512	
2	Е12-070101-0208	Разборка бетонной стяжки	м2	1833,52	571,9	273,89	1048597	502179	0	519392	1693429
					298,02	122,98	546418	225479		125439	
3	Е12-080101-2903 Изм. и доп. вып. 1	Стяжки выравнивающие. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2	место	600	1938,5	39,24	1163103	23545	254939	600150	1904313
					1474,37	17,68	884619	10607		141060	
4	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,83352	1746,38	1746,38	3202	3202	0	1157	4708
					0	887,98	0	1628		349	
5	С121-100501-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	1830	356		651480		651480		733150
										54307	
6	Е12-110102-0101	Парапеты. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	246,8	2368,52	0,2	584550	49	106114	319153	975999
					1938,36	0	478387	0		72296	
7	Е11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слой	м2 кровли	1410,4	179,73	11,62	253492	16395	14987	143529	428782
					157,48	2,84	222110	4000		31762	
8	С121-100403-2005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5.0 ГОСТ 30547-97	м2	3272,128	957		3131426		3131426		3523982
										261036	
9	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных кровель, высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м	70	2469,51	49,71	172866	3480	134165	28178	217128
					503,16	5,32	35221	373		16084	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-120101-0601	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**м деформационных швов**	**75**	**4197,53**	**59,63**	**314815**	**4473**	**243010**	**53085**	**397332**
					897,76	**6,64**	**67332**	**498**		**29432**	
11	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка строительных грузов**	**т**	**23,4**	**93**		**2176**				**2449**
										181	
12	С341-020102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**23,4**	**231**		**5405**				**6083**
										451	
		ИТОГО:					**7697095**	**553872**	**4536121**	**1905057**	**10542262**
							2599519	**242585**		**780909**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**210845**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**10753107**
		Итого с понижающим коэффициентом			***0,603358***						***6487973***
		НДС			**12 %**		**778557**				
		Итого с НДС									**7266530**

Сдал (Подрядчик)

Казақстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауданы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙКОМ 2009» Товарищество с ограниченной ответственностью район имени Казыбек би Республика Казахстан г Караганда

Принял (Заказчик)

Арбишенков В.

Инж сметчик: Ор

Гл. инж.