Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №18
от 30 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	141 451 467,14									
за текущий 2019 год	34 537 174,12									
в т.ч. за месяц	2 052 174,80								219 875,87	
К оплате	2 052 174,80									2 052 174,80

К оплате: Два миллиона пятьдесят две тысячи сто семьдесят четыре тенге 80 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019

АКТ № 7

приемки выполненных работ от 30 июля 2019 года

за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2620**	230,8	129,6	604696	339552	0	457546	1147221
					101,2	60,5	265144	158510	0	84979	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	262						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинисто	чел-ч	0,05	131						

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	339552					
			131	1210	158510					
2 1291-0021-0101	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**362**	198,4	29	71821	10498	0	66229	149094
				169,4	0	61323	0	0	11044	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	72,4						
0101-0102-0100	Затраты труда машинисто	чел-ч	0,2	72,4						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,2	145	10498					
			72,4	0	0					
3 3304-0102-0103	**Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.) (при работе прицепной сенокосилкой) (0,2м/ч*362 км=72,4 м/ч)**	**маш.-ч**	**72,4**	2848	2848	206195	206195	0	0	222691
				0	1012	0	73269	0	16496	
4 1115-0403-1003	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**368,528**	529,87	0,78	195272	287	49207	116730	336962
				395,57	0,36	145778	134	0	24960	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,369	135,98683						
0101-0102-0100	Затраты труда машинисто	чел-ч	0,0004	0,14741						

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2592	287
			0,1105584	1210	134
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	90	100
			1,105584		
2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	479	43425
			90,657888		
2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	571	5682
			9,950256		

Итого по смете	**1 855 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	472 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	556 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 207
- накладные расходы, тенге	640 505
в т.ч. зарплата, тенге	57 645
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 479

Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**1 837 408,32**
НДС-12%	**220 489,00**
Итого с НДС-12%	**2 057 897,32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководителя производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Кусманов Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019

АКТ № 8
приемки выполненных работ от 30 июля 2019 года
за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АКТ №4 от 29 апреля 2019 года									
		Исключить									
2	**1291-0125-0201**	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 % К=-1,000;**	**м2 площади фактического ремонта**	**-144,02**	3789	1416,49	-545692	-204003	-199790	-236814	-845106
					985,27	537,24	-141899	-77373	0	-62600	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	-152,6612						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	-63,94488						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	-644					
				-12,38572	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	366	-4217					
				-11,5216	17	-196					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	-11316					

			-4,89668	1012	-4955					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	-38641					
			-14,402	1210	-17426					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	-88303					
			-27,3638	1210	-33110					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	-60108					
			-17,2824	1210	-20912					
2101-0299-9904	Щебень	т	0,00053	0	0					
			-0,0763306							
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-194246					
			-15,26612							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-5544					
			-0,0460864							
	Добавить									
2 1291-0125-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**144,02**	3776,73	1409,76	543925	203033	198993	235766	842066
				985,27	530,50	141899	76403	0	62375	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	152,6612						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	63,94488						

3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	644
			12,38572	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	349	4021
			11,5216	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	11316
			4,89668	1012	4955
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	38641
			14,402	1210	17426
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	88303
			27,3638	1210	33110
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	60108
			17,2824	1210	20912
2101-0299-9904	Щебень	т	0,000734	0	0
			0,10571068		
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	194246
			15,26612		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	4747
			0,03946148		

Исключить

3 1291-0126-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 % К=-1,000;**	**м2 площади фактического ремонта**	**-25**	3429,36	1205,56	-85734	-30139	-34681	-34969	-130359
				836,56	458,6	-20914	-11465	0	-9656	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	-22,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	-9,475						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	52	-96					
			-1,85	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	366	-613					
			-1,675	17	-28					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	-1675					
			-0,725	1012	-734					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2683	-6037					
			-2,25	1210	-2723					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3227	-12908					
			-4	1210	-4840					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3478	-8695					
			-2,5	1210	-3025					
2101-0299-9904	Щебень	т	0,00053	0	0					
			-0,01325							

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-33719					
			-2,65							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-962					
			-0,008							
	Добавить									
3 1291-0126-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**25**	3418,12	1199,84	85453	29996	34543	34815	129889
				836,56	452,88	20914	11322	0	9621	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	22,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	9,475						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	52	96					
			1,85	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	349	585					
			1,675	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	1675					
			0,725	1012	734					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2683	6037					

			2,25	1210	2723					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3227	12908					
			4	1210	4840					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3478	8695					
			2,5	1210	3025					
2101-0299-9904	Щебень	т	0,000734	0	0					
			0,01835							
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	33719					
			2,65							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	824					
			0,00685							
	Исключить									
4 1291-0127-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 % К=-1,000;**	**м2 площади фактического ремонта**	**-30,05**	2997,27	940,77	-90068	-28270	-41687	-33344	-133285
				669,25	358,17	-20111	-10763	0	-9873	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	-21,636						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	-8,8948						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	-91					
			-1,7429	0	0					

3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	366	-539
			-1,47245	17	-25
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	-1597
			-0,69115	1012	-699
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	-5724
			-2,13355	1210	-2582
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	-11637
			-3,606	1210	-4363
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	-8570
			-2,4641	1210	-2982
2101-0299-9904	Щебень	т	0,00053	0	0
			-0,0159265		
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-40530
			-3,1853		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-1157
			-0,009616		

Добавить

4 1291-0127-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**30,05**	2987,15	936,21	89764	28133	41520	33196	132797
				669,25	353,61	20111	10626	0	9837	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	21,636						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	8,8948						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	91					
			1,7429	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	349	514					
			1,47245	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	1597					
			0,69115	1012	699					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	5724					
			2,13355	1210	2582					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	11637					
			3,606	1210	4363					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	8570					
			2,4641	1210	2982					
2101-0299-9904	Щебень	т	0,000734	0	0					
			0,0220567							

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	40530					
			3,1853							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	990					
			0,0082337							
	Исключить									
5 1291-0128-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ I) НР = 108 % К=-1,000;**	**м2 площади фактического ремонта**	**-77,93**	2766,12	821,17	-215564	-63994	-108108	-73213	-311879
				557,71	312,18	-43462	-24328	0	-23102	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	-46,758						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	-20,10594						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	-199					
			-3,81857	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	366	-1226					
			-3,35099	17	-57					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	-3422					
			-1,48067	1012	-1498					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	-12545					

			-4,6758	1210	-5658					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	-27663					
			-8,5723	1210	-10372					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	-18702					
			-5,37717	1210	-6506					
2101-0299-9904	Щебень	т	0,00053	0	0					
			-0,0413029							
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-105108					
			-8,26058							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-3000					
			-0,0249376							
	Добавить									
5 1291-0128-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**77,93**	2756,81	817,40	214838	63700	107676	72896	310753
				557,71	308,40	43462	24034	0	23019	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	46,758						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	20,10594						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	199					
			3,81857	0	0					

3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	349	1169
			3,35099	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	3422
			1,48067	1012	1498
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	12545
			4,6758	1210	5658
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	27663
			8,5723	1210	10372
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	18702
			5,37717	1210	6506
2101-0299-9904	Щебень	т	0,000734	0	0
			0,05720062		
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	105108
			8,26058		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	2568
			0,02135282		

Исключить

8 4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (битум) К=-1,000·	т	-0,08864	750	-66	0	0	-71
				0	0	0	-5	
9 4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (117-20=97) (битум) К=-97,000·	т·км	-8,59808	21	-181	0	0	-195
				0	0	0	-14	
	Добавить							
8 4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (битум)	т	0,0759	750	57	0	0	62
				0	0	0	5	
9 4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (117-20=97) (битум) К=97,000·	т·км	7,3623	21	155	0	0	167
				0	0	0	12	

Итого по акту	**-5 161**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**0**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**-1 544**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**-1 544**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**-1 534**
Накладные расходы, тенге	**-1 667**

- в т.ч. зарплата, тенге	-150
Сметная прибыль (8 %), тенге	-381
Итого по акту с К по конкурсу К=0,9900000022	**-5 109,39**
НДС-12%	**-613,13**
Итого с НДС-12%	**-5 722,52**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е

Руководителя производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Кусманов Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.