Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка №7
от 30 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	39 331 535,58									
за текущий 2019 год	14 001 630,37									
в т.ч. за месяц	640 812,10								68 658,44	
К оплате	640 812,10									640 812,10

К оплате: Шестьсот сорок тысяч восемьсот двенадцать тенге 10 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 7
приемки выполненных работ от 30 июля 2019 года
за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	0	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	0	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
			40	1210	48400					
2 1291-0021-0101	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**160**	198,4	29	31744	4640	0	29272	65897
				169,4	0	27104	0	0	4881	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	32						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	32						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,2	145	4640					
			32	0	0					
3 3304-0102-0103	**Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.) (при работе прицепной сенокосилкой) (02 м/ч*160 км=32 м/ч)**	**маш.-ч**	**32**	2848	2848	91136	91136	0	0	98427
				0	1012	0	32384	0	7291	
4 1115-0403-1003	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**71,986**	529,85	0,78	38142	56	9611	22801	65818
				395,56	0,36	28475	26	0	4875	

0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,369	26,56283	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02879	
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2592	56
			0,0215958	1210	26
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	90	19
			0,215958		
2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	479	8482
			17,708556		
2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	571	1110
			1,943622		

Итого по смете	**580 439**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	199 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 611
- накладные расходы, тенге	191 782

в т.ч. зарплата, тенге	17 260
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 995
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**574 634,61**
НДС-12%	**68 956,15**
Итого с НДС-12%	**643 590,76**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководителя производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Кусманов Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/2 от 3.01.2019г. к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 8

приемки выполненных работ от 30 июля 2019 года

за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АКТ № 4 от 29 апреля 2019 года									
		Раздел 1 Исключить									
1	1291-0125-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %, К=-1,000**	**м2 площади фактического ремонта**	**-53**	3788,96	1416,47	-200815	-75073	-73523	-87148	-311000
					985,26	537,25	-52219	-28474	–	-23037	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	-56,18						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	-23,532						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	-237					
					-4,558	–	–				

3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	366	-1552					
			-4,24	17	-72					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	-4164					
			-1,802	1012	-1824					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	-14220					
			-5,3	1210	-6413					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	-32496					
			-10,07	1210	-12185					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	-22120					
			-6,36	1210	-7696					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-71483					
			-5,618							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-2040					
			-0,01696							
2 1291-0126-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %, К=1,000**	**м2 площади фактического ремонта**	**-14**	3429,29	1205,5	-48010	-16877	-19421	-19583	-73000
				836,57	458,57	-11712	-6420	–	-5407	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	-12,6	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	-5,306	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	52	-54
			-1,036	–	–
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	366	-343
			-0,938	17	-16
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	-938
			-0,406	1012	-411
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2683	-3381
			-1,26	1210	-1525
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3227	-7228
			-2,24	1210	-2710
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3478	-4869
			-1,4	1210	-1694
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-18882
			-1,484		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-539
			-0,00448		

3 1291-0127-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 %, К=1,000**	**м2 площади фактического ремонта**	**-21**	2997,19	940,71	-62941	-19755	-29132	-23301	-93141
				669,24	358,14	-14054	-7521	–	-6899	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	-15,12						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	-6,216						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	-63					
			-1,218	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	366	-377					
			-1,029	17	-17					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	-1116					
			-0,483	1012	-489					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	-4000					
			-1,491	1210	-1804					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	-8132					
			-2,52	1210	-3049					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	-5989					
			-1,722	1210	-2084					

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-28324					
			-2,226							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-808					
			-0,00672							
4 1291-0128-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ I) НР = 108 %, К=1,000·**	**м2 площади фактического ремонта**	**-48**	2766,13	821,17	-132774	-39416	-66588	-45096	-192100
				557,71	312,21	-26770	-14986	–	-14230	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	-28,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	-12,384						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	-122					
			-2,352	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	366	-755					
			-2,064	17	-35					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	-2108					
			-0,912	1012	-923					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	-7727					

			-2,88	1210	-3485				
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	-17039				
			-5,28	1210	-6389				
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	-11519				
			-3,312	1210	-4008				
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-64740				
			-5,088						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-1848				
			-0,01536						
5 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км. К=-1,000·**	**т**	**-0,0435**	750		-33	–	–	-36
				–		–	–	-3	
6 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 146-20=126км. К=-1,000·**	**т·км**	**-5,481**	21		-115	–	–	-124
				–		–	–	-9	
	Итого по разделу 1					**-669 401**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-104 755			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-151 121			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-57 401			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-188 664			

	- перевозка грузов, тенге				-148					
	Накладные расходы, тенге				-175 128					
	- в т.ч. зарплата, тенге				-15 762					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-49 585					
Раздел 2 Добавить										
7 1291-0125-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**53**	3776,72	1409,75	200166	74717	73230	86764	309884
				985,26	530,53	52219	28118	–	22954	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	56,18						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	23,532						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	237					
			4,558	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	349	1480					
			4,24	–	–					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	4164					
			1,802	1012	1824					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	14220					
			5,3	1210	6413					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	32496					
			10,07	1210	12185					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	22120					
			6,36	1210	7696					

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	71483					
			5,618							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	1747					
			0,014522							
8 1291-0126-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**14**	3418	1199,79	47852	16797	19343	19496	72736
				836,57	452,86	11712	6340	–	5388	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	12,6						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	5,306						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	52	54					
			1,036	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	349	327					
			0,938	–	–					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	938					
			0,406	1012	411					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2683	3381					

			1,26	1210	1525					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3227	7228					
			2,24	1210	2710					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3478	4869					
			1,4	1210	1694					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	18882					
			1,484							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	461					
			0,003836							
9 1291-0127-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**21**	2987,1	936,14	62729	19659	29016	23198	92801
				669,24	353,62	14054	7426	–	6874	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	15,12						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	6,216						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	63					
			1,218	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	349	359					

			1,029	–	–					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	1116					
			0,483	1012	489					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	4000					
			1,491	1210	1804					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	8132					
			2,52	1210	3049					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	5989					
			1,722	1210	2084					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	28324					
			2,226							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	692					
			0,005754							
10 1291-0128-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**48**	2756,81	817,4	132327	39235	66322	44901	191406
				557,71	308,44	26770	14805	–	14178	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	28,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	12,384						

3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	122
			2,352	–	–
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	349	720
			2,064	–	–
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	2108
			0,912	1012	923
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	7727
			2,88	1210	3485
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	17039
			5,28	1210	6389
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	11519
			3,312	1210	4008
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	64740
			5,088		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	1582
			0,013152		

11 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	0,03726	750	28	–	–	30
				–	–	–	2	
12 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 146-20=126км К=126 000·**	т·км	4,69476	21	99	–	–	107
				–	–	–	8	

Итого по разделу 2	**666 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 755
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	150 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 911
- перевозка грузов, тенге	127
Накладные расходы, тенге	174 359
- в т.ч. зарплата, тенге	15 692
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 404

Итого по смете	**-2 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-712
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-753
- перевозка грузов, тенге	-21
Накладные расходы, тенге	-769
- в т.ч. зарплата, тенге	-70
Сметная прибыль (8 %), тенге	-181
Итого	-2 437

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	-2 412,63
НДС 12%	-289,52
Всего по сметному расчету	-2 702,15

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Кусманов Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/2 от 3.01.2019г. к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 9
приемки выполненных работ от 30 июля 2019 года
за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АКТ № 5 от 29 мая 2019 года									
		Раздел 1 Исключить									
1	**1291-0128-0201**	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 с добавлением щебня (способ I) НР = 108 % К=1,000·**	**м2 площади фактического ремонта**	**-9**	2763,11	818,22	-24868	-7364	-12485	-8425	-35956
					557,67	309,11	-5019	-2782	–	-2663	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	-5,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	-2,322						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	-23					

			-0,441	–	–			
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	366	-142			
			-0,387	17	-7			
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	-395			
			-0,171	1012	-173			
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	-1449			
			-0,54	1210	-653			
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	-3195			
			-0,99	1210	-1198			
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	-2160			
			-0,621	1210	-751			
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	-12139			
			-0,954					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	-346			
			-0,00288					
2 2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=-1.000:**	**м3**	**-2,27**	1701		-3861	-3861	– -4170
				–		–	–	-309

3 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=-1 000·**	**т**	**-0,0029**	750	-2	–	–	-2
				–	–	–	–	
4 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 146-20=126км К=-1 000·**	**т·км**	**-0,3654**	21	-8	–	–	-9
				–	–	–	-1	
	Итого по разделу 1				**-40 137**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-5 019			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-7 364			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-2 782			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-16 346			
	- перевозка грузов, тенге				-10			
	Накладные расходы, тенге				-8 425			
	- в т.ч. зарплата, тенге				-758			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-2 973			
Раздел 2 Добавить								
5 1291-0128-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**9**	2756,89	817,44	24812	7357	12436	8418	35888
				557,67	308,33	5019	2775	–	2658	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	5,4						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	2,322						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	23					

			0,441	–	–			
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	349	135			
			0,387	–	–			
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	395			
			0,171	1012	173			
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	1449			
			0,54	1210	653			
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	3195			
			0,99	1210	1198			
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	2160			
			0,621	1210	751			
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	12139			
			0,954					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	297			
			0,002466					
6 2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,27**	1701		3861	3861	– 4170
				–		–	–	309

7 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,00246**	750	2	–	–	2
				–	–	–	–	
8 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 146-20=126км К=126 000·**	**т·км**	**0,30996**	21	7	–	–	8
				–	–	–	1	

Итого по разделу 2	**40 068**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 775
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 297
- перевозка грузов, тенге	9
Накладные расходы, тенге	8 418
- в т.ч. зарплата, тенге	758
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 968

Итого по смете	**-69**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-7
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-7
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-49
- перевозка грузов, тенге	-1
Накладные расходы, тенге	-7
- в т.ч. зарплата, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	-5
Итого	-69

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	-68,31
НДС 12%	-8,20
Всего по сметному расчету	-76,51

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Кусманов Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.